

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമേഴ്സ്

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ : 390

28-05-2019 തെ മറുപടിയ്ക്ക്

വിചിത്രം തുറമുഖ പദ്ധതി

ചോദ്യം

പ്രോഫ.ആബീദ് ഇസ്ലാമിൻ തന്റെ :

ശ്രീ.ടി. വി. ഇബ്രാഹിം :

ശ്രീ.പി.കെ.ബഷീർ :

ഡോ.എം.കെ.മുൻിസ് :

മറുപടി

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപുള്ളി

(തുറമുഖം മൂസിയും പുരാവസ്തു
സംരക്ഷണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച വിചിത്രം രാജ്യാന്തര തുറമുഖനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനെത്തു സമയ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്ന് അഭാനി മുപ്പ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടോ;
- (ബി) ഉണ്ടക്കിൽ ഹതിനായി അഭാനി മുപ്പ് ഉന്നയി ചീടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടതുമോ ;
- (എ) ഉണ്ട. പദ്ധതി പൂർത്തികരണത്തിനായി സമയം യും ദീർഘപ്പിച്ച് നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി 4 യും അവസരങ്ങളിലാണ് അഭാനി കമ്പനി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയുടെ കാരണങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

1. 2017 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് പെപ്പലിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തവേ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സാംഭവിച്ചുന്ന ആക്ഷേപവുമായി പ്രദേശ നിവാസികൾ പത്ത് ദിവസത്തേതാളം പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷ്യം നടത്തിയതിനാൽ ടി ഇവസങ്ങളിൽ തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ആയതിനാൽ സമയം ദീർഘപ്പിച്ച് നൽകണമെന്നും അഭാനി കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ടി ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലായെന്ന് പദ്ധതിയുടെ Independent Engineer (IE) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചതായി അഭാനി കമ്പനിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. 2017 നവംബരിലെ ഓവി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ അവ നന്നാക്കി പണികൾ പൂനരാരംഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടിനാൽ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ കാലയളവ് 16 മാസം ദീർഘപ്പിച്ച് നൽകണമെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. പദ്ധതിയുടെ Independent Engineer (IE) ഈ അവകാശവാദം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ അഭാനി കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയുണ്ടായി.

3. 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് തിവസതെത്ത കടൽക്കേഷാം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന അഴിടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചതിനാൽ കാലാവധി നീട്ടിന്ത്യൻകണ്ണമെന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ Independent Engineer എ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. അവയുടെ ശുപാർശ ലഭിക്കുന്ന മുറ്റ് സർക്കാർ ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

4. പാറ വനന്നതിനായുള്ള പാർപ്പിതികാനമതി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2018 ഡിസംബരിൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി (NGT) പുരോഗതി ഉത്തരവ് കാരണം വനനാനമതികൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടുന്നതിനാൽ പദ്ധതി പൂർത്തികരിക്കാൻ തുട്ടുകൂടി സമയം വേണ്ടിവരുമെന്ന് അഭാനി കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നിയമവിദ്യുതി പരിശോധിച്ച് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വാദം നിരസിച്ചതായി അഭാനി കമ്പനിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. •

(സി) കരാർ കാലയളവിനു
ഇളിൽ തുറമുഖ നിർമ്മാണം
പൂർത്തിയാക്കാൻ
സീകരിച്ചുവരുന്ന
നടപടികൾ
വിശദമാക്കുമോ ?

(സി) പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ പാറ കണ്ണെത്തേണ്ടത് കണ്ണസ്സ് നയറുടെ ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച അളവ് പാറ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സ്വന്തമായി കാരികൾ സ്ഥാപിച്ച് പാറ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അഭാനി കമ്പനി സീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഈ അപേക്ഷകൾ സമയബന്ധിതമായി പരിശോധിച്ച് അനുമതികൾ നൽകുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈനിര സമാരകരമായി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പാറ കൊണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അഭാനി കമ്പനി നടത്തി വരുന്നു.


സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ