

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3655

26-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലപ്പുഴ മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എച്ച്. സലാം		Shri Antony Raju (ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ആലപ്പുഴ മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ആലപ്പുഴ മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് M/s. INKEL എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. KSRTC ബസ് ടെർമിനലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് പൈലിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ യിലെ ഗ്യാരേജ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, കലവൂരിൽ Temporary Garage-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ Forting, Coloumn Pedestal, Washing bay fortting എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Back filling work 90 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു. Fabrication work പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്.</p>
(ബി)	<p>ഗതാഗതവകുപ്പുമന്ത്രി നേരിട്ട് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് യോഗം ചേർന്ന് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>ഉണ്ട്. പദ്ധതി പ്രദേശത്തു നിന്നും മരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുകയും മരം മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേയ്ക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി മതിൽ പൊളിച്ച് റോഡ് നിർമ്മിച്ച് 2021 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഷെഡ് പൊളിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് ഷെഡ് പൊളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി സ്ഥലം M/s. INKEL കമ്പിനിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Test Piling നടപടികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ലേല നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് സാധ്യ മല്ലാത്തതിനാൽ, 2, 3 ഷെഡുകൾ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് MSTC മുഖേനെ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. സ്വകാര്യ മൊബൈൽ ടവർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം.പി.എൽ.എ.ഡി. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി ബഹു. ജില്ലാ</p>

		കളക്ടർക്കും പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർക്കും 01.9.2021-ൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി) ഉണ്ട്. പദ്ധതി പ്രദേശത്തു നിന്നും മരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുകയും മരം മുറിച്ച മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേയ്ക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി മതിൽ പൊളിച്ച് റോഡ് നിർമ്മിച്ച് 2021 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഷെഡ് പൊളിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് ഷെഡ് പൊളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി സ്ഥലം M/s. INKEL കമ്പിനിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Test Piling നടപടികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ലേല നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് സാധ്യ മല്ലാത്തതിനാൽ, 2, 3 ഷെഡുകൾ പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് MSTC മുഖേനെ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. സ്വകാര്യ മൊബൈൽ ടവർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം.പി.എൽ.എ.ഡി. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർക്കും പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർക്കും 01.9.2021-ൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി) കലവൂരിലെ താൽക്കാലിക ഗ്യാരേജിന്റെ നിർമ്മാണം നവംബർ ആദ്യവാരം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഗ്യാരേജ് പ്രവർത്തനവും ബസ് ഓപ്പറേഷനും അവിടേയ്ക്ക് മാറ്റി ആലപ്പുഴയിലെ ബാക്കി പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി ബസ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ