

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 276

28.06.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി.

ചോദ്യം

ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൗർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) റാന്നി - പെരുനാട് 33 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായതെന്നും എന്തൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി ഇതുവരെ എന്തു തുകയാണ് മുടക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) പത്തനംതിട്ട നിന്നും പെരുനാടിലേക്ക് വലിക്കുന്ന 33 കെ. വി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ; പ്രസ്തുത സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ;

(എ) റാന്നി - പെരുനാട് 33 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരണത്തോടടുക്കുന്നു. ഏകദേശം 92% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ട്രാൻസ്ഫോർമറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കൺട്രോൾ റൂം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാർഡ് മെറ്റലിംഗ്, ഫെൻസിംഗ്, റോഡ് നിർമ്മാണം, വിവിധ ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി ഇതുവരെ 162 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) റാന്നി-പെരുനാട് ലൈൻ വലിക്കാനായി 80% pole/tower erection പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റിന്റെ 100 ദിന പരിപാടിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നുവരുന്നു.

(ഇ) റാന്നി-പെരുന്തേനരുവി 11 കെ. വി ഫീഡർ നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ; ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(എഫ്) എങ്കിൽ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ ; ഇത് എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ ?

(ഇ) റാന്നി-പെരുന്തേനരുവി 11 കെ. വി ഫീഡറിന് 1,05,96,163 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള 11 കെ. വി കേബിളിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫീഡർ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

