

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം : 296

28-06-2011-ൽ മറുപടിക്ക്

കൂട്ടനാട് വൈദ്യുതി പാക്കേജ്

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി


ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) 42 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള കൂട്ടനാട് വൈദ്യുത പാക്കേജിൽ ഇതു വരെ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(എ) 42 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി പൂർത്തീകരിക്കാനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ നാളിതുവരെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 19.68 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതും പൂർത്തീകരിച്ചതുമായ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പാക്കേജ് സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ബി) നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Poram orlmo

Details of work - Kuttanadu Package Phase 1 & 2

No	Discription of Work	Unit	Phase 1		Phase 2	
			Target	Achievement	Target	Achievement
1	Construction of HT lines	km	29	45.02	29	24.75
2	Construction of LT lines	km	104.38	67.19	129.37	76.987
3	Construction of LT lines using ABC	km	-	-	1.2	1.2
4	Installation of Transformers	nos	31	25	31	32
5	Renewal of Transformer Structures	nos	76	60	57	42
6	Renewal of Poles - HT	nos	1949	1261	1244	752
7	Renewal of Poles - LT	nos	6572	5122	4064	3037
8	Shifting of HT lines	km	32.78	3.98	17.5	2.7
9	Shifting of LT lines	km	22	8.84	12	17.5
10	Reconductoring of HT lines	km	113.25	14.26	82	25.06
11	Reconductoring of LT lines	km	338	110.18	167	439.78
12	Reshackling of HT lines	km	-	-	-	13.65
13	Reshackling of LT lines	km	-	-	-	2.5
14	Providing stays	Nos.	5911	3383	3887	2158
15	Providing AB switch	Nos.	190	48	160	47
16	Providing LA	Nos.	313	244	294	341
17	Providing DO Fuse	Nos.	286	163	268	239
18	Re-doing earthing	Nos.	600	347	611	425



ombarad orlmo