

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 5231

06.02.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ദേശീയ ഗെയിംസ് വേദികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.കെ.കെ.ജയചന്ദ്രൻ

ശ്രീ.തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
(വനവും പരിസ്ഥിതിയും
ഗതാഗതവും സ്പോർട്സും
സിനിമയും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കേരളത്തിൽവെച്ച് നടക്കുന്ന ദേശീയ ഗെയിംസിനായി ഓരോ ജില്ലയിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വേദികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അവിടെവെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളെല്ലാമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(എ) & വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ഓരോ വേദിയുടെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി)

(സി) ഈ വേദികൾ ദേശീയ ഗെയിംസ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രമുള്ളതാണോ എന്നും അതോ ദീർഘകാല ഉപയോഗം ലക്ഷ്യമിട്ടാണോ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) ഗെയിംസ് സംഘാടനത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിർമ്മാണം/പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളാണ് നിലവിൽ നടന്നുവരുന്നത്. ദേശീയ ഗെയിംസിനുശേഷം വേദികൾ പരിപാലിക്കുന്നുതിനായി സ്റ്റേഡിയം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ തീയതി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

(ഡി) ഇല്ല.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം


നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി

ക്രമ നമ്പർ	ജില്ല	സ്റ്റേഡിയം	മത്സരം	നിർമ്മാണ പുരോഗതി
1.	തിരുവനന്തപുരം	കാർഷിക കോളേജ് ഇൻഡോർ ഹാൾ, വെള്ളായണി	തായ്കോൺണ്ടോ നെറ്റ്ബോൾ	പ്രധാന സിവിൽ പ്രവൃത്തി 99.5% പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ 88% പൂർത്തിയായി.
2.	തിരുവനന്തപുരം	ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം	ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, ഹാൻഡ്ബോൾ	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 99% പൂർത്തിയായി. നിലവിലുള്ള സീറ്റുകൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പണികളും അക്കാസ്റ്റിക് വർക്കും പൂർത്തിയായി.
3.	തിരുവനന്തപുരം	ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച്, വട്ടിയൂർക്കാവ്	ഷൂട്ടിംഗ്	60% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 50 മീറ്റർ, 25 മീറ്റർ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിന്റെ സ്ക്രക്ചർ പൂർത്തിയായി. ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിലെ ക്കുള്ള പുതിയ റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 10 മീറ്റർ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിന്റെ റൂഫ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിംഗ് വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു.
4.	തിരുവനന്തപുരം	ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം, ആറ്റിങ്ങൽ	ഖോ-ഖോ, കബഡി	ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ 60% സിവിൽ പണികൾ 90 ശതമാനവും പൂർത്തിയായി. പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5.	തിരുവനന്തപുരം	പിരപ്പൻകോട് നീന്തൽക്കുളം	അക്വാട്ടിക്സ് സിമ്മിംഗ്, വാട്ടർ പോളോ	95% പൂർത്തിയായി. രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കും.

6.	തിരുവനന്തപുരം	ട്രാപ്പ് ആന്റ് സ്കീറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച്, മുക്കുന്നിമല	ട്രാപ്പ് ആന്റ് സ്കീറ്റ്	മുക്കുന്നിമലയിൽ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഡിഫൻസ് അധികൃതരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണാനുമതിക്കായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൽ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പണി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
7.	തിരുവനന്തപുരം	യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം	അൽലറ്റിക്സ്	ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി. അധികമായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പണികളിൽ സിവിൽ വർക്ക് 50% പൂർത്തിയായി. ഫ്ളഡ് ലൈറ്റ് സംവിധാനത്തിനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടു. എച്ച്.റ്റി. കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേബിൾ ഇടുന്ന പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളെല്ലാം 4 മാസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
8.	തിരുവനന്തപുരം	ടെന്നീസ് കോംപ്ലക്സ്, കുമ്പാറപുരം	ടെന്നീസ്	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 25% പൂർത്തിയായി. സിന്തറ്റിക് ഫ്ളോറിംഗിനായുള്ള റീ ടെണ്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. വീണ്ടും ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9.	തിരുവനന്തപുരം	ശംഖുമുഖം ഇൻഡോർ ഹാൾ (ഐ.ആർ.സി)	വുഷു	100% പൂർത്തിയായി.
10.	തിരുവനന്തപുരം	ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം	അൽലറ്റിക്സ് വാം അപ്, സൈക്കിൾ പോളോ	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 90% പൂർത്തിയായി. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഡ്രെയിനിന്റെ പണി 90% വും നാച്വറൽ ടർഫിന്റെ പണി 85% വും പൂർത്തിയായി. സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെ സബ്ബെയിസിനു വേണ്ടിയുള്ള പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
11.	തിരുവനന്തപുരം	ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, കാര്യവട്ടം	ഉദ്ഘാടന - സമാപന ചടങ്ങുകൾ	പ്രവൃത്തി 58% പൂർത്തിയായി.

12.	തിരുവനന്തപുരം	സുകോഷ് കോർട്ട്, ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം	സ്കാഷ്	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 75% പൂർത്തിയായി. സ്പോർട്ടിംഗിനും, വാൾ ഫ്ലാസ്റ്റിംഗിനുമായുള്ള എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
13.	തിരുവനന്തപുരം	എൽ.എൻ.സി.പി.ഇ കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം	സൈക്കിളിംഗ്	സൈക്കിൾ വെലോഡ്രോമിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 24.12.2013 ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ സർഫേസ് മാറ്റി പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് സർഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തികൾ സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. മുഖാന്തിരമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
14.	കൊല്ലം	കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, കൊല്ലം	റഗ്ബി സെവൻസ്	പ്രവൃത്തികൾ 100% പൂർത്തിയായി.
15.	കൊല്ലം	ന്യൂ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം, കൊല്ലം	ഹോക്കി	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 65% പൂർത്തിയായി. സ്റ്റേഡിയം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി 75% പൂർത്തിയായി. മണ്ണ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പെർമിറ്റ് ലഭ്യമാകാൻ കാലതാമസം വരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പണി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിർമ്മാണത്തിനും ഹോക്കി ടർഫിനുമായുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
16.	എറണാകുളം	രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, കൊച്ചി	ബാഡ്മിന്റൺ, ടേബിൾ ടെന്നീസ്	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 35% പൂർത്തിയായി. അക്വറ്റിക് പണി, മേപ്പിൾ വുഡ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടു. എയർകണ്ടീഷനിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
17.	എറണാകുളം	ലോൺ ബൗൾ കോർട്ട്, സിയാൽ, എറണാകുളം	ലോൺബൗൾ	27.12.2013ൽ കോൺട്രാക്റ്ററുമായി എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 3 മാസത്തിനകം പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

18.	തൃശ്ശൂർ	വി.കെ.എൻ. മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ	ജൂഡോ, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി. അക്വാസ്റ്റിക് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. മേപ്പിൾ വുഡ് ഫ്ലോറിംഗ് പൂർത്തിയായി. കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികം പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
19.	തൃശ്ശൂർ	കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ	വനിതാ ഫുട്ബോൾ	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 65% പൂർത്തിയായി. സിന്തറ്റിക് ടർഫിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി വരുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ആരംഭിച്ചു.
20.	തൃശ്ശൂർ	ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, തൃപ്രയാർ	ബോക്സിംഗ്	അക്വാസ്റ്റിക്സ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. അറ്റകുറ്റ പണികൾ 25% പൂർത്തിയായി
21.	കോഴിക്കോട്	ന്യൂ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്	പുരുഷ ഫുട്ബോൾ	പ്രധാന പ്രവൃത്തി 100% പൂർത്തിയായി. സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റേയും ടർഫിന്റേയും പണി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു (50%). ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
22.	കോഴിക്കോട്	വി.കെ.കെ. മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട്	വോളിബോൾ, സെപാക് താക്റെ	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
23.	കോഴിക്കോട്	കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട്	പുരുഷ ഫുട്ബോൾ	പ്രധാന പ്രവർത്തികൾ 60% പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ 35% പൂർത്തിയായി. നാച്വറൽ ടർഫിംഗിന്റെ പണി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
24.	കണ്ണൂർ	ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, മുണ്ടായാട്	ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ, ഗുസ്മി	പ്രധാന പ്രവർത്തികൾ - സിവിൽ പ്രവർത്തികൾ 90% പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ 60% പൂർത്തീകരിച്ചു. കോമ്പൗണ്ട്വാൾ, സബ്സ്റ്റേഷൻ, പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മേപ്പിൾവുഡ് ഫ്ലോറിംഗിനായുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടു. അക്വാസ്റ്റിക്സ് പണികളുടെ ടെണ്ടർ പരിശോധനയിലാണ്.


 റവന്യൂ ഓഫീസർ