

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചീഹനമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 950.

11.06.2014-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

ചോദ്യം

പെരുന്നേന്നരുവി, മണിയാർ ടുറിസം പദ്ധതികൾ

ഉത്തരം

ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം


ശ്രീ.എ.പി.അഞ്ചിൽകുമാർ
 (ബഹു. പട്ടികജാതി-പിനോക്ക സമൂഡായ
 കേഷമവും വിനോദസഞ്ചാരവും
 വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) റാനി മണ്ണലത്തിലെ പ്രധാന (എ)	പെരുന്നേന്നരുവി ടുറിസം പദ്ധതിയിൽ നാല് കോട്ടേജുകൾ, റെസ്റ്റാറ്റ്, ഓപ്പൺ പവലിയൻ, പാർക്കിംഗ്, അരുവിയിലേയ്ക്കുള്ള നടപ്പാത, ടോയ്ലറ്റ്, ചൈറ്റുതീകരണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഒന്നാം ഐട്ടം (2007), രണ്ടാം ഐട്ടം (2012) എന്നിവയിലായി തമാക്കമം, 97,12,800/-, 75,85,000/- രൂപയ്യുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈതിൽ രണ്ട് ഐട്ടങ്ങൾക്കുമായി ആകെ 1,45,96,740/- രൂപ നിർമ്മാണ എജൻസിയായ സിഡ്കോയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണിയാർ ടുറിസം പദ്ധതിയിൽ മുന്ന് പവലിയൻ, നടപ്പാത, പാർക്ക്, ബെബ്നേy, പാർക്കിംഗ് കോമ്പാണ്ട് ഭിത്തി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിയാർ ടുറിസം പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ 37.50 ലക്ഷം രൂപ സിഡ്കോയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി) എന്താക്കെ പണികളാണ് (ബി)	പെരുന്നേന്നരുവി ടുറിസം പദ്ധതിയിൽ ഇരുപദ്ധതികൾക്കുമായി ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്നും ആരോക്കയാണ് പദ്ധതികൾ കരം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;
(ബി) എന്താക്കെ പണികളാണ് (ബി)	പെരുന്നേന്നരുവി ടുറിസം പദ്ധതിയിൽ ജല സംവിധാനം, പെയിൻഡിംഗ്, യാർഡ് തുടങ്ങിയവ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്. മണിയാർ ടുറിസം പദ്ധതിയിൽ ടോയ്ലറ്റ്, ചൈറ്റുതീകരണം, വാട്ടർ സാല്പ്പ്, ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയവ

പുർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്. ഈ രണ്ട്
പദ്ധതികളുടെയും കരാർ
എറ്റടക്കത്തിൽക്കുന്നത് ശ്രീ.സുധൻ ജി.
കുറം പുല്ലുംവിള, ഇടയ്ക്കാട് പി.ഒ.
കടമനാട്, കൊല്ലം എന്ന
വ്യക്തിയാണ്

- (സി) പെരുന്തനരുവി പദ്ധതിയുടെ
നിർമ്മാണ കാലാവധി
എന്നുവരെയായിരുന്നു;
പദ്ധതിയുടെ പണികൾ
ചെവകാനുണ്ടായ കാരണം
വിശദമാക്കാമോ; തന്നെങ്ങൾ
നീക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ
സ്വീകരിച്ചുവെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (ഡി) മനിയാർ ടുറിസം പദ്ധതി
മുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം
വ്യക്തമാക്കാമോ; മുടങ്ങിയ
പണികൾ പുർത്തീയാക്കാൻ എന്തു
കാലതാമസം വരുമെന്നും
പണികൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ എന്തു
നടപടിയാണ്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും
വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) യും (ഡി) യും
പെരുന്തനരുവി ടുറിസം പദ്ധതിയുടെ
നിർമ്മാണ കാലാവധി 06.08.2011 വരെ
ആയിരുന്നു. പാറപൊട്ടിക്കുവാൻ
അനുവദം ലഭിക്കുവാനുള്ള
കാലതാമസവും കരാറുകാരനുള്ള
ബിൽ തുക നൽകാനുണ്ടായ
കാലതാമസവുമാണ് പെരുന്തനരുവി
പദ്ധതി ചെവകുവാനുള്ള കാരണം
മനിയാർ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ
കാലാവധി 30.12.2011 ആയിരുന്നു.
കരാറുകാരനുള്ള ബിൽ തുക
നൽകുവാനുണ്ടായ കാല താമസവും,
സെറ്റിലെ പഴയ വാച്ച്‌മാൻ-കൂബിൻ
പൊളിച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള
കാലതാമസവുമാണ് പദ്ധതി
ചെവകുവാനുള്ള കാരണം. ബിൽ തുക
കൊടുത്ത പണി
പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർമ്മാണ
എജൻസിയായ സിഡ്കോ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട് ജില്ലാ
കളക്കർ 29.04.2014ൽ വിളിച്ചു ചേരുത
സിഡ്കോ അധിക്കൃതരുടെ
യോഗത്തിൽ ഈ പദ്ധതികളുടെയും
നിർമ്മാണം 2014 ജൂലൈ 31ന് മുമ്പ്
പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്രജറ്റ് ഓഫീസർ