

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2947

19.06.2014 ൽ മറുപടിക്ക്

**ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത്  
പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ബി. സത്യൻ


ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

എ) ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നു വരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും എന്തു തുക വീതമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതുവരെ എത്ര തുക വീതം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;

എ) ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നു വരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ബി) അയിലം പാലം നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കാമോ;

ബി) അയിലം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 30.06.2014ന് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് സ്റ്റാനിന്റെയും നദീതീര സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെയും പണികൾ ബാക്കിയുള്ളതു കൊണ്ട് 03.12.2014 ന് മുൻപായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നിരന്തരതയും പാലങ്ങളും വിഭാഗം

റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, ആറ്റിങ്ങൽ

- 1) കഴുർക്കോണം-ഗുരുനാഗപ്പൻകാവ് റോഡ് 0/00 മുതൽ 2/600 വരെ ഭരണാനുമതി 30/- കോടി ഇതിൽ 65/- ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
- 2) ഈരാണിമുക്ക് തലവിള റോഡ് 0/00 മുതൽ 0/800 വരെ 50/- ലക്ഷം രൂപ. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
- 3) കാവിക്കട-കോഴുർക്കോണം റോഡ് 0/00 മുതൽ 0/800 വരെ 50 ലക്ഷം. ലവൽസ് അംഗീകാരത്തിനായി ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- 4) ചെമ്പകശ്ശേരിഹോട്ടലിൽ - നെടുമ്പാറ റോഡ് 0/500 മുതൽ 0/600 വരെ 50/- ലക്ഷം. ലവൽസ് അംഗീകാരത്തിനായി ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- 5) വട്ടപ്പാറ-കല്ലായിക്കോട്-മാവിള റോഡ് 1/600 മുതൽ 3/00 വരെ 50/- ലക്ഷം. ലവൽസ് അംഗീകാരത്തിനായി ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Pg. 13  
ct

ബ്രിഡ്ജ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അയിലം പാലം നിർമ്മാണം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. അയിലം ഭാഗത്തെ സ്പാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. പിയർ പി-2 -വിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പണികളും, അബട്ട്മെന്റ് എ-2 ഉം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 540/- ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പാലത്തിന് ഇതുവരെ 2,38,41,002/- രൂപ ചെലവഴിച്ചു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

പ്രവൃത്തി	ഘട്ടം	അനുവദിച്ച തുക	ചിലവഴിച്ച തുക
ആറ്റിങ്ങൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാം ഘട്ടം	അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്	400 ലക്ഷം	27636074/-
തവ. ITI ആറ്റിങ്ങൽ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാംഘട്ടം	പൂർത്തിയായി വരുന്നു	99.35 ലക്ഷം	2923863/-
ആറ്റിങ്ങൽ കോടതി സമുച്ചയം അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക്	മൂന്നാം നിലയുടെ സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.	280 ലക്ഷം	2852550/-
വകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ വിപുലീകരണം	രണ്ടാം നില കോൺക്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു	70 ലക്ഷം	ബിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

IT  
24  
Pg-94

22/4/21 - 50