

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പ്രതിബന്ധം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 132

01-12-2014 - തീ മറുപടികൾ

വിഴിഞ്ഞതം തുറമുഖ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എ.എ.അസീഫ് :

ശ്രീ. കെ.ബാബു
(മഞ്ചുംബന്ധനവും തുറമുഖവും
എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വിഴിഞ്ഞതം അന്താരാഷ്ട്ര ട്രാൻസ്പോർഷ്ചിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) വിഴിഞ്ഞതം അന്താരാഷ്ട്ര ആഴക്കടൽ വിവിധാങ്ഗൾ തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി ചൂവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) പാർപ്പിതികാനുമതി

എതാണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന വിശദമായ പാർപ്പിതികാലാവര പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര പാർപ്പിതി മന്ത്രാലയം 2014 ജനുവരി മുന്നിൽ പാർപ്പിതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി.

2) മാസ്തി പാർപ്പിതികാനുമതി

ഇടത്തരം കുപ്പൽ (9000 ടി.ഇ.യു) അടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പഴയ മാസ്തി പൂർണ്ണം 18,000 ടി.ഇ.യു അടുപ്പിക്കുവാനുതകുന്ന തരത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും 2013 മെയ് മാസം മാസ്തി പൂർണ്ണം ഡീറ്റയിൽപ്പെട്ട ഫോജക്ക് റൈപ്പോർട്ടും പുർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

3) പങ്കാളിയ കണ്ണടത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ

പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പാർപ്പിതികാനുമതി ലഭ്യമായതിനെ തുടർന്ന് തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനും നടത്തിപ്പിനും പേണ്ടിയുള്ള പങ്കാളിയ കണ്ണടത്തുന്നതി നുള്ള ആഗോള ടെൻഡർ 2013 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു. Viability Gap Funding മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ടെൻഡർ

സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി 2014 ഡിസംബർ 30 ആണ്.

4) വയബിലിറ്റി ഗ്രാഫ് ഫണ്ടിംഗ്

പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വയബിലിറ്റി ഗ്രാഫ് ഫണ്ടിംഗ് (VGF) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പദ്ധതി ലാൻഡ് ലോറിൾ മോഡലിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതി ഘടന പുനർ നിർണ്ണയിച്ചു. 2014 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്രാഫ് ഫണ്ടിംഗ് (VGF) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കേന്ദ്ര സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. 2014 ഓക്ടോബർ 29 ന് കുടിയ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി വയബിലിറ്റി ഗ്രാഫ് ഫണ്ടിംഗ് അനുമതിയ്ക്ക് തത്ത്വത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ അനുമതി ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

5) ധനസമാഹരണം

പിഴിന്തം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ധനസമാഹരണത്തിനായി സ്ഥേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവർക്കുർ ലീഡായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് കൺസേർഷ്യൂവും I.I.F.C (India Infrastructure Finance Company Ltd), HUDCO എന്നീ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാൻ തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതിയ്ക്കായി 810/- കോടി രൂപ സമാഹരിക്കേണ്ടതു ഭോണാകുകളായാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള രേറ്റിംഗ് പുർത്തിയായി കഴിന്തു. വയബിലിറ്റി ഗ്രാഫ് ഫണ്ടിംഗ് മുഖ്യമായി ടെൻഡർ നടപടികൾ പുർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ധനസമാഹരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

6) അടിസ്ഥാന സ്വന്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

രിയൽവേ ഒഴികെ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭൂമിയുടെ 90 ശതമാനം ഏറ്റുടുത്തു കഴിന്തു. ഇതിന്റെ പ്രകാരം പദ്ധതിയ്ക്കായി ഇതുവരെ ആകെ 206.64 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റുടുത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്യമായ ജലം (3.3 MLD) എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണം 2013 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ

നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നു. റെയിൽ പാതയുടെ
Detailed Project Report ഉടൻ പുർത്തീകരിക്കു
ന്നതാണ്.

(ബി) പദ്ധതിയുടെ റെയിൽ, റോഡ് (ബി) റോഡ് നിർമ്മാണം പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിന്റെ
പ്രവൃത്തികൾ എന്നതേക്ക് പുർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും ;

ഭാഗമായി കരാർ എറ്റൊക്കുന്ന നിർമ്മാണ /
നടത്തിപ്പ് പങ്കാളി ചെയ്യുന്നതാണ്.

റെയിൽ നിർമ്മാണം പദ്ധതിയുടെ
കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു
വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിഴിത്തം ഇന്ത്രോഷണൽ
സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (VISL), റെയിൽ വികാസ
നിശം ലിമിറ്റഡ് (RVNL) മുഖ്യമായി നിർമ്മിച്ച
കൈമാറുന്നതാണ്.

(സി) വിഴിത്തം പദ്ധതി എന്നതേക്ക് (സി) നിർമ്മാണ / നടത്തിപ്പ് കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതു
കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കു
മെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

മുതൽ നാലു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം
പുർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അതായത് 2019 അവസാനത്തോടെ പദ്ധതി
കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.


എസ്.എസ്.എസ്