

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1392

04.12.2014 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

റാന്നി മണ്ഡലത്തിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.രാജ എബ്രഹാം

ഉത്തരം

ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ (എ) പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നുവരുന്നത്; അവ ഏതൊക്കെ;

റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ 5 കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നുവരുന്നത്.
1. റാന്നിയിൽ മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം
2. റാന്നിയിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ഒ.പി.ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം
3. വടശ്ശേരിക്കരയിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം
4. വെച്ചച്ചിറയിൽ പോളിടെക്നീക് നിർമ്മാണം
5. ഇട്ടിയപ്പാറയിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

(ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർമ്മാണ (ബി) പുരോഗതി ഇനം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഓരോ നിർമ്മാണവും കരാർ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തീയതികളിലായിരുന്നു;

ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധം - എ യിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

(സി) നിർമ്മാണങ്ങൾ വൈകിയി- (സി) നിർമ്മാണങ്ങൾ വൈകാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ
എന്തൊക്കെയാണ്; തടസ്സങ്ങൾ
നീക്കി ഇവ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്;

1. മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ, റാന്നി
ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകളും മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്. റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്പെയ്സ് അലോട്ട്മെന്റ് താമസിച്ചതിനാലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് താമസിക്കുന്നത്. 31.05.2015-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

2. ഒ.പി.ബ്ലോക്ക്, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, റാന്നി
 ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകളും മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്. പാസ്സഞ്ചർ ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനം നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് വൈകുന്നത്. 30.09.2015 - ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

3. പോളിടെക്നിക്കൽ, വെച്ചുചിറ്റ
 കോൺട്രാക്ടറുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി.

4. ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം, പോളിടെക്നിക്കൽ, വെച്ചുചിറ്റ
 കോൺട്രാക്ടറുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വർക്കുകൾ കോൺട്രാക്ടറുടെ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

<p>(ഡി) ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊക്കെ; ഇവയുടെ വൈകുന്നതിന്റെ വിശദമാക്കുമോ; നിർമ്മാണം എന്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>നിർമ്മാണം (ഡി) പ്രവൃത്തികൾ നിർമ്മാണം കാരണം ഇവയുടെ ആരംഭിക്കാൻ നടപടികളാണ്</p>	<p><u>താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, റാന്നിയിൽ മോർച്ചറി ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം.</u> നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമധ്യേ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാതെ സൈറ്റിലേക്ക് സാധന സാമഗ്രികളും മെഷീൻസും എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകാരണം സ്ഥലം, കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
--	--	--

Majeed
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - എ

	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ അവസ്ഥ	കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തിയാകേണ്ട തീയതി
1	റാന്നി മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	നിർമ്മാണത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടം	31/07/14
2	റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഒ.പി.ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം	നിർമ്മാണത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടം	31/03/14
3	വടശ്ശേരിക്കര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി	28/10/14
4	വെച്ചുച്ചിറ പോളിടെക്നിക് നിർമ്മാണം	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	31/12/13
5	ഇട്ടിയപ്പാറ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു	31/12/13

Muzed
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ