

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 4532

17.12.2014 ലെ മറുപടിക്ക്

**ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എരിമയൂർ - കണ്ടുകാട് പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി**

ചോദ്യം		മറുപടി	
<b>ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ</b>		<b>ശ്രീ. എ. പി. അനിൽ കുമാർ</b> (പട്ടികജാതി-പിന്നോക്കസമുദായ ക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2012-13 വർഷത്തെ സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എരിമയൂർ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ടുകാട് പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	28 വീടുകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിംഗ് , പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം 78 മീറ്റർ, വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം 231 മീറ്റർ എന്നിവ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	രണ്ട് വർഷമായിട്ടും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(സി)	നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് - ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ് -ന് ഇതുവരെ എത്ര രൂപയാണ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്;	(സി)	65 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്
(ഡി)	ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണു് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ഡി)	28 വീടുകളുടെ പ്ലാസ്റ്റിംഗ്, പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം 78 മീറ്റർ, വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം 231 മീറ്റർ എന്നിവ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഇ)	2015 ജനുവരി 31-നകം പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ