

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**

**പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 840

11/3/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

**റാന്നി-പഴവങ്ങാടി വടശ്ശേരിക്കര കുടിവെള്ളപദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

ശ്രീ. രാജ എബ്രഹാം

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) റാന്നി, പഴവങ്ങാടി, വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്ത റാന്നി-പഴവങ്ങാടി വടശ്ശേരിക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്; പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇനിയും എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്; ഇതുവരെ പദ്ധതിക്കായി എത്രതുക ചെലവഴിച്ചു;

(എ) റാന്നി, പഴവങ്ങാടി, വടശ്ശേരിക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2009-ലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2012-ലും ആരംഭിച്ചു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 1686.83 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 1458.99 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിവിധയിനം ക്ലീയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിവിധയിനം ഗ്രാവിറ്റി ലൈൻ, ആനപ്പാറയിലെ 7.50 എം.എൽ.ഡി ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, 5.4 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണി, റോവാട്ടർ പമ്പ് ടെസ്റ്റ്, 250 കെ.വി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ, പുതുശ്ശേരി മലയിൽ 3.50 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണിയും പമ്പ് ഹൗസും, തേക്കമലയിലെ 20000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സന്ധ്യ പമ്പ് ഹൗസും, പുതുശ്ശേരിമലയിലെ 1.87 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഭൂതലജല സംഭരണി, ചെല്ലക്കാട് 16000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സന്ധ്യ പമ്പ് ഹൗസും, തകിടിപാറയിലെ 79000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സന്ധ്യ വലിയകുളത്തെ 87000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സന്ധ്യ, ആനത്തടത്തിലെ 2.76 ലക്ഷം ലിറ്റർ

കുപ്പാസിറ്റിയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പമ്പ് ഹൗസും, പുതുശ്ശേരി മലയിലെ 75000 ലിറ്റർ കുപ്പാസിറ്റിയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പമ്പ് ഹൗസും, ഇട്ടിയപ്പാറയിലെ 53000 ലിറ്റർ കുപ്പാസിറ്റിയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പമ്പ് ഹൗസും, തേക്ക് മലയിലെ 1.10 ലക്ഷം ലിറ്റർ കുപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഭൂതലജല സംഭരണി, സോൺ III, III-A എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിതരണശൃംഖല, സോൺ IV, V, VI, VII എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിതരണ ശൃംഖല, തേക്കമല, ചെല്ലക്കാട് എന്നീ ബൂസ്റ്റിംഗ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ സോൺ I, II, III എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിതരണശൃംഖല 95% ഉം സോൺ VI-ലെ വിതരണ ശൃംഖലയും പൂർത്തീകരിച്ചു. സോൺ V, VII എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിതരണ ശൃംഖല 60% ഉം പൂർത്തീകരിച്ചു. തേക്കമല, ചെല്ലക്കാട് എന്നീ ബൂസ്റ്റിംഗ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പെരുമ്പുഴ പാലം മുതൽ ഇട്ടിയപ്പാറ വരെയുള്ള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡിൽ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി-യിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 28/2/2015 വരെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 1316.30 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 849.99 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണം എന്നാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്; അതിശ്രദ്ധയോടെ പദ്ധതി നിർമ്മാണം നീണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;


(ബി) പദ്ധതിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ് കരാർ നൽകുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ എറ്റവും അധ്വാനം നൽകിയ കരാർ പ്രകാരം 10/11/2014-നാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി-യുടെ നിർദ്ദേശം അവകാശപ്പെടാതെ പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതിയോട് എന്ന് പദ്ധതി പദ്ധതിയിൽ പദ്ധതി പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു പദ്ധതി പൂർണ്ണമാണ് കമ്മീഷൻ പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) ആദ്യഘട്ട കമ്മീഷനിംഗ് എന്നത്തേക്ക് നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ആദ്യഘട്ട കമ്മീഷനിംഗ് 31/5/2015-ൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം റാന്നി പഞ്ചായത്തിലെ പഴയ സ്കീമിൽ കൂടി 01/11/2013 മുതൽ വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു.

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി അടിയന്തരമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

(ഡി) പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ