

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 854

11.03.2015 - രു മറുപടിക്ക്

ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീയാകുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(എ) 2015 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ പൂർത്തിയായ പ്രവർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി

1. കടപ്രയിലെ കിണറും പമ്പ് ഹൗസും
2. റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്
3. ട്രാൻസ്ഫോർമർ
4. റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ ഒന്നാം റീച്ച് (98%).
5. ജലശുദ്ധീകരണശാല
6. ജലശുദ്ധീകരണശാല മുതൽ കാക്കാഴം വരെയുള്ള ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ
7. എട്ടു പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ
8. എട്ടു പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ തൈച്ചിറ സോണും മാരാരിക്കുളം തെക്കു പഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടികാടുസോണും ഒഴികെ ബാക്കി ഒൻപതു പാക്കേജ് പൂർത്തിയായി.

(സി) പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(സി) ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാനുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഇട്ടതിനുശേഷം റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം നടത്താത്ത ഇടങ്ങളിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പ് നിലവിലുണ്ട്.

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്; വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഡി) റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ റീച്ച് 2-3 ഇവയുടെ 35% മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ പാക്കേജ് 3(B) കാക്കാഴം മുതൽ വലിയ കുളം വരെ 92% പൂർത്തിയായി. ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ പാക്കേജ് 3(C), 3(D), ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശം യഥാക്രമം 95%വും 80%വും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ