

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 2549 19.03.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നമേൽ, മടവൂർ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി


ചോദ്യം

ശ്രീ.ബി.സത്യൻ :

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| <p>(എ) കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നമേൽ, മടവൂർ പഞ്ചായത്തു കൾക്കായുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>എ), ബി) & സി)</p> | <p>കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നമേൽ, മടവൂർ പഞ്ചായത്തു കൾക്കായുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ കരാർ തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> |
| <p>(ബി) പദ്ധതിയുടെ കരാർ തുക എത്രയാണെന്നും കരാറുകാർ ആരൊക്കെയാണെന്നും കരാറുകാർക്ക് ഇതുവരെ എന്ത് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | | <p>പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?</p> |
| <p>സി) പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?</p> | | |


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


വിഷയം: കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നുമേൽ, മടവൂർ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ഉത്തരം: (എ), (ബി) & (സി).

രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	മൊത്തം ചെലവ് (ലക്ഷത്തിൽ)	വിവിധ പണികൾ/ഘടകങ്ങൾ	പണി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന്റെ പേര്	കരാർ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇതുവരെ കൊടുത്ത തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ	കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന തീയതി
1	2	3	4	5	6	7	8
3100	1960.11	പാക്കേജ് - I - റാവമട്ടൂർ, ക്ലിയർ റാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനുകൾ സബ്ജക്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കലും, കൈലാസം കുന്നിൽ 14.64 ലക്ഷം ചിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കലും	M/s. അക്വിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം	5:1.01	243.96	പൈപ്പ് സബ്ജക്ട് ചെയ്തു. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. 65% പൂർത്തിയായി. 50കിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി.	31.03.2016
		പാക്കേജ് - II - ഇരട്ടപ്പുരയിൽ 8.77 എം.എൽ.ഡി. ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ നിർമ്മാണം.	M/s. ചിറ്റാങ്ങം കൺക്രീറ്റ് കൺക്രീറ്റ് & ജി.സി.എസ്.എസ്.	344.25	344.25	പണി പൂർത്തിയായി	
		പാക്കേജ് - III - സോൺ 3 നു വേണ്ട ജലവിതരണശൃംഖലാ പൈപ്പ് ലൈൻ സബ്ജക്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കൽ	ശ്രീ വിജയ് ലിമിറ്റഡ്, തട്ടാമം.	461.59	447.16	പണി പൂർത്തിയായി	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>പാക്കേജ് - IV - സോൺ 1നു വേണ്ട ജലവിതരണശൃംഖലാ പൈപ്പ്ലൈനുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കലും, കടൽകാണിക്കുന്നിൻ്റെ 4.37 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണിയുടെ പണിയും.</p>	<p>M/s ഐ. & ബി. കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, തിരുവല്ല.</p>	212.25	123.55	<p>ജലവിതരണശൃംഖലയിലെ പി.വി.പി.സി. പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ ഡി.ഐ. പൈപ്പുകൾ കോൺട്രാക്ടർ ഇതുവരെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്സിന്റെ പണിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.</p>	
		<p>പാക്കേജ് IV(എ) - സോൺ 1നു വേണ്ടിയുള്ള ജലവിതരണശൃംഖലയിലെ ഡീവിയേഷൻ- 400 മി.മീ. ഡി.ഐ. കെ.9 & 350മി.മീ. ഡി.ഐ.കെ.9 പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പണി.</p>	<p>ശ്രീ. എസ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പാറശ്ശാല</p>	146.94	92.55	<p>പണി പൂർത്തമാക്കുന്നു. 90% പൂർത്തിയായി.</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>പാക്കേജ് V - കാരന്റ്</p> <p>പാലത്തിനടുത്തായി 9.0 മീ.</p> <p>വ്യാസമുള്ള വെൽ കം പമ്പ്ഹൗസും, തട്ടത്തുമലയില 1.89 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള സം‌പ്യം പമ്പ്ഹൗസും, പഴയകുന്നുമേൽ വില്ലേജിനുവേണ്ടിയുള്ള ജലവിതരണശൃംഖലയുടെ പണിയും.</p>	ശ്രീ ജി സുരേഷ് തേറ്റിപ്പാർ	258.41	152.8	<p>വെൽ കം</p> <p>പമ്പ്ഹൗസിന്റെ പണി പൂരോഗമിക്കുന്നു. 70% പൂർത്തിയായി.</p> <p>തട്ടത്തുമല</p> <p>സം‌പിന്റെയും പമ്പ്ഹൗസിന്റെയും ജലവിതരണശൃംഖലയുടെയും പണി പൂർത്തിയായി.</p>	
		<p>പാക്കേജ് VI - റാവട്ടൂർ, ക്ലിയർ ഡാട്ടർ പമ്പ്സെറ്റുകളും</p> <p>(ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ</p>				<p>പണിയുടെ ടെണ്ടർ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ പരിശോധനയിലാണ്.</p>	
		<p>പാക്കേജ് VI (എ)-ഇലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.</p>				<p>പണിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു.</p>	
		<p>പാക്കേജ് VII - വാമനപുരം നദിയില കാരന്റ് പാലത്തിനടുത്തായി തടയണയുടെ നിർമ്മാണം</p>					


 മെമ്പർ ഓഫീസർ
 4