

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമുന്നാം സമ്മേളനം**

നമ്പ്പാട്ടിക്കാൻ ചോദ്യം നം.2932

20.03.2015-ൽ മറ്റപട്ടിക്

ശബ്ദത്തിലെ പേരുച്ചാൽ പാഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

കു.രാജു എഞ്ചിനീയർ

ഉത്തരം

**കു. വി.കെ.ഇഞ്ചുവാഹിം കണ്ണൻ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

- (എ) ശബ്ദത്തിലെ തിരുവാഡരണ പാത (എ) 07.08.2012 ലെ ആരംഭിച്ച വേന്തേക്കാല തുറ. വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മൺഡിയാർ ഡാം തുറന്ന വിട്ടുന്നതിനാൽ പുർത്തെങ്ങും വൈദ്യുതി വൈദ്യുതം ഉയരക്കയും പെലിംഗിന്റെ പണികൾ 3 പ്രാവശ്യം നിർത്തിവെയ്യുകയും ചെയ്തു. കാലവർഷം ഉണ്ടായതു മുലം പെലിംഗിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക ഷൈലിന്റെ ഒഴുക്കോക്കയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പെലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. Gregory Joseph, MD Contour Constructions PVT Ltd., Bhageeratha Square, 2nd Floor, Benergi road Kochin നാണ് ഇപ്പോൾ കരാർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 07.08.2012 മുതലാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. പുതുക്കിയ ഭരണാന്തരി തുക 567 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
- (ബി) കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണം (ബി) കരാർ പ്രകാരം 31.07.2014 ന് എന്നാണ് പുർത്തെങ്ങുംതായി അന്ന്. പിയർ 2 ന്റെ 6 പെല്ലുകളും പിയർ 3 ന്റെ 1 പെല്ലും പണി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി പെൽക്കുക്കാൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. പിയർ 4 ഉം പിയർ 5 ഉം പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിയർ 5 ന്റെ

കാതെ കിടക്കുന്നത് എന്നീ
വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;

പെഡാസ്റ്റൽ പുർത്തികൾിൽ, പി 1 ഓപ്പണം
ഹാണ്ഡേഷൻ, പി 2, പി 3 യുടെ പിയർ,
എല്ലാ സ്കാൻഡ്രീയും ബിം & സ്കാൻ ഉം
അപ്രോച്ച് രോഡും ചെയ്യാൻങ്ക്.

- (സി) ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നിർത്തി (സി) ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നടന്ന കൊണ്ടിരി
വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നം
എക്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണം
എന്താണോ എന്നതേക്ക്
പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയു
മെന്നം വ്യക്തമാക്കാമോ;
(ഡി) പന്യാനദിയിലെ ജലനിപ്പ് (ഡി) പെൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച
കരണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതു വേന്തെങ്കിൽ
കാലത്ത് ഇതിന്റെ നിർ
മ്മാണം പുർത്തികരിക്കുന്നതിനു
എന്താക്കു നടപടികൾ
സ്ഥികരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കു
ന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

പെൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച
വരികയാണ്. ജല നിർപ്പിന് താഴെ
യുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം
തീർക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശം.


സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ