

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2974**

**20.03.2015 ൽ മറുപടിക്കു്**

**ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം

**ശ്രീ.ബി.സത്യൻ**

ഉത്തരം


**ശ്രീ വി കെ ഇബ്രാഹീം കുഞ്ഞ്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

ബി) ഓരോ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനവും ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പ്ലാൻ, നോൺപ്ലാൻ, ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമോ;

സി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും കരാർ തുക എത്ര ആണെന്നും കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

എ) ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ ഘട്ടം, പ്ലാൻ, നോൺപ്ലാൻ, ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് തിരിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും കരാർ തുക എത്ര ആണെന്നും കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നുമുള്ള വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Bromon/nywo

Sl No	Name of Work	Contractor	Agreed PAC	Stage	Expected date of Completion.	Source of Fund i.e., Plan/Non Plan/ MLA _ ADS
<b>Attingal Constituency</b>						
1	Construction of Additional Block to the Court Building at Attingal	M/s OLGA Constructions, Thiruvananthapuram @45% above on Revised SOR 2010	31170396.00	75% Completed	08-02-2015	Plan Work
2	Providing Metalling and Tarring in the compound of Govt. ITI, Attingal	B. Sarjan @8.66% below	2137833.00	Metalling Completed -	31-03-2015	CE's Fund
3	Construction of First Floor and stair case tower to the new building for Govt. Boys HSS, Attingal	S. Gokul Das @0.5% below	4593274.00	completed	31-03-2015	Asset Development Scheme
4	Construction of a building for Panchayath office, Ottoor	S. Gokul Das @1% below	9584953.00	First Floor column raising works going on	13-07-2015	Asset Development Scheme
5	Renovation and modification works in Govt. College, Attingal	Kollam Progressive Labour Contract Co-operative Society Ltd No. Q 1231, Sasthamkotta	7613253.00	work nearing completion	06-01-2015	College Plan Scheme 2014-15 (College Quality Improvement programme)
6	Renovation and improvement facilities to Govt. Guest House at Attingal	Kollam Progressive Labour Contract Co-operative Society Ltd No. Q 1231, Sasthamkotta @ 8.311% below	6234836.00	65% of work completed	06-01-2015	Deposit work
7	Renovation of old Sub Registrar Office for accommodating newly sanctioned Jud. First Class Magistrate Court, Attingal,	Sri Vinod M R	AS- Rs. 20 lakhs(Quotation work)	90% of work completed	29-03-2015	Judiciary Fund - Non Plan
8	Extension work of existing Grama panchayath office, Vakkom - Construction of a three storied building	M/s. Saraswathy Constructions, Trivandrum	6864211.00	Finishing works pending	17-06-2015	Asset Development Scheme
9	Construction of Village office building and compound wall at Koduvazhannoor	Nujum Khan	3491472.00	Earth work done - No response from contractor Recommended for re arrangement of work		Plan Fund

ക്രമ നമ്പർ	റോഡിന്റെ പണികൾ	നിലവിലെ അവസ്ഥ	കരാർ തുക	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി
I	ബഡ്ജറ്റ് പണികൾ (പ്ലാൻ)				
1	വട്ടക്കൈ- കാട്ടുചന്ത റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/700 വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ	ടാറിംഗ് പണികൾ <i>ചെറുതാറു നൂൽ</i>	107 ലക്ഷം	ആൻസിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, കിളിമാനൂർ	20/04/2015
2	കിളിമാനൂർ- തുണ്ടിൽ ഞാവേലിക്കോണം- തോപ്പിൽ- പോങ്ങനാട് റോഡ് കി.മീ- 0/000 മുതൽ 5/000 വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ	ടാറിംഗ് പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്	302 ലക്ഷം	ആൻസിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, കിളിമാനൂർ	30/04/2015
II	എൽ.എ.സി- എ.ഡി. എസ് ( നോൺ പ്ലാൻ)				
1	കാവിൽക്കട- കൊഴുവൂർക്കോണം റോഡ് കി.മീ- 0/000 മുതൽ 0/800 വരെയുള്ള 20 എം.എം ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിന്റെ പണികൾ	ടാറിംഗ് പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്	46.64 ലക്ഷം	എ. മനാഫ്	20/04/2015
2	നന്തായ്വനം- ചെപ്പള്ളി- തേക്കിൻകാട് റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 0/700 വരെ അഭിവൃദ്ധി പണി	ടാറിംഗ് പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്	41 ലക്ഷം	എ. മനാഫ്	20/04/2015

	പാലത്തിന്റെ പേര്				
	അയിലം പാലം	25.32 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മൂന്ന് സ്പാനുള്ള പാലത്തിന്റെ അയിലം ഭാഗത്തെ സ്പാനിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു മധ്യഭാഗത്തെ സ്പാൻ 31-03-2015 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് പുഴയുടെ സംരക്ഷണദിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും നടന്നു വരുന്നു.	80291466	എസ്. സതീഷ്	31/12/2015

*Handwritten signature and initials:*  
*S.O*