

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2990

20.03.2015 - ൽ മറുപടിക്ക്

പാപ്പിനിശ്ശേരി - പിലാത്തറ കെ. എസ്. ടി. പി. റോഡ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ടി. വി. രാജേഷ് :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കെ. എസ്. ടി. പി. പദ്ധതിയി-
ലുൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടന്നു-
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപ്പിനിശ്ശേരി -
പിലാത്തറ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ
പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;

(എ) 28.02.2015 - വരെ പിലാത്തറ
പാപ്പിനിശ്ശേരി റോഡിന്റെ 17.91%
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തി-
യാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി
എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ
സാധിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) 14.03.2016 - ൽ ഈ റോഡു
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തി-
യാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരി-
ക്കുന്നത്.

(സി) പാപ്പിനിശ്ശേരി, താവം റെയിൽവേ
ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളുടെ
നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയി-
ക്കുമോ ;

(സി) താവം റെയിൽവേ മേൽപ്പാല-
ത്തിന്റെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ,
പാപ്പിനിശ്ശേരി മേൽപ്പാലത്തിന്റെ
പൈലിംഗ് ജോലികളും പൈൽ
ക്യാപ്പിന്റെ ജോലികളും നടന്നു-
വരികയാണ്

(ഡി) നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ-
ങ്ങായി പാലം ബലപ്പെടുത്തുന്ന-
തിനും രാമപുരത്ത് പുതിയൊരു
പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും
എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്ത-
മാക്കാമോ ?

(ഡി) റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി പഴയങ്ങായി പാല-
ത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും,
രാമപുരത്ത് പുതിയ പാലം
നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടുത്തിയി-
ട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ