

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യ നം. 3124

13.07.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി എടയാ ഡിപ്പോ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം
ശ്രീ.തോമസ് ചാണ്ടി

ഉത്തരം
ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
(വനവും പരിസ്ഥിതിയും ഗതാഗതവും
സ്പോർട്സും സിനിമയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(ക)	<p>മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ച എടയാ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിപ്പോ കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിന് ഇതുവരെ സീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>കരാറുകാരൻ 21/04/2014-ൽ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുവെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി ഫോസ്റ്റ് മാറ്റുവാൻ ഉള്ളതിനാൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് പണികൾ ആരംഭിക്കാനായത്. ഉദ്ദേശം 70% പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ part payment claim ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്നും 05/05/2015-ൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുകയും തുക കോൺട്രാക്ടർക്ക് അനുവദിക്കുകയുമുണ്ടായി.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് കരാറുകാരന് എത്ര തുക അനുവദിച്ചുവെന്നും ഇനി ഏതെല്ലാം വർഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>17,45,392/- രൂപ അനുവദിച്ചു. Painting, tile work, fittings എന്നിവ ബാക്കിയുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് തുക അനുവദിച്ച് രന്നിട്ടും സമയ ബാധിതമായി കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;</p>	(സി)	<p>ധനകാര്യവകുപ്പിൽ നിന്നും 05/05/2015-ൽ മാത്രമാണ് തുക അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത്. പാർട്ടിബിൽ കിട്ടുവാൻ വൈകിയതിനാൽ കരാറുകാരൻ പണികൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p>	(ഡി)	<p>ബാക്കി പണികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് 06/07/2015-ന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ