

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3712

15.07.2015 ലെ മറ്റപടിയ്ക്ക്

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

<u>ചോദ്യം</u> എ.എ.പ്രവിപ്പക്കമാർ	<u>ഉത്തരം</u> ഗ്രീ.എ.പി.അറിനൽ കമാർ പട്ടികജാതി പിന്നോക്കസമുദായക്ഷമമും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി
എ) കോഴിക്കോട് വെള്ള് ഹീളിൽ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ എത്ര ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കോ;	എ) കോഴിക്കോട് സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിനു വേണ്ടി നിർമ്മാണക്കന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. നിർമ്മാണ പുരോഗതി ശതമാനക്കണക്കിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്. സിവിൽ വർക്ക്‌സ് (RCC, PCC, Plastering,etc)-90% ഉം ഷോറിംഗ് 60% ഉം പൂംബിംഗ് - 25% ഉം ഇലക്ട്രിക്കൽ - എൽ.ടി.വർക്ക്‌സ് - 80% ഉം പ്രൈമർ പെയിൻ്റിംഗ് - 50% ഉം വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൽ വർക്ക്, ഫാൾസ് സീലിംഗ്, വാട്ടർ പ്ലാഫിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ - എച്ച്.ടി.വർക്ക്‌സ്, ഫയർ ഹൈറ്റിംഗ് എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതെയുള്ളൂ.
ബി) സമയബന്ധിതമായി ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തികരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കോ?	ബി) ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നും കൂടിസും വകുപ്പിന് കൈമാറിയ ഭൂമി ചീല സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സാംസ്കാരിക്കുള്ള കൈമാറ്റവാൻ കഴിത്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതമായ പത്ത് കോടി രൂപയിൽ ആറു കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്ത മൂലമാണ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം. പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്.


സെക്രട്ടറി ഒഫീസർ