

പതിമുന്നാം കെരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്സറു ചീഫ്മിനിസ്റ്റ് ചോദ്യം നം. 5313

27.07.2015-ൽ മറ്റപടിക്ക്

തലമുറി - വള്ളവ്യപാര രോധിക്കേ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. ഇ.പി. അയരാജൻ

മറ്റപടി

ശ്രീ. വി.കെ ഇബ്രാഹിം കണ്ണൻ
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി

- (എ) കേരള സ്റ്റോർക് ഫ്രാജ്ക്ലിംഗ് റണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾച്ചേട്ടതി രേണാനാമതി നൽകിയ തലമുറി-വള്ളവ്യപാര രോധിക്കേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;
- (എ) കെ.എസ്സ്.ടി.പി റണ്ട് പദ്ധതിയിൽ-പെട്ടതി ലോകബാക്ക് ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന തലമുറി-വള്ളവ്യപാര രോധിക്കേ പ്രവൃത്തി ഏറ്റുറുത്തിരുന്ന M/s SACYR-ESSAR-JV എന്ന കമ്പനി സമയബന്ധിതമായി പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വഴി വരുത്തുകയുണ്ടായി. പണികൾ തുടങ്ങി റണ്ട് വർഷമായെങ്കിലും ആകെ 7% പുരോഗതി മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ 22.04.2015-ൽ റൂക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഈ റോധിക്കേ റീഡാക്കർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള Bid Documents ലോക ബാക്കിക്കൂട്ട് അനുമതിക്കായി ആയച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ റീഡാക്കർ വിളിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുനരാശീകരണതാണ്.
- (ബി) തലമുറി - വള്ളവ്യപാര രോധിൽ ആകെ 7 (എഴു) പാലങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്;
- (ബി) ഈ റോധി ആകെ 7 (എഴു) & പാലങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
1. ഏരണ്ടൊളി പാലം - പെപലിംഗ് ജോലികളും 2 വൈൽ ക്യാപ്പം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത് 7 ശർവ്വറൂക്ഷഭക്തിക്കോൺക്രീറ്റ് പണിയും ഒരു അബ്യസ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി. ആകെ 60% പണി പൂർത്തിയായി.
2. മെത്വവന്നായി പാലം - പെപലിംഗ് പൂർത്തിക്കരിച്ചു. 3 വൈൽ ക്യാപ്പുകളും ഒരു അബ്യസ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി. ആകെ 50% പണി പൂർത്തിയായി.
- (സി) ഓരോ പാലം നിർമ്മാണവും ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;

3. കള്ളറോഡ് പാലം - ഒരു അബവിമെന്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻജി 40% പണികളാം പൂർത്തിയായി.
4. ഉള്ളിയിൽ പാലം - ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻജി പണി 50% പൂർത്തിയായി.
5. ഇടിടി-11 പൈപ്ലൈൻ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്
- (ഡി) തലമുറി -വള്ളുപാറ റോഡ് നിർമ്മാണം (ഡി) ഡിസംബർ 2015-ന് പൂർത്തിയാക്കവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഈ റീഭാഡ് ചെയ്യുന്നതിനാളെ Bid document-ന് ലോകവാക്കിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനാശേഷം 30 മാസംകൊണ്ട് പൂർത്തികരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന ഓഫീസർ