

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.5335 27.07.2015 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്
പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണൻ

ഉത്തരം

ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി (എ) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ;


(ബി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ ?

പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും, നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാലാവധിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ	നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
1	എട്ടിക്കുളം എം.എ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസിന്റെ ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം	ജനൽപടി വരെയുള്ള നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി	2 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാവും
2	തിരുമേനി ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന് പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം	പണി പൂർത്തിയായി	പൂർത്തിയായി
3	രാമനളി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ ഒ.പി. ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	പണി പൂർത്തിയായി	പൂർത്തിയായി
4	മാതമംഗലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന്റെ രണ്ടാം നില നിർമ്മാണം	മേൽക്കൂരയുടെ പണി പൂർത്തിയായി	6 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാവും
5	വായക്കര ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന്റെ ഇൻഡോർ ഹാൾ ബോൾസ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	ഉടമ്പടി കരാർ ഒപ്പു വെച്ചു	പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
6	പയ്യന്നൂർ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെയും റാബിന്റെയും നിർമ്മാണം	മേൽക്കൂരയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി	4 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാവും
7	കാക്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് പവലിയൻ നിർമ്മാണം	പണി പൂർത്തിയായി	പണി പൂർത്തിയായി
8	പുളിങ്ങോം ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	കരാറുകാരൻ ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്ന തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.	ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
9	പെരിങ്ങോം ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന്റെ രണ്ടാം നില നിർമ്മാണം	ടെണ്ടർ, ക്വട്ടേഷൻ എന്നീ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും നിലവിൽ ആരും തന്നെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തില്ല	മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി വ്യക്തമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല
10	പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ റേഡിയോളജി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	കരാറുകാരൻ ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്ന തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.	ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ