

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 858 02.12.2015-ൽ മറുപടിക്ക്
പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി

<p>ചോദ്യം ശ്രീ.തോമസ് ചാണ്ടി :</p>	<p align="center">മറുപടി ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
---	---

എ. കുട്ടനാട് പാക്കേജിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച 70 കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി എത്രത്തോളം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

എ. തദ്ദേശ പാക്കേജുകളായുള്ള പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ പാക്കേജ്-I (ട്രാൻസ് മിഷൻ സിസ്റ്റം-I) ന്റെ 27200 m പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയുടെ 17500m പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പാക്കേജ്-II (ട്രാൻസ് മിഷൻ സിസ്റ്റം-II)
17800m-ൽ 14000 m പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

പാക്കേജ്-III
വിതരണത്തിനുള്ള പൈപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ 8 കി.മീ.പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.

പാക്കേജ്-IV
വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്കും ഉന്നതതല ജല സാഭാണിയ്ക്കും (സിസ്റ്റം-II) AS amount (70 കോടി) ലേയ്ക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് റി-ടെൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

പാക്കേജ്- V & VI
(നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തൽ)
വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

ബി പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് നാളിതുവരെ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

സി 2014 ആഗസ്റ്റ് മാസം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പദ്ധതി ഇനിയും എന്ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുത്ത് വിശദമാക്കാമോ;

ഡി നാളിതുവരെ ഏതെല്ലാം OH ടാങ്കുകളിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വലിച്ച് നീരോറ്റുപുറം പ്ലാന്റിൽ നിന്നും സപ്ലൈ ആരാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

ഇ 2015 ഡിസംബറിനകം ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുത്ത് ഏതെല്ലാം OH ടാങ്കുകളിൽ കടിയേറ്റതും ലഭ്യമാക്കിക്കൊടുത്ത് വിശദമാക്കാമോ: OH ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണ ലൈനുകളുടെ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ: ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് വ്യക്തമാക്കാമോ;

എഫ് കാവാലം, തകഴി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുതിയ OH ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇതുവരെ

ബി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് ഇതുവരെ 3894.67 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സി പദ്ധതി 2016 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ഡി നീരോറ്റുപുറം പ്ലാന്റിൽ നിന്നും കിടങ്ങറ, എടമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ഒ.എച്ച് ടാങ്കുകളിലേയ്ക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വലിച്ച് സപ്ലൈ ആരാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ 2015-ഡിസംബറിനകം പദ്ധതികളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിവിധ ടാങ്കുകളിൽ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പണികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് 6 പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. 2016 മാർച്ചോടുകൂടി ഈ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റ് 6 പഞ്ചായത്തുകളിലേയ്ക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുമതി നൽകുന്നതിനായി പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. 12 പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ മാപ്പുകൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.


എഫ് കാവാലം, തകഴി ടാങ്ക് നി-ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിലാണ്. തകഴി ഒ.എച്ച് ടാങ്കിന്റെ പണികൾ ആരാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി

സൂചിപ്പിച്ച നടപടികൾ
വിശദീകരിക്കുമോ;

ജി പ്രസ്തുത പദ്ധതി
അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന്
ബഹു. മന്ത്രിയുടെ
അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തര
മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുയ്യുന്നതിന്
നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

എഗ്രിമെന്റ് വച്ചുവെത്തിയാ ടാങ്കിന്റെ
സ്ഥാനം മാറ്റേണ്ടി വന്നതിനാൽ
ഡീവിയേഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ
അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് തിരുമാനിച്ചു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ