

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1387

03.12.2015 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണൻ


ഉത്തരം

ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ & വിശദമാക്കാമോ;

പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയും (ബി) അവ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട സമയവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ	പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയതി
1	എട്ടിക്കുളം എം.എ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ് സ്കൂളിന്റെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം	ഒന്നാം നിലയുടെ ലിന്റൽ വാർപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചു	4 മാസത്തിനകം
2	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്-തിരുമേനിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു	ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	രാമനള്ളി പി.എച്ച്.സിയുടെ ഒ.പി ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
4	മാതമംഗലം ജി.എസ്.എസ്.എസ് സ്കൂളിന്റെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാംനില നിർമ്മാണം	റൂഫ് സ്റ്റാബ് വാർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു	6 മാസത്തിനകം
5	വയക്കര ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.-ഇൻഡോർ ഹാൻഡ് ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു	6 മാസത്തിനകം
6	പയന്നൂർ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിന് നിലവിലുള്ള ബ്ലോക്കിന് ഒന്നാംനിലയും റാംബും പണിയുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു	2 മാസം
7	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കായോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജും പവലിയൻ നിർമ്മാണവും	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
8	പുളിങ്ങോം പി.എച്ച്.സിയുടെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു	1 വർഷം
9	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങോം സ്കൂളിന്റെ രണ്ടാംനില നിർമ്മാണം	നിരവധി തവണ ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ ആരും എന്റേടുത്തില്ല	
10	ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പയന്നൂരിന്റെ റേഡിയോളജി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	ഉടമ്പടി പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു	
11	ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പെരിങ്ങോം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ