

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ  
ചോദ്യം നമ്പർ. 1573

15-02-2016 ൽ മറുപടിക്ക്

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ചോദ്യം


ശ്രീ. ജി.എസ്. ജയലാൽ

ഉത്തരം

ശ്രീ.കെ.പി. മോഹനൻ  
(കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും അച്ചടിയും  
സ്റ്റേഷനറിയും വകുപ്പു മന്ത്രി)

<p>(എ) ചാത്തന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പോളച്ചിറ ഏലായിൽ നബാർഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ആവശ്യത്തിലേക്കായി എത്ര രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി എന്ന് ലഭിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ)</p>	<p>സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.527/11/എഡി തീയതി 14-03-2011 പ്രകാരം 3,20,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വിഭാവന ചെയ്തിരുന്നതെന്നും, അതിൽ ഏതൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(ബി)</p>	<p><b>വിഭാവനം ചെയ്തത്:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. തോടിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ, ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തൽ</li> <li>2. തലക്കളം നിർമ്മാണം</li> <li>3. ഫാം തോടിന്റെ സൈഡ് ബണ്ട് ഉയർത്തൽ</li> <li>4. പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം</li> <li>5. കലിക് നിർമ്മാണം</li> <li>6. കലികിന്റേയും പമ്പ് ഹൗസിന്റേയും സൈഡ് ഭിത്തി നിർമ്മാണം</li> <li>7. 50 എച്ച്.പി എഞ്ചിൻ തറയും ഫാം ഹൗസ് നിർമ്മാണവും</li> <li>8. 50 എച്ച്.പി പെട്ടി, പറ സ്ഥാപിക്കൽ</li> <li>9. ട്രാക്ടർ പാസ്സേജ് വിത്ത് കൾവർട്ട്, നടപ്പാലം നിർമ്മാണം, ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മാണം</li> <li>10. 10 എച്ച്.പി മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ് വിത്ത് സിങ്കിംഗ് കിണർ നിർമ്മാണം</li> </ol> <p><b>പൂർത്തീകരിച്ചവ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. തോടിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ 60%</li> <li>2. പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം</li> <li>3. കലിക് നിർമ്മാണം 3 എണ്ണം</li> <li>4. സ്ലൂയിസ് 2 എണ്ണം</li> <li>5. കലികിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം</li> <li>6. 50 എച്ച്.പി എഞ്ചിൻ തറയും പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണവും</li> <li>7. പെട്ടി പറയുടെ റിപ്പയർ</li> <li>8. നടപ്പാലം 2 എണ്ണം</li> <li>9. സൈഡ് പാറകെട്ട്</li> </ol>

<p>(സി) ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നൽകിയിരുന്ന തീയതി എന്നാണ്; കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>(സി)</p>	<p>2013 മാർച്ച് വരെയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി. ഇത് 2015 മാർച്ച് 31 വരെയും പിന്നീട് 2016 മാർച്ച് 31 വരെയും ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ഡി) ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, ആയത് എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(ഡി)</p>	<p>എ) തലക്കളം നിർമ്മാണം (ബി) തോടിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ, ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തൽ (ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ) (സി) ഫാം തോടിന്റെ സൈഡ് ബണ്ട് ഉയർത്തൽ (ഡി) 50 എച്ച്.പി പെട്ടി പറ സ്ഥാപിക്കൽ (ഇ) 10 എച്ച്.പി മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ്. 2016 മാർച്ച് 31 നു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.</p>
<p>(ഇ) നിർമ്മാണ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ച വകയിൽ എത്ര രൂപ സമിതിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്;</p>	<p>(ഇ)</p>	<p>75,88,433/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(എഫ്) പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി തടസ്സമുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; പ്രവർത്തന പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ; (ജി) കരാർ ഏറ്റെടുത്ത സമിതിയുടേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുവാൻ കാലതാമസം നേരിട്ട കാര്യം പരിഗണിച്ച് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാലപരിധി നീട്ടി നൽകുവാൻ സന്നദ്ധമാകുമോ; വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ; ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ എന്നത്തേക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?</p>	<p>(എഫ്) &amp; (ജി)</p>	<p>ഉണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട പ്രദേശിക തടസ്സങ്ങൾക്കെതിരെ ബഹു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നത്. 2016 മാർച്ച് 31 വരെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള കാലപരിധി നീട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തീയതിയ്ക്കും പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത്.</p>

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ