

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2136

10.10.2011-ലെ മറുപടിക്ക്

കൂട്ടനാട് വാട്ടർസപ്ലൈ സ്കീം (രണ്ടാംഘട്ടം)

ചോദ്യം

ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി

കൂട്ടനാട് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം രണ്ടാം (എ) ഘട്ടം നീരേറ്റുപുറത്ത് നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമോ ;

പ്രസ്തുത സ്കീം എന്ന് കമ്മീഷൻ (ബി) ചെയ്യാനാകുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

ഈ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി (സി) പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

പ്രസ്തുത പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് (ഡി) ബാക്കി തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേൽ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

കൂട്ടനാട് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം (രണ്ടാം ഘട്ടം) 6 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണറിന്റെയും പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 14 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ക്ഷാസിറ്റിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമായ പൈലിന്റെ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ശുദ്ധീകരണശാലയുടെയും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടെയും പണികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 237.57 ലക്ഷം രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട്.

31-3-2013-ൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനനുസരിച്ച് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

പ്രസ്തുത പ്ലാന്റിന്റെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ