

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1870

19.06.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആർ. ജി. ജി. വി. വൈ.

ചോദ്യം

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ് :

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുട്ടാടൻ മുഹമ്മദ്

(ഇംഗ്ലീഷ് വും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

ശ്രീ. പാലോട് റവി :

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീഷൻ :

ശ്രീ. തേരുവിൽ രാമകൃഷ്ണൻ :

(എ) ആർ.ജി.ജി.വി.വൈ. പ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവനികളുടെ പുരോഗതി എന്തെന്ന ഫോമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ)

ആർ. ജി. ജി. വി. വൈ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

	LT സിംഗിൾ മേഡ് ലെൻ (KM)	LT സിംഗിൾ ഡി മേഡ് ലെൻ (KM)	11 KV (KM)	ബാൻഡ് മേഡ് ഡി (എംബം)	BPL കണക്ക് (എ ണ്ണം)
കാസർ ഗാബ്	98	14	33	38	2497
കണ്ണൂർ	126	49	67	54	4352
കോഴി കുട	41	7	31	16	4806
വയനാട്	41	11	29	21	5160
പാലക്കാട്	7	3	18	2	9257
മലപ്പുറം	4	160 മീറ്റർ	1.00	-	4992

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി സമയബന്ധി തമായി പുർണ്ണികരിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തെന്നുമാണെന്ന് റിഖാദമാക്കുമോ;

(ബി)

കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, എറണാ ജില്ലകളിൽ ആർ. ജി. ജി. വി. വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം വൈദ്യുതികരണ പ്രവൃത്തികൾ ടേണർക്കി പ്രകാരമാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പല വൈദ്യുതികരണ പ്രവൃത്തികളും പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരം നേടി. അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന കാലയളവിനുള്ളിൽ മറ്റ് പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുർണ്ണികരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സർവ്വേയക്കും മറ്റൊരു കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വന്നു. കൂടാതെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീറിയൽ സമാഹരിക്കുന്നതിനും ടേണർക്കി കോൺട്രാക്ടർമാർ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. പതിചയ സന്പന്നരായ തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവവും പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചു.

(സി) എങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന്  
സ്ഥിരതയുള്ള നടപടികൾ എന്താണെങ്കിൽ  
യാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?

2  
(സി)

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി  
പൂർത്തികരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വിവിധ  
തലവന്തിലൂടെ അവലോകന യോഗ്യങ്ങൾ നടത്തി  
പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി  
പൂർത്തികരിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം  
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.

