

പരിഭാഷിത പദ്ധതിയുടെ

അംഗം സമയം

പരിഭാഷിത പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി നമ്പർ 1882 19.06.2012 ൽ മറുപടി

ബാരോപോൾ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി

പ്രോജക്ട്

മറുപടി

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉൾജലവും ഗതാഗതവും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ബാരോപോൾ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;

(എ) ബാരോപോൾ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 44% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രെയ് വിയർ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 90% -യും ഇന്റേട്ക്ക്, പവർ ഡക്ട്, ഡി സിൽറ്റിംഗ് ചേമ്പർ, ഫോർബെ എന്നിവയുടെ എസ്കുവേഷൻ ജോലികൾ 80%-വും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പവർ ചാനൽ എസ്കുവേഷൻ, കോൺക്രീറ്റിംഗ്, റബ്ബിൾ പിച്ച്മിംഗ് എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. പെൻസ്റ്റോക്ക്, പവർ ഹൗസ് എന്നിവയുടെ എസ്കുവേഷൻ ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളുടെ കരാർ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഏതെല്ലാമാണ്;

(ബി) പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ 19.0516Ha സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ 17.4328Ha സ്ഥലവും യഥാസമയം തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ള 1.6188 Ha വിസ്തീർണ്ണം വരുന്ന 'കഴിക്കാണം' അറകൾക്കുള്ള സ്ഥലം മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പ്രോഷ്യൂ നൽകി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനമായി.

കരകൃഷി വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പ്രവർത്തന പുരോഗതിയുടെ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടത്തി സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ യഥാസമയം സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിന് (സി) സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമി വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തിൽ പുനരധിവാസത്തിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ?

പുനരധിവാസ പാക്കേജുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെയുള്ള നെഗോഷ്യേഷൻ പരിഷ്കരണം മുഖ്യം ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്വകാര്യ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✍