

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 625

30/6/2016 -ൽ മറുപടിക്ക്

കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നമേൽ, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ബി.സത്യൻ

ശ്രീ. മാത്യു ടി.തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നമേൽ, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇനി എന്തെല്ലാം പണികളാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും ഇത് എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കാമോ;

(എ) കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നമേൽ, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

പാക്കേജ്-1 - കൈലാസംകുന്നിൽ 14.64 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും 8.92 കി.മീ. നീളത്തിൽ റൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു.

പാക്കേജ്-2 - 8.77 എം.എൽ.ഡി ജല ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ നിർമ്മാണം ഇരട്ട ചിറയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാക്കേജ്-3 - കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നമേൽ, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള 57.45 കി.മീ. നീളത്തിൽ റൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണിയും മറ്റ് അനുബന്ധ പണികളും പൂർത്തിയായി.

പാക്കേജ്-4 - കടൽകാണി കുന്നിലെ 4.37 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും 31.18 കി.മീ. റൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു.

പാക്കേജ്-5 - കാരേറ്റ് പാലത്തിനു സമീപം

9 മി. വ്യാസമുള്ള കിണറിന്റെയും പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും പണികളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 16.72 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈനിന്റെയും പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാക്കേജ്-6 - കിളിമാനൂർ, പഴയകുന്നുമ്മേൽ, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള 4.22 കി.മീ ദൂരത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.

പാക്കേജ്-7 - കാരേറ്റ് പമ്പ് ഹൗസ്, ഇരട്ടച്ചിറ പമ്പ് ഹൗസ്, തട്ടത്തുമല പമ്പ് ഹൗസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 60% പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പാക്കേജ്-8 - കാരേറ്റ് പമ്പ് ഹൗസിനു സമീപം ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കെട്ടിടം, തട്ടത്തുമല പമ്പ് ഹൗസിൽ ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെയും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടെയും പണികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. 95% പണികൾ പൂർത്തിയായി.

പാക്കേജ് -7 ൽ അവശേഷിക്കുന്ന പണികൾ -

1. പാനൽ ബോർഡ്, മോട്ടോർ, ട്രാൻസ് ഫോർമർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ
2. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അനിമതിയും കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നിന്നും വൈദ്യുത കണക്ഷന്റെ ലഭ്യതയും.

പാക്കേജ് -8 ൽ അവശേഷിക്കുന്ന പണികൾ -


ചുറ്റുമതിലിന്റെ പണിയും യാർഡ് ലൈറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളും.

ഈ പദ്ധതി 31-10-16 നകം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി ആകെ എന്ത് തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിനകം എന്ത് തുക ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞുവെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 3100 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിനകം 2349.06 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

✓



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ