

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.726**

**11.07.2016 -ൽ മറുപടിക്ക്**

**വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.**

**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

**ശ്രീ.ഡി.കെ. മുരളി**

**ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ) വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതു ഘട്ടം വരെയായി; വിശദ വിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ) വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കുകളും സബ് സ്ട്രക്ചർ വർക്കുകളും 90% പൂർത്തിയായി. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാനിന്റെ 3 ബീമുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടത്തുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ആകെ തുക എത്രയാണ്; ഇതുവരെ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഇതിന്റെ നിർമ്മാണക്കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ ആരാണ്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ബി) ടി പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി നബാർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ 11 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 3,35,04,674/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മാണക്കരാർ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ടി പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ പ്രവൃത്തി പുനഃക്രമീകരിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് റീടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീ.ജോർജ്ജ് ഏലിയാസ് & അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു വരുന്നു.


(സി) ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ പണികൾ നാളിതുവരെ എത്ര ശതമാനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്; ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ എന്ന

ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ 35% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. ടി പ്രവൃത്തി 2017 ജൂലായ് മാസത്തിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്;

(ഡി) ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ?

(ഡി) ചെല്ലഞ്ചി പാലത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം 700 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ