

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പത്രം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ : 3038

13-03-2018 തെ മറുപടിയ്ക്ക്

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. വി. അബ്ദുൾഹിമാൻ :

ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപുള്ളി

( തുറമുഖവും മൂസിയവും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കേരളത്തിന്റെ സ്വന്ത് പദ്ധതി യായി പിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണ ത്തിന്റെ നിലവിലെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;
- (ബി) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എപ്പോൾ യാമാർഗ്ഗമ്പ്രധാനാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ;
- (എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ആശീർവ്വാദം യും (4 വർഷം) കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിച്ച് 2019 യും ഡിസംബർ മാസം 5-ാം തീയതി വാൺജ്യാടി സ്ഥാനത്തിലൂള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കണ്ണിസഹിക്കുന്ന കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണം 1000 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തികരിക്കാമെന്ന് കരാറുകാരായ അഭാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ചെപ്പുവോച്ച ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി (AVPPL) വാദാനു ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2017 നവംബർ 30 ന് കേരള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ചുണ്ടിക്കാറും പാറ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനസ്ഥം നിർമ്മാണം പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് 1000 ദിവസം കൊണ്ട് (കരാർ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ്) നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമായ ചീല പ്രധാനസ്ഥാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കാനുള്ള തീരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്.
- വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ പുരോഗതി ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.
1. ആകെ 3100 മീറ്റർ നീളം വരുന്ന പുലിമുട്ടിൽ എക്കദേശം 600 മീറ്റർ പണി പൂർത്തിയായി.


2. കണ്ണസഷ്ടൻ കരാർ പ്രകാരം കണ്ണസഷ്ടണയർ 53 വഹനുൾ ഭൂമി കടക്കി നികത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ 40% പണി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3. തുറമുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായ ബൈർത്തൻിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗതിച്ചുവരുന്നു. 800 മീറ്റർ നീളമുള്ള ബർത്തിൽ ആകെ 615 പെല്ലുകൾ ഉള്ളതിൽ ഇതുവരെ 143 പെല്ലുകൾ താഴെക്കയ്യായി.
4. പുലിമുട്ടിൽ ഇടനാട്ടിന് 17000 ആനുകോപോട്ടകൾ ആവശ്യമുള്ളതിൽ 1630 എണ്ണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു.

(സി) നിർമ്മാണ കമ്പനി സമയ ബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമേണ്ടായെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(സി) വിചിത്രം തുറമുഖ പദ്ധതി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിൽക്കൂടുതലായി കണ്ണസഷ്ടൻ കരാറിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ ഒരു ഇൻഡിപ്പോൾസ് എൻഡിനിയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് സെങ്കുട്ടി അഭ്യൂക്ഷനായ ഏംപവേർഡ് കമ്പിറ്റിയും, പ്രോജക്ട് ഇംബീമേണ്ട്സ് കമ്പിറ്റിയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിൽത്തീ വരുന്നുണ്ട്. പാറ ലഭിക്കുന്ന തിരുള്ള പ്രയാസം, ഓവി പ്രശ്ലിക്കാറു മുഖ്യമായ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കും യന്ത്രസാമഗ്രികൾക്കും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളും കേടുപാടുകളും നിർമ്മാണ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യ സമയത്ത് തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഡി) വിചിത്രം തുറമുഖ പ്രോജക്ട് മായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുള്ള എറ്റവും പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ;

ഡി) വിചിത്രം തുറമുഖനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 വർഷത്തേക്ക് 2300 ഓളം തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് സമയത്ത് ഏതാണ് 650 ഓളം വൈദിക്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാം. എതാണ് 2000 തൊാളം പേരുക്ക് അംഗവന്ന തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാം പ്രസ്തുത പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (ഇ) ഭാവിയിലെ ലാഡ്‌സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടിരുന്നോ; വിശദാഖ്യാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?
- (ഈ) വിഴിത്തും പദ്ധതിയുടെ ഫീനാൻഷ്യൽ & ടാൻസാക്ഷണിക്കു അനുബന്ധം എന്നും & യംഗ് തയ്യാറാക്കിയ വിഴിത്തും തുറമുഖത്തിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 40 കൊല്ലുത്തു കണ്ണസംശയം കാലയളവിൽ കണ്ണസംശായരായ അദ്ദേഹി കമ്പനിക്ക് 41,802 കോടി രൂപ (നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണുറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപ മാത്രം)യും സർക്കാർ വിഹിതമായി 12,948 കോടി രൂപ (പത്രംഭാധിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേട് കോടി രൂപ മാത്രം)യും ഘാണകമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.   
സെക്രട്ടേറിയർ സെക്രട്ടേറിയർ