

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്രാം സമേഴനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 3754 19.03.2018 - തീ മറ്റപടിക്ക്

പേരുച്ചാൽ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുസേവന മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) പേരുച്ചാൽ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ (എ) പേരുച്ചാൽ പാലം നിർമ്മാണം
പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ ; പാലം
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ;
നിർമ്മാണത്തിനായി അനവിച്ചി-
രിക്കന ഫണ്ട് എത്രയാണ് ; ഈ
എന്നൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന-
ങ്ങളാണ് പുർത്തീകരിക്കാനെള്ളൂത് ;
ഈ പുർത്തീകരിച്ച പാലം എന്ന്
തുന്നാകൊടുക്കാനാകമെന്ന് വ്യക്ത-
മാക്കാമോ ;
- 09.04.1997 - ലെ കരാർ പ്രകാരം
1,94,31,946/- രൂപയ്ക്ക് കരാർ
നൽകുകയും 25.09.1998 - തീ
പുർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിഷ്പർഷി-
ക്കകയും ചെയ്യേം വെകിലും കരാർ
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പണി പൂർത്തി-
യാക്കാത്തതുകൊണ്ട് 01.12.1999 -
തീ കരാർ ടെൻമിനേറ്റ്
ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 12.12.2011 - ലെ
ജി. ഒ (ആർ. റി) നമ്പർ.
1722/2011/പൊ.മ.വ ഉത്തരവ്
പ്രകാരം 527 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്
പുതുക്കിയ ഭരണാന്തരിയും,
2012 - തീ രേറ്റ് റിവിഷൻ
വന്നതിനാൽ 600 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്
സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും
ചെയ്തു. ടെൻഡർ ചെയ്ത്
പ്രവൃത്തി 07.08.2012 - തീ
ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കരാർ
പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുർത്തീ-
കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ
അനവിബന്ധ രോബുകളുടെ

നിർമ്മാണവും വെൽ ഫാണ്ടേഷൻ ബലപ്പെട്ടതലും ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി 180/- ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അരോൺ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ എറുമെൻ്റ് കരാർ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒരു വർഷം കാലാവധിയുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മുമ്പു തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീകരിച്ചുവരുന്നു.

- (ബി) നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാല-
തതിന്റെ തുണികൾക്ക് ബലക്ഷയം
നേരിടാനണായ കാരണം വ്യക്ത-
മാക്കാമോ; പ്രധാനം പരിഹരിക്കാൻ
എന്ത് നടപടികളാണ് സീകരി-
ച്ചിട്ടുള്ളത്; നിർമ്മാണത്തിൽ പിശവു
വരുത്തിയ കരാറുകാരനും അന്നത്തെത്ത
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗ-
സ്ഥർക്കും എതിരെ എന്ത് നടപടികൾ
സീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന-
തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമോ ?

പി4, പി5 എന്നീ പിയറുകളുടെ വെൽ ഫാണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റിൽ ചില കേടുപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുകയും ആയത് കുറക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിക്ക് ബോർഡ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാ-
ക്കുകയും ആയതിന്റെ പ്രവൃത്തി അന്നവുന്നു റോഡിന്റെ വർക്കി-
നോടൊപ്പം ഉൾപ്പെട്ടതിയി-
ട്ടുള്ളതുമാണ്. അനീയത്രിതമായ
മണൽ വാരൽ മുലം പൂശയുടെ
അടിത്തട്ട് 5 മീറ്ററോളം താഴ്ത്തം
പൂശയുടെ ഒരുക്കമുലവുമാണ്
കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായതെന്നമാണ്
പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിർമ്മാണ-
ത്തിലെ കുമക്കേടുകൾ അനോഷ്ടിച്ച്
പിശവുകൾ കണ്ണത്തിയാൽ ഉത്തര-
വാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന
നടപടികൾ സീകരിക്കുന്നതാണ്.

J. Brish

സെക്രജൻ ഓഫീസർ