

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


പത്താം സമ്മേളനം

പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമസഭാ യോഗം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5549


27-03-2018-ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ. കെ.സി.ജോസഫ്		ഡോ. കെ.ടി. ജലീൽ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവും വഖഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പു മന്ത്രി)	
(എ)	പി.എം.ജി.എസ്.വൈയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിന് പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ച റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എ)	പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിൽ പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ച 16 റോഡുകളിൽ 6 റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന 10 പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	എത്ര റോഡുകളാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമായി അനുവദിച്ചത്?	(ബി)	അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിൽ 18 റോഡുകളാണ് അനുവദിച്ചത്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	റോഡുകൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം.

1)	<u>കാവുണ്ടിക്കൽ ധോണിക്കുണ്ട്</u>	ടാറിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രൈൻ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം, ഫർണിച്ചർ വർക്സ് എന്നിവ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
2)	<u>നല്ലൂസിങ്കു ഊരുക്കുഴി റോഡ്</u>	1.60km ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി. മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു. ചെയ്നേജ് 1/970 മുതൽ 2/220 വരെയും, 2/500 മുതൽ 2/800 വരെയും ഗ്രേഡിയറ്റ് പ്രോജക്ട് ഉണ്ട്. ഗ്രേഡിയറ്റ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
3)	<u>മൂലക്കട കാടാമ്പാറ റോഡ്</u>	ടാറിംഗ് 3.00km, GSB 3.5 km മൺപണി Ch: 3/000 to 5/400m. വരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു. ഷോളയൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൂടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കരൽ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
4)	<u>അനക്കട്ടി ഷോളയൂർ റോഡ്</u>	ടാറിംഗ്, കല്ലുകൾ, പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രൈൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
5)	<u>കൂട്ടുതറ ഗോണിയൂർ റോഡ്</u>	കല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കി ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു. ബഹു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2 km നീളത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
6)	<u>താവളം ജെല്ലിപ്പാറ റോഡ്</u>	ടാറിംഗ്, CD & CC ഡ്രൈൻ പൂർത്തിയാക്കി, ഫർണിച്ചർ വർക്സ് പൂരോഗമിക്കുന്നു. കനത്ത മഴയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും, 30 m പാർശ്വഭിത്തിയും ഷോൾഡറും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അഗളി പഞ്ചായത്തിന് കൂടിവെള്ള പൈപ്പ് ഡ്രൈൻ മാറ്റുന്നതിനായി കമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
7)	<u>പാടവയൽ മേലേ അമ്പന്നൂർ റോഡ്</u>	1.65km ടാറിംഗ്, സിമന്റ് സ്ട്രിംഗ്ലൈംഗ്സൺ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയിലും മണ്ണൊലിപ്പിലും പാർശ്വഭിത്തികൾ, ടാറിംഗ്, ഷോൾഡർ എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. GSB ചെയ്നേജ് @ 1/600 മുതൽ 1/800 വരെ ഒലിച്ചുപോയി, GSB, G2 തുടങ്ങിയവയുടെ പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
8)	<u>താവളം പരപ്പൻതറ റോഡ്</u>	6.9 km ടാറിംഗ്, 18 കല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയിലും മണ്ണൊലിപ്പിലും 70m കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രൈൻ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
9)	<u>താഴേമുളളി മേലേമുളളി റോഡ്</u>	GSB പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. ഡ്രൈൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടിവെള്ള പൈപ്പ് ഡ്രൈൻ, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
10)	<u>തെക്കോട്ട പഴയൂർ റോഡ്</u>	പണി തുടങ്ങുകയും ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തു, ഗ്രേഡിയറ്റ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ