

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
(പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:3004

18.06.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**മാവേലിക്കരയിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം

ശ്രീ.ആർ. രാജേഷ്

മറുപടി

ശ്രീമതി. ജെ. മേഴ്സി കുട്ടി അമ്മ

(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും

കുടവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, ടെണ്ടർ ചെയ്ത തീയതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുമോ;

ബി) ഇപ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

എ)  
&  
ബി)

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മാവേലിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖേന യാതൊരുവിധ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.


ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം സംബന്ധിച്ചും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലാവധി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിശദാംശം അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം (എ)**

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 8 പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.


നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി തീയതി	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ തീയതി	ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി
1	പ്രായീക്കര തറയിൽ-മുക്ക് കടത്തുകടവ് റോഡ്	28.00	26/02/2016	28/07/2016	17/08/16
2	വള്ളിക്കുന്നം പള്ളിക്കത്തറ - കൊട്ടാരത്തിൽ മുക്ക് റോഡ്	16.96	03/12/2016	17/02/2017	14/03/2017
3	വിവേകാനന്ദ ജംഗ്ഷൻ- മാവേലിമുക്ക് ടി.എ കനാൽ എസ്.എൻ.ഡി.പി ഹൈസ്കൂൾ റോഡ്	34.45	03/12/2016	17/02/2017	21/02/2017
4	ആശാന്മുക്ക്- ഏലിയാസ് നഗർ റോഡ്	22.79	25/11/2016	16/03/2017	21/03/2017
5	ന്തറനാട് പുലിമേൽ ചുനക്കര ബണ്ട് റോഡ്	104	3/7/2017	11/10/2017	12/10/2017
6	കല്ലിൽക്കുന്നിൽ മുക്ക് കുന്ദിളമല പള്ളി റോഡ്	77.91	3/12/2016	19/06/2017	23/06/2017
7	വള്ളിക്കുന്നം- കാഞ്ഞിരത്തുംമുട് പുത്തൻചന്ത റോഡ്	46.00	25/11/2017	ഭരണാനുമതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം പഞ്ചായത്ത് മുഖേന ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ടി റോഡിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.	
8	താമരക്കുളം ജംഗ്ഷൻ- നെടുമ്പ്രത്തുവിള പൊയ്കയിൽ വയ്യാങ്കര റോഡ്	62.00	25/11/2017		

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം (ബി)**

ഭരണാനുമതി നൽകിയ 8 പ്രവൃത്തികളിൽ ചോദ്യം നം.1-ന്റെ ഉത്തരത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് 5 പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആശാൻമുക്ക്- ഏലിയാസ് നഗർ റോഡ്	ടാറിംഗ് ഒഴികെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വേനൽമഴമൂലം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 15.07.18 നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
2	ന്തറനാട് പുലിമേൽ ചുനക്കര ബണ്ട് റോഡ്	സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി റിസൾട്ട് ലഭിക്കാൻ താമസിച്ചതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായി. 25.12.2018 നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
3	കല്ലിൽക്കുന്നിൽ മുക്ക് കമ്പിളുമല പള്ളി റോഡ്	ദർഘാസിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2018 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നവംബർ 2018-നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
4	വള്ളിക്കുന്നം- കാഞ്ഞിരത്തുമുട് പുത്തൻചന്ത റോഡ്	ടി റോഡിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയ ശേഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖേന റോഡിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം മറ്റ് ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് ലഭിച്ചത് 21/05/2018-ലാണ്. ഇതിനുശേഷമാണ് ഭരണാനുമതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബാക്കി ഭാഗത്തെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
5	താമരക്കുളം ജംഗ്ഷൻ- നെടുമ്പ്രത്തുവിള പൊയ്ക്കയിൽ വയ്യാങ്കര റോഡ്	ടി റോഡിലെ കുറച്ചുഭാഗം പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി യതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

  
**സെക്ഷൻ ആഫീസർ**