

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനുന്നാം സമേചനം

നക്ഷത്രപിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.652

29/11/2018-ൽ മറ്റപട്ടിക്

ഡോക്യു. മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചെറുകിട വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ

<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
ശ്രീ.എസ്.രാജേഷൻ	ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) ഡോക്യു. മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചെറുകിട വൈദ്യുത പദ്ധതികളായ മാക്കളം, ചെക്കാളം, തൊട്ടിയാർ, പള്ളിവാസൽ ഫോസ്റ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി എറ്റുടക്കിയും പദ്ധതി തുക വിനിയോഗവും സംബന്ധിച്ച അധിക അംഗൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) & (ബി) ഡോക്യു. മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ അവസ്ഥ ശൃംഖല ചേർക്കുന്നു. 1) <u>മാക്കളം പദ്ധതി</u> പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി എറ്റുടക്കിയേണ്ട നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 35.02 ഹെക്ടർ ഭൂമി എറ്റുടുത്തു. ബാക്കി 17.85 ഹെക്ടർ ഭൂമി എറ്റുടക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു. 2) <u>ചെക്കാളം ഒഴ്ച മെറ്റൈഷൻ പദ്ധതി</u> നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പദ്ധതിയുടെ 64% പണികൾ പൂർത്തിയായി.
(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം എത്ര ഐട്ടങ്ങളിലാണ്;	3) <u>തൊട്ടിയാർ പദ്ധതി</u> നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ 39.3% പണികൾ പൂർത്തിയായി. പദ്ധതി 6/2020-ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളത്. 4) <u>പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റീഞ്ചൻ പദ്ധതി</u> പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ 74.6% പണികൾ പൂർത്തിയായി.

<p>(സി) പ്രസൂത പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചപോഴുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാമേറ്റ് തുക എത്രയാണ്;</p>	<p>(ഡി) പ്രസൂത പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചപോഴുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാമേറ്റ് തുകയും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കവാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുകയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p>																				
<p>(ഡി) പ്രസൂത പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെലവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<table border="1" data-bbox="855 355 1441 1410"> <thead> <tr> <th data-bbox="855 355 952 607">ക്രമ നമ്പർ</th> <th data-bbox="952 355 1083 607">പദ്ധതി</th> <th data-bbox="1083 355 1246 607">ആരംഭിച്ച പോൾ ഉള്ള എല്ലാമേര്റ്റ് തുക</th> <th data-bbox="1246 355 1441 607">പൂർത്തിയാക്കുന്ന വാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="855 607 952 906">1</td><td data-bbox="952 607 1083 906">മാക്കളം</td><td data-bbox="1083 607 1246 906">400.83 കോടി (നിർധാരണം ആരംഭിച്ച ദിന)</td><td data-bbox="1246 607 1441 906">550 കോടി</td></tr> <tr> <td data-bbox="855 906 952 1089">2</td><td data-bbox="952 906 1083 1089">ചെങ്കാലം ഗെ മെണ്ട്സ് സി</td><td data-bbox="1083 906 1246 1089">41.65 കോടി</td><td data-bbox="1246 906 1441 1089">111.34 കോടി</td></tr> <tr> <td data-bbox="855 1089 952 1227">3</td><td data-bbox="952 1089 1083 1227">കൊട്ടാര്യാൾ</td><td data-bbox="1083 1089 1246 1227">144 കോടി</td><td data-bbox="1246 1089 1441 1227">280 കോടി</td></tr> <tr> <td data-bbox="855 1227 952 1410">4</td><td data-bbox="952 1227 1083 1410">പള്ളിവാസി എക്സ്പ്രസ് പ്ലാൻ</td><td data-bbox="1083 1227 1246 1410">268 കോടി</td><td data-bbox="1246 1227 1441 1410">467.14 കോടി</td></tr> </tbody> </table>	ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	ആരംഭിച്ച പോൾ ഉള്ള എല്ലാമേര്റ്റ് തുക	പൂർത്തിയാക്കുന്ന വാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക	1	മാക്കളം	400.83 കോടി (നിർധാരണം ആരംഭിച്ച ദിന)	550 കോടി	2	ചെങ്കാലം ഗെ മെണ്ട്സ് സി	41.65 കോടി	111.34 കോടി	3	കൊട്ടാര്യാൾ	144 കോടി	280 കോടി	4	പള്ളിവാസി എക്സ്പ്രസ് പ്ലാൻ	268 കോടി	467.14 കോടി
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	ആരംഭിച്ച പോൾ ഉള്ള എല്ലാമേര്റ്റ് തുക	പൂർത്തിയാക്കുന്ന വാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക																		
1	മാക്കളം	400.83 കോടി (നിർധാരണം ആരംഭിച്ച ദിന)	550 കോടി																		
2	ചെങ്കാലം ഗെ മെണ്ട്സ് സി	41.65 കോടി	111.34 കോടി																		
3	കൊട്ടാര്യാൾ	144 കോടി	280 കോടി																		
4	പള്ളിവാസി എക്സ്പ്രസ് പ്ലാൻ	268 കോടി	467.14 കോടി																		

ശ്രീമാര്യൻ
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ