

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
(പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:1551

03.12.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാരോട്, കള്ളന്മാർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ

**ചോദ്യം**

ശ്രീ.കെ. ആൻസലൻ

**മറുപടി**

ശ്രീമതി. ജെ. മേഴ്സി കുട്ടി അമ്മ

(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും കൂടുവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):


- എ) നെയ്യാറ്റിൻകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാരോട്, കള്ളന്മാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഭരണാനുമതി നൽകിയതും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കാമോ;
- ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ തുക എത്രയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;
- സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം അറിയിക്കുമോ ;
- ഡി) 2018-19 വർഷത്തിൽ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതെന്നും എത്ര തുകയുടെ അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

- എ) നെയ്യാറ്റിൻകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാരോട്, കള്ളന്മാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഭരണാനുമതി നൽകിയതും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

*Sheela*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

നം	പ്രവൃത്തി	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി തുക	ടെണ്ടർ തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	നബാർഡ് RIDF-XIX വെള്ളമണൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	കുളത്തൂർ	288 ലക്ഷം	-	RIDF-XIX-ന്റെ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2	നബാർഡ് RIDF-XIX ക്ഷേത്രനട പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	കുളത്തൂർ	175 ലക്ഷം	-	RIDF-XIX-ന്റെ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
3	പൊഴിയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള കോളനികളുടെ മുഴുവൻ ഇന്റർലോക്കിംഗ് പ്രവൃത്തി	കുളത്തൂർ	65 ലക്ഷം	49,76,614/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (50%) കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വന്നിട്ടുണ്ട്.
4	കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലശ്ശേരി വാർഡിലെ ഇടവഴികൾ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്	കുളത്തൂർ	13.50 ലക്ഷം		പഞ്ചായത്ത് മുഖേന പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കിയതിനാൽ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
5	കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ബീച്ച് വാർഡിലെ ഇടവഴികൾ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	കുളത്തൂർ	33.50 ലക്ഷം	31,00,931/-	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രദേശവാസി കളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
6	കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് വെട്ടുകാട് ഇഞ്ചക്കൽ കോളനി റോഡ്	കുളത്തൂർ	41.80 ലക്ഷം	35,29,823/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (80%)
7	ഭൂരഹിത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവന പദ്ധതി കാരോട് പ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണം	കാരോട്	1280 ലക്ഷം		സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**