

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

04.12.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ  
ചോദ്യം നമ്പർ. T1810

**വെച്ചുചിറ ഗവ: പോളിടെക്നിക്കിന്റെ നിർമ്മാണം**


**ചോദ്യം**

ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം

**മറുപടി**

ഡോ. കെ. ടി. ജലീൽ  
(ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(എ) വെച്ചുചിറ ഗവ: പോളിടെക്നിക്കിന് നബാർഡ് ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ എത് ഘട്ടത്തിലാണ്; എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനായുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>(എ) നബാർഡ് ധനസഹായത്തോടെ വെച്ചുചിറ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ സിവിൽ വർക്കുകൾ 95% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് റീ ടെണ്ടറിങ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>(ബി) ഇതിന് എത്ര രൂപയാണ് അനുവദിച്ചതെന്നും ഇതിനോടകം ചെലവഴിച്ചതെന്നും തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ച് എന്നും അറിയിക്കുമോ;</p>                                                                        | <p>(ബി) 16.11.2009 ലെ സ.ഉ. (ആർ.ടി) നം. 1880/2009/ഉവിവ പ്രകാരം 519.7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടി നിർമ്മാണത്തിന് നബാർഡ് മുഖേന അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 443.88 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനോടകം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു.</p>      |
| <p>(സി) പാർട്ട് ബിൽ നൽകുന്നതിനായി 1.90 കോടി രൂപയുടെ ബില്ലു് സമർപ്പിച്ചിരുന്നോയെന്നും ഈ തുക എങ്ങനെ നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അറിയിക്കുമോ;</p>                                               | <p>(സി) 1.09.16.683 രൂപയുടെ പാർട്ട് ബിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബാർഡ് ഇതിനകം അനുവദിച്ച തുകയിൽ നിന്നും ഇത് നൽകാവുന്നതാണ്.</p>                                                         |
| <p>(ഡി) പ്രസ്തുത പോളിടെക്നിക്കിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>     | <p>(ഡി) പ്രസ്തുത പോളിടെക്നിക്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി വേണ്ടി വരുന്ന ഫണ്ട് സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>                          |

  
 സെക്ഷൻ ക്യാബിനറ്റ്.