

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2551

12.02.2019 -ലെ മറ്റപടികൾ

പിന്തും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറ്റപടി	
എംതി ഇ.എസ്.ബിജിമോൾ		എ. ടി.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കസമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്റി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പിന്തും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിവരുന്ന കോളനികൾ എത്താക്കൈയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	മുകിലാർ, ലാൻഡ് പത്താസ്തം കോളനികൾ
(ബി)	ഈ പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുക, പ്രവൃത്തികൾ ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി, പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഈനം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ഈ പ്രവൃത്തികൾ പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ; ഈ പ്രവൃത്തികൾ എന്നതേതക്ക് പുർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(സി)	60% പ്രവൃത്തികളും പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15.03.2019-നകം ഒരു പദ്ധതികളും പുർത്തീകരിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	നിലവിൽ ഈക്കി ജില്ലയിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ട് ആവശ്യത്വം നിർവ്വഹിച്ചവരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	ബന്ധപ്പെട്ട സ്കോക്ക്-തല പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാരും ഈക്കി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറും.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

അവധിപ്പം

കോളനിയുടെ പേര്	അവധിക്കമ്പെട്ട തുക	പ്രവൃത്തികൾ	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി
മുകളിലാർ കോളനി	50,00,000/- (96,50,000/- രൂപയുടെ എറ്റവുമുകളായ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്)	Formation of road - (Poomaram to Paramasivam house) (A), Ayyappan Kutty house to Poomaram (B) Formation of Foot Path - (Saidali to Rani (A), Evangelic Church to Johnson(B) Water Supply arrangement Construction of Community Hall	31.03.2019-നകം പൂർത്തികരിക്കുന്നത് 75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ച 31.03.2019-നകം പൂർത്തികരിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
ലാൻഡ് , പത്താപുരം കോളനി	50,00,000/- (1 കോടി രൂപയുടെ എറ്റവുമുകളായ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്)	Construction of drainage Construction of community Hall and Library building Construction of Waiting Shed Renovation of Pond (increasing capacity of water) Construction of pump house Formation of new road (concrete) Formation of footpath to SC Colony Renovation of steps to SC Colony Maintenance & Renovation of Water Tank Provision of Solar street light	നിർമ്മാണം പൂരാഹമിക്കൊം പൂരാഹമിക്കൊം 15.03.2019-നകം പൂർത്തികരിക്കുന്നത്

സെക്രച്ചർ ഓഫീസർ