


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ:2704

12.02.2019-ലെ മറുപടി


**കൂട്ടനാട്ടിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി**

| ചോദ്യം           |  | മറുപടി                                      |   |
|------------------|--|---|---|
| ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ് |  | കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി<br>(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി) |   |
| (എ)              | കൂട്ടനാട്ടിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പതിമൂന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ; | (എ)   | പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം 3 പാക്കേജുകളിലായി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.   |
| (ബി)             | ഇവിടത്തെ ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 2017-18 ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കിഫ്ബി പദ്ധതികളിൽ ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്;            | (ബി) & (സി)                                 | കൂട്ടനാട്ടിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി "കൂട്ടനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി രണ്ടാംഘട്ടം" എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 2017-18 ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് കിഫ്ബി യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 289 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| (സി)             | കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഇതിലേക്കായി എന്ത് തുക ഇതിനകം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?  |   |   |

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**

**അനുബന്ധം**

| ക്രമ നം. | പദ്ധതി ഘടകം   | ലക്ഷ്യം                      | പുരോഗതി  | റിമാർക്സ്  |
|----------|---|------------------------------|--|--|
| 1        | ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പിഷൻ ലൈൻ-സിസ്റ്റം-1 (വീയപുരം, എടത്ത്, തലവടി, മുട്ടാർ, നീലംപേരൂർ ജല സംഭരണികളിൽ ജലം എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകൾ)                          | (ആകെ നീളം 27.2 കി.മീ.)       | 26.95 കി.മീ. പൂർത്തീകരിച്ചു.   | 250 മീ. പൈപ്പ് ലൈനും, വീയപുരം, എടത്ത് ഇന്റർ കണക്ഷൻ വർക്കുകളും 2019 മാർച്ചോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്ക മെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.                             |
| 2        | ക്ലിയർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പിഷൻ ലൈൻ-സിസ്റ്റം-2 (രാമങ്കരി, ചമ്പക്കുളം, പുളിങ്കുന്ന്, കാവാലം, നെടുമുടി, കൈനകരി ജല സംഭരണികളിൽ ജലം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ) | 100% (ആകെ നീളം 17.8 കി.മീ.)  | 17.65 കി.മീ. പൂർത്തീകരിച്ചു.   | 150 മീ. പൈപ്പ് ലൈനും നീരേറ്റുപുറം ഇന്റർ കണക്ഷൻ ജോലികളും 2019 മാർച്ചോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്ക മെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.                                   |
| 3        | വിതരണ ശൃംഖല-1 തകഴി, എടത്ത്, തലവടി, മുട്ടാർ,   | 100% (ആകെ നീളം 48.85 കി.മീ.) | 34.00 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈനും, ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. | 14.85 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ, 4.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന പണികളും 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്ക മെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. |
| 4        | റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ   | -                            | -  | 582.36 ലക്ഷം രൂപ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ആലപ്പുഴക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.   |
|          | ആകെ ചെലവായ തുക  | 5065.56 ലക്ഷം                |  |  |

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**