

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 1034

10.06.2019-ലെ മറ്റപട്ടി

അകമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിനായി പ്രവൃഥിച്ച കടിവൈള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം	മറ്റപട്ടി
ശ്രീ.രോജി എം. ജോൺ	കെ.കുഷ്ണൻ കെട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) 2017-18 വർഷം അകമാലി (എ) 2017-18 വർഷം അകമാലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 116 കോടി രൂപയുടെ കടിവൈള്ള പദ്ധതിയാണ് ബജറ്റ് പ്രവൃത്തിയായി 116 കോടി രൂപയുടെ വിശദമായ ഫ്രോജക്ക് റിപ്പോർട്ടിന് 22/03/2018-ൽ തത്പരതിൽ അംഗീകാരം നൽകി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും 115.93 കോടി രൂപയുടെ അനമ്മതി 12/11/2018-ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നാലാറിക്കുയും ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക അനമ്മതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ വർക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, വിവിധ പാക്കേജുകളിലായി തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലികൾ കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റിയിൽ പുരോഗമിച്ച വരുന്ന്.	
(ബി) ഈ പദ്ധതി നാളിത്തുവരെയായി തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ തെസ്റ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി) ഈ പദ്ധതി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭാഗം ഒന്നിന്നു ഉറവിടം പെരിയാർ നദിയിൽ തോപ്പിൽ കടവിലുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഉറവിടം അകമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിന് പുതഞ്ചുരുൾ പണ്ഡായത്ത് പ്രദേശത്ത് ആയതിനാൽ പരിസരവാസികളുടെ ഏതിർപ്പ് ഉണ്ടാകാനിട്ടുണ്ടെന്നും പദ്ധതി തെസ്റ്റ് പ്രൈം സാധ്യത ആണെന്നും ബഹു.അകമാലി എം. എൽ.എ 04.02.2019-ൽനടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ടി അവലോകന യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശം ആനന്ദസരിച്ച് തോപ്പിൽ കടവിൽ വിഭാഗം ചെയ്ത ഗ്രോത്തെല്ലു് കാലടി പാലത്തിനു സമീപത്തെക്ക് മാറ്റി വിഭാഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രായോഗികത പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതന്നും വിശദമായ സമർപ്പണം നടത്തിയെങ്കിലും അന്ത്യോധ്യമായ

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
	<p>ഉറവിടം കണ്ണൻതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രധാന വൈപ്പ് ലെൻകൾ വിവിധ പിഡിയും റോഡുകളിലൂടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനാൽ ആയതിന്റെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ എസ്സിമേറ്റ്. പിഡിയും തന്നെ തയ്യാറാക്കി തരേണ്ടതായതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിനായി 18/01/2019 മുതൽ 04/02/2019 മുതൽ സംയുക്ത സമല പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ആയതിന്റെ എസ്സിമേറ്റ് പിഡിയും തയ്യാറാക്കി നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.</p>
(സി) പദ്ധതി പ്രവർദ്ധാപനം വന്നിട്ട് ഇതുപത്തി എഴു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പദ്ധതി യാമാർത്ഥ്യമാകാത്തതിന്റെ കാരണം വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചിട്ടിട്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	<p>(സി) & (ഡി) 04/02/2019-ൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്‌സിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യും.</p>
(ഡി) ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാളിത്രവരെ വിളിച്ച യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്‌സിന്റെ പകർപ്പം യോഗതീരുമാന പ്രകാരം കൈകൈകാണ്ട നടപടിയും വ്യക്തമാക്കാമോ;	<p>സ്പീകരിച്ച നടപടികൾ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ഈ പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി കഴിക്കേണ്ട റോഡുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉറവിടം തോഴ്പീൽ കടവിൽ നിന്നും കാലടി പാലത്തിന് സമീപത്തെക്ക് മാറ്റി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രായോഗികത പറിക്കുന്നതിന് മെയിൻറുന്നിസ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറും പി.പി.ഡി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറും ചേർന്ന് 22/05/2019-ൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഉചിതമായതും അന്നേയോജ്യമായ സമലം കണ്ണൻതാൻ നായില്ല. 3. മേൽ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള വിതരണ ശുംഖല വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ റോഡ് സർവ്വേ നടത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു <p>മലയാറ്റൂർ പബ്ലായത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വൈപ്പ് ലെൻക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മോറസ്സ് ഡിപ്പാർട്ട് മെസ്സുമായും സഹകരിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച വരുന്നു.</p>

<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>
(ഇ) ജി ഓ(ആർ ടി) നം .615/2018/ ഡബ്ല്യൂ(ഇ) ആർ ഡി തീയതി 20.08.2018 ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രൂത്തികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ; എന്നേയും ഈ പ്രൂത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നം വ്യക്തമാക്കാമോ?		<ol style="list-style-type: none"> അകമാലി മുൻസിപാലിറ്റിയിലെ അങ്ങാടി കടവ് മുതൽ മങ്ങാട്ടുകരാ വരെയുള്ള ചെപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തി - 32.77 ലക്ഷം പണി പൂർത്തികരിച്ചു. അയുസ്യം ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതി - പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നീലിശ്വരം പന്ത് ഹാസിൽ 40 hp VT പവർസെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി - 9.50 ലക്ഷം. മൺപ്ര ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതി - പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നീലിശ്വരം പന്ത് ഹാസിൽ 40 hp VT പവർസെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി - 9.5 ലക്ഷം. <p style="text-align: center;">ഇതിനേലുള്ള തുരിത നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഡിസംബർ 2019 ഓട്ടു തുടി പ്രൂത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

04/02/2019, 3.50

മൺഡിക്ക് ബഹു. ജലവിവോ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ശ്രീ. കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവർക്കളുടെ അദ്യക്ഷതയിലും ബഹു. അകമാലി
നിയോജകമണ്ഡലം എം എൽ എ ശ്രീ. റോജി എം ജോൺ അവർക്കളുടെ
സാമ്പില്ലത്തിലും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ 5എ കോൺഫറൻസ്
ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ കൂടിവെള്ളേ പിരിഞ്ഞ പദ്ധതികളുടെ
അവലോകന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമീപ്പ്.

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേരുവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
യോഗം 3.50 മൺഡിക്ക് ആരംഭിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും
അദ്യക്ഷൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ
ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്തു.

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അകമാലി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്കും
തുറവുൾ, മത്തപ്പ പഞ്ചായത്തുകർമ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്കും മലയാറ്റുർ,
അയുസ്യം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകർമ്മവേണ്ടിയുള്ള മര്മ്മാരും പദ്ധതിക്കുമാണ് നിലവിൽ
115 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റണ്ട് പദ്ധതിക്കും
പി യഥ്യൂ ഡി റോഡുകൾ കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചുവാൻ പി യഥ്യൂ ഡി
ഓഫീസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അനുഭാവ പൂർണ്ണമായ പ്രതികരണമുണ്ട്
അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോന്ത് ബഹു.എം എൽ എ
അറിയിച്ചു.അതെത്തിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി തയ്യാറിൽ ഇടപെട്ടതു നടത്തണമോ
ഞാൻ അറിയിച്ചു.അതെത്തിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി തയ്യാറിൽ ഇടപെട്ടതു നടപ്പിലാക്കുന്ന
ബഹു.എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.പൊതുമരാമത്ത് നാനീക്ക് ഉത്തരവും സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്
നൽകാമെന്ന് ബഹു.മന്ത്രി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

അകമാലിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം മുഴുവനായും
അകമാലി മണ്ഡലത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫ്രോതസ്സ് ആലുവ
മണ്ഡലത്തിലെ കാഞ്ഞുർ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഉദ്ഘാസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ
പ്രയോജനം കാഞ്ഞുർ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിക്കാത്തോന്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന
പലത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിഷ്ഠയമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാനും ഇതിന് ഒരു
പരിപാരം കണ്ടത്തണ്ണും ബഹു.എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കാടുവീൽ താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈകൊണ്ട്

1. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയ്ക്ക് കൂറിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി കൃഷിക്കേണ്ടി പരുന്ന പി യഥ്യോ ഡി റോധുകളുടെ പട്ടികയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും ബഹു. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സബർപ്പിക്കുക
2. അകമാലി പദ്ധതിയ്ക്കായി നിലവിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രോത്രസ്ഥിന്റെ ന്യം അകമാലി പാലത്തിന് സമീപത്തേരയ്ക്ക് മാറ്റി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാലടി പ്രായോഗികത പറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനുസരിച്ച് പ്രായോഗികത പറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിലുള്ള പ്രാപ്താസ്ത റികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടബിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയശേഷം മാത്രം ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.
3. മലയാറ്റൂർ പദ്ധതിയിൽ നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയിൽ കൂടിവെള്ളിം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മേജിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെബനുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം.
4. പാരക്കടവ് പദ്ധതിയിലുള്ള (ടാൻസ്‌ഫോർമേഷൻ ഐ)തയും ദേശം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഫെബ്രുവരി 25 നകം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിനായി തയ്യാറാക്കുക.

ദേശം 4.30 ന് അവസാനിച്ചു.


ഒന്നാം ദാമിം