

പതിനാലാം കേരള നീയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിഹമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ -2776

17.06.2019-ലെ മറുപടി

കടമക്കടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

<u>ഫോറ്റോ.</u>	<u>മറുപടി</u>
എ.എസ്.എൻ	കെ. കൃഷ്ണകൃഷ്ണ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) കിഫബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടമക്കടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നവയന്ന ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിശദ മാക്കാമോ;	(എ) കടമക്കടി പഞ്ചായത്തിൽ കിഫബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നവയന്ന പ്രവർത്തി 31.05.2019 വരെ എക്ഷേഡം 80% പ്രവർത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ 51379 മീറ്റർ പെപ്പുകളിൽ നിലവിൽ 44182.5 മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാസ് കണക്കാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(ബി) പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എത്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായെന്ന് വ്യക്ത മാക്കാമോ?	(ബി) ചെറിയംതുക്കത് പ്രദേശത്ത് ചേന്തു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പെപ്പു ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ പ്രവർത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നാമില്ല.
(സി) പദ്ധതി എന്നതെക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി) ഈ പദ്ധതി കരാർ നിർബന്ധനകൾ പ്രകാരം 31.03.2019 തോന്തു പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 30.06.2019 - ന് മുൻപ് പൂർത്തികരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം.

Renuka Sankar
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ