

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
(പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:3160

18.06.2019-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം  
ശ്രീ.സജി ചെറിയാൻ

മറുപടി  
ശ്രീമതി. ജെ. മേഴ്സി കട്ടിത്തമ്പല  
(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും  
കൂടുവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

എ) ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ എത്ര പ്രവൃത്തികളാണ് നിലവിലുള്ളത്; വിവരിക്കാമോ;

എ) ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 7 റോഡു പ്രവൃത്തികൾക്ക് 340.10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി. ഇതിൽ 4 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ട് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ഒരു റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ		
നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	തോപ്പിൽ ചന്ത എണ്ണക്കാട് കോളനി റോഡ്	49.00
2	കോയിപ്പുറത്തുപടി - പെരുമ്പുഴക്കടവ് റോഡ്	47.00
3	ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്തിലെ ഫിഷർമെൻ കോളനി റോഡ്	64.70
4	പ്രായിക്കരക്കടവ് - കുളത്തറപ്പടി റോഡ്	11.90

ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ			
1	തൈത്തറപ്പടി മുതൽ പറക്കടവ് വരെയുള്ള റോഡ്	57.00	പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്
2	മേച്ചേരിൽ - കരവാളളിൽ എൻജിൻതറ റോഡ്	29.50	പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്
3	വല്ലംകടവ് - ചില്ലിതുരുത്ത് റോഡ്	81.00	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി) പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കാലതാമസം ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും വിവരണങ്ങളോടെ വിശദമാക്കാമോ?

പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. തോപ്പിൽ ചന്ത എണ്ണക്കാട് കോളനി റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തി 20/05/2017 ൽ ആരംഭിച്ചു. കരാർ പ്രകാരം 16/03/2018 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തി 06/02/2019 ലാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്.

വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശം ആയതിനാൽ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടു. കൂടാതെ പ്രളയംമൂലം റോഡിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും വീണ്ടും മെറ്റലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുകയും ചെയ്തു. തന്മൂലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടു.

2. കോയിപ്പുറത്തുപടി - പെരുമ്പുഴക്കടവ് റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തി 12/07/2017 ൽ ആരംഭിച്ചു. കരാർ പ്രകാരം 07/04/2018 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 30/12/2018 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വയലിന്റെ നടുവിലൂടെയുള്ള റോഡായതിനാൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം നേരിട്ടു. കൂടാതെ പ്രളയത്തിൽ ടി റോഡ് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതിനാൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. തന്മൂലം പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് കാലതാമസം നേരിട്ടു.

3. ഫിഷർമെൻ കോളനി റോഡ്  
 ടി പ്രവൃത്തി 05/04/2018 ൽ ആരംഭിച്ചു. കരാർ പ്രകാരം 04/04/2019 ൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവൃത്തി 20/04/2019 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4. പ്രായിക്കരപ്പടി - തൈത്തറപടി റോഡ്  
 ടി പ്രവൃത്തി 08/03/2019 ൽ ആരംഭിക്കുകയും 31/05/2019 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
5. തൈത്തറപ്പടി - പറക്കടവ് റോഡ്  
 ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 25/10/2018 ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. 08/05/2019 ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
6. മേച്ചേരിൽ കരവാളിൽ (എൻജിൻതറ) റോഡ്  
 ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 15/02/2019 ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് 27/03/2019 ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7. വല്ലംകടവ് - ചില്ലിതുരുത്ത് റോഡ്  
 ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ