

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4415 25.06.2019 ൽ മറുപടിക്ക്

വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. അനീൽ അക്കര

**ശ്രീ ജി സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും വിശദീകരിക്കുമോ;

എ) വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിരവധി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ 7 പാലങ്ങളുടെ സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ a) ROB അഥവാ b) പാതക്കാട് പാലം -I, c) പാതക്കാട് പാലം-II d) കട്ടൂർ പാലം e) മണിത്തറ പാലം f) വള്ളുവശ്ശി ROB, g) പനമ്പിള്ളി പാലം എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

2. വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ 6 പാലങ്ങളുടെ സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ a) വലിയ തോട് പാലം b) കൂപ്പ പാലം c) അത്താണി ROB, d) തോലൂർ പാലം e) പുഴയ്ക്കൽ പാലം II, f) മുളളറകായൽ പാലം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിരത്തു നിർമ്മാണത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2015-16- അത്താണി - മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പല റോഡുകളും പൂർത്തീകരിച്ചു അവാസനയിലാണ്. ആയതിനാൽ

മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പുതിയ റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ടെണ്ടർ വേരിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

2. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2017-18 - അത്താണി - മെഡിക്കൽ കോളേജ് - മുണ്ടത്തിക്കോട് റോഡിന്റെ 2/700 മുതൽ 5/500 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 500 മീറ്റർ കാന, 6 കൾവെർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രോസ്സ് ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഴ തുടങ്ങിയതിനാൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

3. എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് . കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണ്ണൂർ റോഡ് - വടക്കാഞ്ചേരി റയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷൻ വികസനം.

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ റോഡ് റീതി ഉദ്ദേശ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ എട്ടോളം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിന് അനുമതിക്കായി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ടി അനുമതി 2019 ജൂൺ മാസത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി തടസ്സമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലുള്ള കാന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്.

4. എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് 2017-18- കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണ്ണൂർ റോഡ് - റയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ രണ്ടാം ഘട്ടം- സാങ്കേതികാനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.

ബി) എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി തീർന്ന ബി) പ്രവൃത്തികളുണ്ടോയെന്നും അവ ഏതൊക്കെ യാണെന്നും ആയതിന്റെ തടസ്സങ്ങളെന്തൊ ക്കൊണ്ടെന്നും വിശദീകരിക്കുമോ;

എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി തീർന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും തന്നെ പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗത്തിന് കീഴിലില്ല.

നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി തീർന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:-

ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2015-16 അത്താണി - മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം.

ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പല റോഡുകളും പൂർത്തീകരിച്ചു അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പുതിയ റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ടെണ്ടർ വേരിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വാഴാനി ഡാം പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനായി കരാറുകാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വാഴാനി ഡാം പദ്ധതി പ്രദേശം ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കൈവശത്തിലായതിനാൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.

ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഗാറി നിർമ്മാണം:- ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പ്രാദേശികമായി എത്തിർപ്പുണ്ടാകുകയും കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ശേഷം നിർമ്മാണം

തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതു പ്രകാരം അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്താൻ തഹസീൽദാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും പലതവണ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും തഹസീൽദാർ ഇതുവരെ നടപടി ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.


സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവയുണ്ടോ എന്നും അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആയതിന്റെ തടസ്സങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദീകരിക്കുമോ?

സി) നിരത്തുവിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2018-19 - ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണ്ണൂർ റോഡ് ചെ .55/235 ടു 58/200 : സാങ്കേതികാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്തതിന്റെ ഡിഫക്ട് ലയണിംഗിറ്റി പീരിയഡ് 2019 ജൂലൈ മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. അത് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും.

2. എഫ് ഡി വർക്ക് 2018-19 - ഫ്ലഡ് റെക്വിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണ്ണൂർ റോഡ് ചെ 58/200 ടു 61/200:- സാങ്കേതികാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്തതിന്റെ ഡിഫക്ട് ലയണിംഗിറ്റി പീരിയഡ് 2019 ജൂലൈ മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. അത് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും.

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Construction of Ladies Hostel Phase II	30000000	AS No G.O (Rt.) No 792/2018/H&S FWD Dt.8/3/2018							TS Estimate under scrutiny.
Construction of Pay Ward Building Phase II	30000000	AS No G.O (Rt.) No 792/2018/H&S FWD Dt 8/3/2018							Economical structural design prepared as instructed in AS submitted for approval. TS estimate under preparation
Construction of Compound Wall Phase I	30000000	AS No G.O (Rt.) No.792/2018/H&S FWD Dt 8/3/2018							TS Estimate under scrutiny
Expansion of Building for Paramedical Education Facilities	20000000	AS No G.O (Rt.) No 792/2018/H&S FWD Dt 8/3/2018							The earlier approved location has been changed. New location to be approved by Principal and the existing old lab building there (hindrance) to be demolished for ensuring hindrance free before TS
Construction of 2nd floor of Daycare Chemotherapy ward for Chest Hospital	25000000	AS No G.O (Rt.) No 792/2018/H&S FWD Dt 8/3/2018							TS Estimate under scrutiny
Annual plan 2018-19 Construction of Library cum Auditorium at Govt Medical College Thrissur	100000000	AS No G.O (Rt.) No 2584/2018/H &FWD Dt 16/08/2018							Final architectural drawing to be obtained from architect. Soil investigation work tendered

1	Wajakkanchery	Lecture Hall Complex in GMCTCR- Providing wooden Gallery in the Newly Constructed Lecture Halls at Academic Block of Govt. Medical College Thrissur.	4210-03-105-36	200 L (EI-1 L & Electron- 20 L)	GO(Rt) No. 1806/16/H&FWD dtd 28.06 2016 Of H&FWD for 200L	ORDER No.TSR/2016-2017/2016/2915 Dated 30-09-2016 for 200L	29/16-17/SE/ RCC TSR Dtd 3 11.16	T.S Jayaprekash	18867745 47	15.12.2016	9 months	
---	---------------	--	----------------	---------------------------------	---	--	----------------------------------	-----------------	-------------	------------	----------	--


Previous contract work terminated. Since plan has not obtained from the architectural wing according to the requirements proposed by the Govt Medical College Authorities. Revised architectural drawing as per site limitations to be obtained from architect

(10)


Sl. No	L/A Constituency	Name of Project	Head of Account	Estimate Amount	A S No. , Date & Amount	T.S No. Date	Appoint ment No. & Date	Name of Contractor	Estimate PAC	Agreed PAC	Period of completion in months	Site Handled Over Date	Contract completion agreement Extended D O C	Actual D O C	Remarks
1	Wajakkanchery	Construction of Ladies Hostel Phase II		30000000	AS.No G.O.(Rt.)No 792/2018/H&FWD Dt.8/3/2018										Estimate submitted to U.P. wing for IS
2	Wajakkanchery	Construction of Pay Ward Building Phase II		30000000	AS.No G.O.(Rt.)No 792/2018/H&FWD Dt.8/3/2018										Economical structural design prepared as instructed in AS submitted for approval. IS estimate under preparation

10	Wadakkanchery	Construction of Multi purpose hall at Govt. Nursing college Thrissur.	4210-03-105-68 (Plan)	15000000/-	GO (Rt) No 2695/2017H&F WD TVM DT 28/09/2017												Approved structural design to be obtained from DRIQ. TS estimate under preparation
11	Wadakkanchery	Construction of ladies hostel for Govt. Dental college, MG Kavu, Thrissur	4210-03-105-31	2.15 crore	GO No. 2693/2017/ H&FWD dt. 28/09/2017												The recommendations from college authorities on draft architectural plan submitted to Chief Architect for final drawing
12	Wadakkanchery	GMCTCR-Establishment & Modernization of drug stores under DME-Construction of Central Ware house 2nd phase	8443-00-108-00	200L	Go(Rt)No2013/2 017/F&FWD dtd 20.9.2017	4827/20 18-19 dtd 01.02.2 019	K M Elias	15283909/-	14592575/-	12 months							Work tendered. SN issued

13. അസ്മതിവികസന ഫണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രന്ഥശാല നിർമ്മാണം- ഉടമ്പടി നം. 32/15-16/ഇഇ/ബി/ടിഎസ്
14. യൂണിറ്റി തീയതി 28.7.2016
15. വാടാനി ഡാം പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടവെർഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണം- ഉടമ്പടി നം.104/2015-16/ഇഇ/ബി/ടിഎസ്/ആറ്
16. തീയതി 01.01.2016.
17. വടക്കാഞ്ചേരി സർക്കിൾ എക്സൈസ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - ടി. പ്രവൃത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
18. വടക്കാഞ്ചേരി ഡിസ്ട്രിക്ട് എൽ.ഇ.ഇ. സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം - ടി. പ്രവൃത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
19. ജനറൽ സൂപ്പ്രിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എരിയ - റെനോവേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ റോഡ് സൈഡ് ബ്രിംഗ് ടു കണക്ട് റി നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ്. ശാന്തം
20. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഗവ: എൽ.പി.സ്കൂൾ അടാട്ട്, തൃശ്ശൂർ- പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


 സെൻ്റർ ഓഫീസർ

3	Wadakkanchery	Construction of Compound Wall Phase I		30000000	AS.No.G.O.(Rt.)No. 792/2018/H&FWD Dt.8/3/2018						Estimate submitted to CTS office for 15.
4	Wadakkanchery	Expansion of Building for Paramedical Education Facilities		200000000	AS.No.G.O.(Rt.)No. 792/2018/H&FWD Dt.8/3/2018						The earlier approved location has been changed. New location to be approved by Thiruvananthapuram and the existing old lab building there (hindrance) to be demolished for ensuring hindrance free path for BS.
5	Wadakkanchery	Construction of 2nd floor of Daycare Chemotherapy ward for Chest Hospital		25000000	AS.No.G.O.(Rt.)No. 792/2018/H&FWD Dt.8/3/2018						Estimate submitted to CTS office for 15.
6	Wadakkanchery	Construction of Multi purpose hall at Govt. Nursing college Thrissur	4210-03-105-68 (Plan)	15000000/-	G.O (Rt) No 2695/2017H&FWD TVM DT.28/09/2017						Approved structural details to be obtained from DSR. 15 estimate under preparation.
7	Wadakkanchery	Construction of ladies hostel for Govt.Dentalcollege .MG Kavuu, Thrissur.	4210-03-105-31	2.15 crore	G.O No 2693/2017; H&FWD dt. 28/09/2017						Approved structural details to be obtained from DSR. 15 estimate under preparation.


 Director, Government Engineering College, Thrissur