

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം
നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.444
04.02.2020 - ലെ മറുപടിക്ക്

ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്

<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ.എ.എൻ.ഷംസീർ	<u>മറുപടി</u> ശ്രീ.കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിലെ തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും അവയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
<p>ബി) ഇവയിൽ പൂർത്തിയാവാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആയത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

LAC ADS 2016-17 – Thalassery LAC- MLA- A.N.Shamseer

Sl.No.	Name of Work	Estimate Amount (in lakhs)	Present Status
1	Theatre Complex - General Hospital Thalassery	145	Completed
2	E.Narayanan Memorial auditorium at College of Engineering, Thalassery.	100	Completed
3	Ellarum Schoolinoppam- A comprehensive programme to provide digital facilities	50	Completed
4	ഗവ.കോളേജ് തലശ്ശേരി (ചൊക്ലി) താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിന് അനുബന്ധപ്രവർത്തികൾ	25	Completed
5	Installing High Mast & Mini mast light at 5 places in Thalassery	20	Completed
6	അംഗപരിമിതർക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം എന്ന പദ്ധതി	10	Completed
7	നെല്ല് ഉല്പാദനം - കോട്ടായി കൂലോം റോഡ് നവീകരണം	10	Completed
8	തിരുവങ്ങാട് ശിവരാമ ക്ഷേത്ര സമീപവും കതിരൂർ ശ്രീ കുറുബകാവു പരിസരത്തും ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	10	Completed.
9	Thalassery -Mukund Junction -Mattambram palli road Interlock	95	Completed
10	തലശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം	15	Completed
11	മാടപ്പിടികൾ കറ്റിവയൽ റോഡ് നവീകരണം .	10	Completed
12	3 highmast and 2 minimast lights in various places of Thalassery LAC	20	Completed
		510	

2017-18, 2018-19, 2019-20 പ്രവൃത്തികളും അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയും

Name of LAC - Thalassery LAC- Hon: MLA . Sri. A N Shamseer

- 2017-18

Sl. No.	Year	Name of the work & estimate amount	Local Body	Date of proposal	AS Number and Date	AS amount	Implementing Agency/ Officer	TS Number and Date	Agreement date	Expenditure	Current status
1	2017-18	മലബാർ കൃഷിസർവ്വേ സംസ്കൃത കാഞ്ഞിരപ്പു വിശ്രമ കേന്ദ്രം കെട്ടിടം - 1 കോടി	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി	15.11.2017	R.D/5/2302/17, 17.03.2018	99.87	Executive Engineer, PWD Building Division, Thalassery		8.8.18		90% Structural work completed
2	2017-18	ചൊക്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം നിർമ്മാണം - കോടി	ചൊക്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.11.2017	R.D/5/2300/18, 31.12.2018	99.99	Executive Engineer, LSGD Division, Kannur		ULCCS		Earth work
3	2017-18	ഇ. നാരായണൻ മെമ്മോറിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം പുരത്തീകരണം -	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	15.11.2017	R.D/5/1982/18, dated.17.12.18	135	Executive Engineer, PWD Building Division, Thalassery	701/2019-2020, dated.15.06.2019			Selection notice issued
4	2017-18	മിത്തലെ ചന്ദ്രാട് മിനി സ്റ്റേഡിയം ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയമായി ഉയർത്തുന്നത് -	പന്തമ്പുര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	04.01.2018	RD.5/181/18, dated.23.7.2018	50	Executive Engineer, LSGD Division, Kannur	92351/18-20	93/18-19, dated.26.12.19, A Bhasheer		finishing stage
5	2017-18	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചുങ്കം കൂടകളും റോഡ് ടാറിങ്ങ് - 10 ലക്ഷം	എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	08.03.2018	RD.5/609/18, dated,13.07.2018	10	Executive Engineer, LSGD Division, Kannur	94092/18-19	100/18-19, dated.5.01.2019, Piccoos		Work completed, Rectification needed, Bill not submitted
6	2017-18	ഷി ടോയലറ്റ് - 8 എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ തലശ്ശേരി നിരയാളകമണ്ഡലം	തലശ്ശേരി നിരയാളകമണ്ഡലം	13.07.2018	RD.5/527/18, Dated.28.12.18, Revised AS Dated.5.08.2019	14.90	Deputy Director of Education, Kannur				Chethavoor school structure completed, others work order issued

7	2017-18	എറഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പകൽ വിശ്രമകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	എറഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2.08.2018	RD.5/1937/18 Dated.21.12.18	23	Executive Engineer, LSGD Division, Kannur	112070/18-19	13/19-20 dtd.25.06.2019, V M Vineesh kumar	work started
8	2017-18	തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ്, മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ		10/8/2018	RD.5/2127/18 Dated.12.12.18	25.23	Executive Engineer, LSGD Division, Kannur		139/18-19 dtd.16.02.2019, KEL	Agreement executed, work Physically completed
9	2017-18	കുണ്ടാച്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക മിനിസ്റ്റേഡിയം ഗാലറി നിർമ്മാണം, മറ്റ് അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ	എറഞ്ഞോളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	10/8/2018	RD.5/2106/18 Dated.31.12.2018	24	Executive Engineer, LSGD Division, Kannur	111559/18-19	156/18-19 dtd.27.02.2019	Work started , worked stoped due to waterlogging issue at site
10	201718	High mast/lowmast light Thalassery LAC		25.02.2019		15	Executive Engineer, LSGD Division, Kannur			Letter forwarded to EE on 27.02.2019 and 31.05.2019, kel submitted estimate to EE on.1.11.19. Reminder sent on 13.12.2019
മോത്തം തുക						496.99				



 Executive Engineer, LSGD Division, Kannur (C)

MLADS - 2018-19

Hon : MLA A N Shamseer - Thalassery L A C

Sl. No.	Name of the work & estimate amount	Local Body	Date of proposal	As No & Date	AS amount	Implementing Agency/ Officer	TS Number & Date	Expenditure	Current status & reason for delay
1	ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണം	Chokli gramapanchayath	19.1.2019	RD.5/3033/19 dated 22.11.2019	99.99	Exicutive Engineer. LSGD Division Kannur			TS under preparation
2	കതിരൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ (ക്രീഫ്ബി)	Kathiroor G P	19.1.2019	RD.5/2428/19 Dated.05.10.2019	100	KITE, Thiruvananthapuram			A S forwarded to KITE, on 16.10.2019
3	വടക്കുമ്പാട് എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിന് ഗേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	എരഞ്ഞോളി	12.11.19	RD.5/2266/19 dated.26.12.2019	35	Exicutive Engineer. LSGD Division Kannur			TS under preparation
4	പന്നിന്നൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയാക്കണം	Panniyannoor	12.12.2019	RD.5/1844/19 Dated. 5.8.2019	70	Exicutive Engineer. LSGD Division Kannur			selection notice issued
5	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൃഷിഭവൻ, ഹെൽത്ത് സെന്റർ അംഗൻവാടി ഉൾപ്പെടുന്ന കോംപ്ലക്സ്	Thalassery municipality	12.02.2019	RD/5/1777/19 Dated. 26.12.2019	115	Secretary, Thalassery, Municipality			TS under preparation
6	New Mahe Grama panchayth Mini stadium renovation	New mahe Grama panchayath	12.07.2019		25	Exicutive Engineer. LSGD Division Kannur			letter forwarded for estimate to EE LSGD on 17.07.2019, Estimate is under preparation, Reminder sent on. 13.12.2019. AEXE reported that NOC required from Railway letter forwarded to Grama panchayath for the same
7	പാർസിക്കൂന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി തലശ്ശേരി നഗരസഭ	Thalassery municipality	3.9.19	R.D.5/2266/19 dated. 26.12.2019	10	Secretary, Thalassery, Municipality			TS under preparation

8	തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മോഡേൺ ബസ് വെയിറ്റിങ്ങ് ഷെൽട്ടർ		20.09.2019		28			Estimate received from EE on 16/01/2020, related documents are not received
9	തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ		9.08.2019		17	Executive Engineer, LSGD Division Kannur		Estimate received from EE on 27-12-2019, related documents are not received
					499.99			


 P. Development Control Officer (C)
 COLLECTOR'S OFFICE

MLAADS - 2019-20

Hon : MLA. Sri. A N Shamseer - Thalassery L A C

S. No.	Name of the work & estimate amount	Local Body	Date of proposal	As No & Date	AS amount	Implementing Agency/ Officer	TS Number & Date	Expenditure	Current status & reason for delay
1	Thalassery Government Hospital theatre complex completion	Thalassery municipality	27.09.19		20	Exicutive Engineer. PWD Building Division. Thalassery			Letter forwarded to Exicutive Engineer. PWD Building division, Thalassery for preparation of Estimate on 03.10.2019
2	Thalassery Government Hospital Ambulance and other implements	Thalassery municipality	27.09.2019		30				special sanction received from government on 19.12.19. letter forwarded to DMO on 21.01.2020 for estimate
3	Thalassery government Girls higher secondary school building construction	Thalassery municipality	27.09.2019		99	Exicutive Engineer. PWD Building Division. Thalassery			Letter forwarded to Exicutive Engineer. PWD Building division, Thalassery for preparation of Estimate on 04.10.2019
4	Chokli primary health centre building construction	Chokli grama panchayath	27.09.2019		75	Exicutive Engineer. LSGD Division. Kannur District Panchayath. Kannur			Estimate received on 16.12.19, for the completion of work require additional fund punchayath decided to meet the same from panchayath fund but it is against guidelines, hence clarrification is required from MLA before issuing Administrative sanction
5	Chundangapoyil Government higher secondary school building construction	Kathirur Grama Panchayath	27.09.2019	RD/5/2445/2019 Dated 29.01.2020	99	Exicutive Engineer. LSGD Division, Kannur District Panchayath. Kannur			AS issued on 29.01.2020
6	New Mahe Grama Panchayath kudumbaroghya kendhram Building construction	New Mahe Grama Panchayath	09.10.2019		50	Exicutive Engineer. LSGD Division, Kannur District Panchayath. Kannur			Letter forwarded to Exicutive Engineer. LSGD division Kannur for preparation of Estimate on 14.10.2019
7					373				

celin

[Signature]
Asst. Development Commissioner (G)
COLLECTOR'S OFFICE