

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 2249

11-02-2020 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ :

മറുപടി

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
(തുറമുഖവും മ്യൂസിയവും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കരാർ പ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്; വിശദമാക്കുമോ;

(എ) വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരാർ കമ്പനി നിർവ്വഹിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്
1	പുലിമുട്ട്	3100 മീറ്റർ
2	ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് & റിക്ലമേഷൻ	7.1 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ
3	കണ്ടെയ്നർ ബെർത്ത്	800 മീറ്റർ x 60 മീറ്റർ
4	കണ്ടെയ്നർ യാർഡ്	30 ഹെക്ടർ
5	തുറമുഖത്തിനായി ടൂളുകളുടെ യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ (ക്രെയ്നുകൾ, ടഗ് ബോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ)	കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രെയ്നുകൾ - 8 എണ്ണം ടഗ് ബോട്ടുകൾ - 4 എണ്ണം യാർഡ് ക്രെയിനുകൾ - 24 എണ്ണം
6	റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി	തുറമുഖത്തെ NH66 മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 2km നീളമുള്ള നാലുവരിപ്പാത.

(ബി) പ്രസ്തുത ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്; വിശദമാക്കുമോ;

(ബി)യും നാളിതുവരെയുള്ള നിർമ്മാണ പുരോഗതി ചുവടെ (സി)യും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) 2019 ഡിസംബർ വരെ ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും എത്ര ശതമാനം പ്രവർത്തനമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ; ശേഷിക്കുന്നവ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഇനി എത്ര സമയം ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ?

ക്രമ നമ്പർ	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്	നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചത്
1	പുലിമുട്ട്	3100 മീറ്റർ	20%
2	ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് & റിക്ലമേഷൻ	7.1 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ	40%
3	കണ്ടെയ്നർ ബെർത്ത്	800 മീറ്റർ x 60 മീറ്റർ	പൈലിംഗ്, ബീമുകൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രീകാസ്റ്റിംഗ് പണികൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	കണ്ടെയ്നർ യാർഡ്	30 ഹെക്ടർ	യാർഡിനാവശ്യമായ പേവർ ബ്ലോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	ഇറമുഖത്തിനായിട്ടുള്ള യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ (ക്രെയ്നുകൾ, ട്രാക്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവ)	കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രെയ്നുകൾ - 8 എണ്ണം	നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
		ട്രാക്ടറുകൾ - 4 എണ്ണം	3 ട്രാക്ടറുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മറ്റൊരു ട്രാക്ടറിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
		യാർഡ് ക്രെയ്നുകൾ - 24 എണ്ണം	നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
6	റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി	2 k m	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Completion Schedule കരാർ കമ്പനി നാളിതുവരെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം 2019 ഡിസംബർ 3 ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 3 മാസം പിഴ ഇല്ലാതെയും തുടർന്ന് 6 മാസം പിഴയോടുകൂടിയും ക്യൂറിംഗ് പീരിഡിന് കൺസഷൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കമ്പനി പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ