


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പാതയാർപ്പണം സമേചനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം റോ. 518

03.03.2020-ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

എല്ലാ ജില്ലയിലും മൾട്ടിപർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റോർജിയം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.വി.ധി.സതീഷൻ	ശ്രീ.ഐ.പി.ജയരാജൻ
	വ്യവസായവും കായികവും യൂജനകാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി
(എ) പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഓരോ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റോർജിയം നിർമ്മിക്കുമെന്ന 2016-17 ലെ ഘൂർക്കിയ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്:	(എ), (ബി) & (സി) 2016-17 ലെ ഘൂർക്കിയ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഓരോ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റോർജിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഭാഗമായി 11 ജില്ലകളിലെ പദ്ധതികളുടെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി കിഫ്പിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ആയതിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20.02.2020 വരെ ആകെ 383.49 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്പി അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ആയതിൽ 11.66 കോടി രൂപ ഇതുവരെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിഫ്പി അംഗീകാരം ലഭിച്ച 9 പദ്ധതികളിൽ 4 പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും 5 പദ്ധതികൾ ടെണ്ടിംഗിൽ വിവിധ റബ്ടങ്ങളിലുമാണ്. പതിനാല് ജില്ല സ്റ്റോർജിയങ്ങളിൽ കിഫ്പിയിൽ സമർപ്പിക്കാനെല്ലാം മൂന്ന് പദ്ധതികളിൽ ഒരുണ്ടത്തിൽ ഡി.പി.ആർ, എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്‌കോ തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്. 2 പദ്ധതികൾ സ്ഥല സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടനിവയ്യാണ്. 14 പദ്ധതികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി) ഇതിനായി കിഫ്പിയിൽ നിന്നും എന്ത് തുക അനുവദിച്ചവെന്ന് 20.2.2020 വരെ എന്ത് തുക ചെലവഴിച്ചവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	
(സി) നീലവിൽ എത്ര സ്റ്റോർജിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും അവ എന്തൊക്കെ ജില്ലകളിലാണെന്നും ശ്രേഷ്ഠിക്കുന്നവയുടെ നിർമ്മാണം എന്ത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിശദമാക്കുമോ?	


സെക്രജറി ഓഫീസർ

കിഫ്പി സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന 14 ജില്ലാ റോഡ് റൈഡ് അസോസിയേഷൻ

നം	ജില്ല	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ബന്ധാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	കിഫ്പി അംഗീകാരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
I-ജില്ലാ റോഡ് (14 എസ്റ്റ്)					
1	തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം തോമസ്സ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	58.47	34.26	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കൊല്ലം	കൊല്ലം ജീസ്പ്രസ് സുരേഷ് ബാബു ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	40	42.72	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സാങ്കേതിക പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.
3	പത്തനംതിട്ട	പത്തനംതിട്ട ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	40	-	പദ്ധതിക്കാരി പരിശോധിച്ചു പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പൽ റോഡ് റൈഡ് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി കോൺ മൺഡലത്തിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യ മായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ ഉദയകുമാർ ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	40	41.47	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 18% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കോട്ടയം	കോട്ടയം സുസൻ മേഖിൽ തോമസ് ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	38.19	-	ചീഞ്ചവനത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി പ്രദേശം കായിക യൂവജനകാര്യാലയത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മാറ്റാശ്രം നടന്നുവരുന്നു.
6	ഇടുക്കി	ഇടുക്കി കെ.പി.തോമസ്സ് ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	40	33.779	പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
7	എറണാകുളം	എറണാകുളം ജീസ്പ്രസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	40	32.55	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ടെണ്ടർ അക്സപ്പ്രൈസ് കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
8	തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ വിജയൻ ഇൻഡോർ റോഡ് റൈഡ്	70.56	56.01	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 20% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് കെ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റൂഡിയോ	40	-	നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
10	മലപ്പുറം	മലപ്പുറം പി. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റൂഡിയോ	45	35.48	രാജീവഗാന്ധിപ്പാർക്ക് സിംഗാൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റൂഡിയോ
11	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ഒളിസ്പീഡ് റഫാൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റൂഡിയോ	60	-	04.02.2020ന് കാര്യക്രമാവധി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷക്കയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്റ്റൂഡിയോ പക്കിടപ്പാറയിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള സാധ്യതാ പരിശോധന നടത്തുവാൻ കിട്ടുകോണ്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
12	വയനാട്	വയനാട് സി.കെ. ബാംകാരനാമൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റൂഡിയോ	42.19	36.88	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 32% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റൂഡിയോ	48.18	41.02	ഒണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സാങ്കതിക പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.
14	കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ് എ.ആർ.സി. കുഷ്ണൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റൂഡിയോ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	29.322	ഒണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. സാങ്കതിക പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു.

So