

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 872

04/03/2020-ലെ മറുപടി

ജലവിതരണം, സ്വീവറേജ് പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം	മറുപടി
<p>ശ്രീ.സി. ദിവാകരൻ ശ്രീമതി ഇ.എസ്.ബിജിമോൾ ശ്രീ.ഇ.കെ.വിജയൻ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ പി</p>	<p>ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>
<p>എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം നബാർഡ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ, ദേശീയ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കീഫ്ബി എന്നീ സാമ്പത്തിക സ്ത്രോതസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം നബാർഡ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ, ദേശീയ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നീ സാമ്പത്തിക സ്ത്രോതസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p>കീഫ്ബി സാമ്പത്തിക സ്ത്രോതസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
<p>ബി) ഈ പദ്ധതികൾ വഴി അധികമായി ഉല്പാദിപ്പിച്ച കുടിവെള്ളത്തിന്റെയും പുതുതായി നൽകിയ വാട്ടർ കണക്ഷനുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>ബി) ഈ പദ്ധതികൾ വഴി 456 ദശലക്ഷം ലിറ്ററോളം കുടിവെള്ളം അധികമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികൾ വഴി 98,736 വാട്ടർ കണക്ഷനുകളും പുതുതായി നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതിയായ അമൃതിലൂടെ അനുമതി ലഭിച്ച ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>സി) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതിയായ അടൽ മിഷൻ ഫോൺ റെജുവനേഷൻ ആന്റ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ (അമൃത്) പദ്ധതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, തൃശ്ശൂർ, ഗുരുവായൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ 9 നഗരങ്ങളിലായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി പ്രകാരം 1096.77 കോടി രൂപയുടെ 168 കുടിവെള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല കേരള ജല അതോറിറ്റിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവയുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>

<p>ഡി) അമൃത് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കൊല്ലം എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ സീവറേജ് സംവിധാനങ്ങൾക്കായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>ഡി) അമൃത് പദ്ധതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന 159.66 കോടി രൂപയുടെ 112 സീവറേജ് പ്രവർത്തികളിൽ 120.79 കോടി രൂപയുടെ 94 പ്രവർത്തികൾക്ക് കരാർ നൽകി. ഇതിൽ 17.33 കോടി രൂപയുടെ 63 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p>അമൃത് പദ്ധതിയിൽ, കൊല്ലം നഗരത്തിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കരീപ്പുഴയിൽ 12 MLD ശേഷിയുള്ള മലിന ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ (ഭരണാനുമതി തുക - 30 കോടി) പ്രവർത്തിയാണ്. കേരള ജല അതോറിറ്റി ടി പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>അമൃത് പദ്ധതിയിൽ, കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എളംകുളത്ത് 5 MLD ശേഷിയുള്ള മലിന ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ (പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി തുക - 16.52 കോടി) പ്രവർത്തിയാണ്. കേരള ജല അതോറിറ്റി ടി പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ പേരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി കേസ് നിൽനിൽക്കുന്നതിനാൽ കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല.</p>
--	--

Renuka Sankar
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Schemes completed during 2016-17				
Sl. No.	Name of Scheme	Name of District	Category	AS Amount
1	WSS to Kollam Corporation-Shortage of water in Sasthamcottah Lake-Alternate measures for drawing water from KIP Canal	Kollam	DRW	120
2	JICA Assisted Water Supply Project - Supplying water to ESIC, Medical College, Parippally(Deposit Work)	Kollam	Deposit Work	319.64
3	WSS to Pandalam Panchayat	Pathanamthitta	NABARD	1372.27
4	RWSS to Veliyannoor & Uzhavoor Pts (2013-14)	Kottayam	NRDWP	400
5	Kaduthuruthy & adjoining villages - Veliyannoor area	Kottayam	NRDWP	190
6	Kaduthuruthy & adjoining villages - Njeezhoor area	Kottayam	NRDWP	300
7	CARWSS to Mannar, Kurattissery, Chennithala & Thripperumthura Villages	Alappuzha	Rural	602.9
8	NRDWP - Rural WSS to quality affected habitations in K.S. Mangalam village in Kottayam District	Ernakulam	NRDWP	975
9	NRDWP-(ARWSS) Manimalakunnu SC Colony Drinking Water Supply Scheme in Thirumarady Panchayat	Ernakulam	NRDWP (District Collector Ernakulam)	
10	NRDWP - Rural WSS to quality effected habitation of Chempu village - Supplying and laying distribution lines in the uncovered area in Chempu Panchayath	Ernakulam	NRDWP	350
11	WSS to Manalur, Karamukku and adjoining village	Thrissur	RWSS	541
13	WSS to Anakkara, Pattithara & Kappur - Phase I	Palakkad	NRDWP	1500
14	WSS to Munnad Bedadka and Kuttikole villages	Kannur	ARP	700
15	LAC ADF of Sri.KrishnanMLA, in Payyannur LAC water supply scheme to Puthur in Karivellur Paralam Grama panchayath in Kannur District construction of 4m dia intake well cum pump house, construction of 20,000 ltr capacity OH Tank -laying pumping main and distribution system -supply and erection and commissioning of 10HP pump set 2 nos.	Kannur	LAC ADF	40

16	CWSS to Moorkanad & Adj. Villages – Ph – IV - Koottilangadi Village	Malappuram	ARP/NRDWP	600
17	CARWSS to Moorkanad & Adj. Villages – Ph – II – Kuruva Village	Malappuram	ARP/NRDWP	625
18	CARWSS to Moorkanad & Adj. Villages – Ph – I – Moorkanad Village – High level Zone – Part – II	Malappuram	ARP/NRDWP	193
19	CARWSS to Moorkanad & Adj. Villages – Earamarked funding	Malappuram	ARP/NRDWP	95
20	ARWSS to Moorkanad & Adj. Villages – Phase – III	Malappuram	ARP/NRDWP	630
21	NRDWP – WSS to Cheekode & Adj. Villages	Malappuram	ARP/NRDWP	2000
22	Aug. of WS to Kolachery – Enhancement of Coverage	Kannur	ARP/NRDWP	900
23	NRDWP - RWSS to quality affected habitations of Thalayazham in Kottayam Dist	Kottayam	ARP/NRDWP	860
24	NRDWP-WSS to Vorkady and adjoining villages-Balance work	Kasargod	ARP/NRDWP	533
25	WSS too Amalapuram and Thattupara in Ayyampuzha Panchayath	Ernakulam	ARP/NRDWP	262
26	Arwss to Kaviyoor – Kunnamthanam Phase 1	Pathanamthitta	ARP/NRDWP	944.54

List of completed / Commissioned Schemes (2017-18)				
Sl. No.	Name of Scheme	District	Category	AS amount
1	Comprehensive Water Supply scheme to Kilimanoor, Pazhayakunnumel and Madavoor panchayaths.	TVPM	State Plan	3100
2	Water Harvesting for the sustainability of Vandichira pond- Renovation of RWSS to Parassala	TVPM	NRDWP	244
3	19th SLSSC scheme-Sustainability of Water sources- Renovation of Anatazhchira in Andoorkonam Grama panchayath. - Phase II	TVPM	NRDWP	441
4	WSS to Karalam panchayat in Mukundapuram Taluk of Thrissur District .	Thrissur	NRDWP	1050
5	XX th SLSSC 2014-Augmentation of WSS to Nellaya and Kulukkallur panchayath. Extension of distribution line to Zone I & II	Palakkad	NRDWP	900
6	ARWSS to Ettumanoor and adjoining 9 Villages Phase I&II	Kottayam	NRDWP	4872.43
7	WSS to Erumeli panchayath	Kottayam	STATE PLAN	5300
8	NRDWP - providing water supply arrangements to hilly areas of Kumily Grama Panchayath	Idukki	NRDWP	900
9	UIDSSMT-WSS to Ambalppuzha	Alappuzha	NRDWP	5959
10	NRDWP- WSS to Nooranad Chunakkara – Ph 1	Alappuzha	NRDWP	720
11	NRDWP- WSS to Nooranad Chunakkara – Ph 2	Alappuzha	NRDWP	425
12	NRDWP-WSS to Madayi	Kannur	NRDWP	586
13	WSS to Thrikkovilvattom & Nedumpana Panchayaths (Part) Phase I	Kollam	NRDWP	1000
14	RWSS to Pattazhy and Pattazhy Vadakkekara	Kollam	NRDWP	1340
15	WSS to Mylom -Thalavoor-Pidavoor	Kollam	NRDWP	2005
16	CWSS to Panavoor-Pullampara-Balance Distribution	TVPM	NABARD	571

2018-19

List of completed schemes 2018-19				
Sl.No.	District	Name of Scheme	Catogery	AS Amount in Lakhs
1	TVPM	CWSS to Panavoor Pullampara and Vembayam Pt. Disribution system Zone I,II,III,IV & V	NABARD	571
2	Kollam	WSS ti Mylam Thalavoor and Pidavoor village	NRDWP	2005
3	Kollam	WSS to Pattazhy and Pattazhy Vadakkekara village	NRDWP	1340
4	Kollam	RWSS to Thrikkovilvattam and Nedumpana Pt.	NRDWP	1000
5	Kollam	WSS to Karyara in Vilakkudy Pt.	STATE PLAN	295
6	Pathanamthitta	WSS to Ayiroor – Kanjettukara – Ph I	NRDWP	1400
7	Kottayam	ARWSS to Kanjirappally, Elikulam and Chirakkara Pt. Distribution	NRDWP	1722
8	Kottayam	UWSS to Kottayam Municipality – Replacing existing dilapidated AC pipe	STATE - PLAN	3515
9	Kottayam	Kaduthuruthy and adj. Villages – Uzhavoor area	NRDWP	300
10	Kottayam	Rural water supply to Udayanapuram (Vadakkemuri and Naduvile part villages) in Kottayam Dist.	NRDWP	800
11	Idukki	Providing water supply arrangements to hilly areas in Peerumedu and Vandiperiyar Pt.	NRDWP	900
12	Idukki	NABARD aided WSS to Edavetty villages	NABARD	1700
13	Idukki	RWSS to T V Puram Pt. (Vaikom Part) village in Kottayam Dist	NRDWP	253
14	Idukki	NABARD aided WSS to Udumbannoor,Karimannoor,Kodukulam andVannappuram Villages	NABARD	1200
15	Idukki	WSS to Purappuzha and Manakkadu Pt.	NRDWP	3000
16	Idukki	2017-18 Optimization of Production and Transmision – extension of WS to Kumily	STATE PLAN	800
17	Idukki	Extension of water supply to hilly areas of Kumily GP in Idukki	NRDWP	900
18	Idukki	Aug. of Kumily WSS	NRDWP	1200
19	Idukki	Extension of WSS to hilly areas of Peruvanthanam and Kokkayar Pt. In Idukki	NRDWP	700
20	Thrissur	UIDSSMT – Guruvayoor – Chavakkad	UIDSSMT	5055
21	Thrissur	UWSS to Ollur – Edakkunni Census Town	UWSS 105	1150
22	Palakkad	CWSS to Peringottukurissi – Kuthannur Ph II	STATE PLAN OPTIMIZATION	600
23	Palakkad	Aug. of Nenmara Ayilur and Melarcode – Ph I	NRDWP	1100
24	Palakkad	WSS to Kuzhalmannam, Kannadi and Thenkurnissi Ph I	NRDWP	1500

2018-19

25	Palakkad	WSS to Kuzhalmannam, Kannadi and Thenkurrissi Ph II	NRDWP	700
26	Malappuram	Rehabilitation and moderisation of WSS to Urakam Vengara Pt.	Jalanidhi- II	1956
27	Kannur	WSS to Madayi Pt.	NRDWP	586
28	Kannur	WSS to Kuthuparamba Municipality	SAARK	5300
29	Kannur	WSS to Pattiyam & Kottayam census town	SAARK	2700
30	Kannur	NABARD – Tranche – 22 Mini WSS to Pattuvam and adj. Villages Balance works in Ph -I	NABARD	1495
31	Kannur	WSS to Belur and adj. Villages	SAARK	1700
32	Kannur	WSS to Chengala Muliar Madhur Morgal Puthur Pt. PH - I	NRDWP	1980

List of completed schemes – 2019-20				
Sl.No	Name of scheme /work	District	Category	AS Amount in Lakhs
1	WSS to Elanthoor & Mallappuzhassery villages Ph II laying distribution system & constn.of WTP	PTA	NRDWP	867
2	RWSS to Elanthoor & Mallappuzhassery village source sustainability improvement works for source and intake well cum pump house	PTA	NRDWP	58.5
3	CRWSS to Nedumpuram, Niranam, Kadapra and Peringara Pt. In Pathanamthitta Dist.	PTA	NRDWP	2700
4	WSS to Manarcadu Pt.- Aug Ph I	KTM	State Plan-2017-18	108
5	NRDWP – RWS to Thalayolaparambu Pt. (Vadayar village)	Kottayam	NRDWP	840
6	WSS to Velliyamattom	Idukki	NRDWP	2000
7	RWSS to Kattoor – Padiyur and Poomangalam	Thrissur	NABARD – 17	2789
8	NRDWP-18 th SLSSC-2012-Augmentation of Pavaratty Regional WSS- covering 10 panchayaths in Thrissur and Palakkad dist - construction of 12m dia intake well cum pump house, foot bridge and control panel room - Package I, providing 33 MLD tube settler clarifier type WTP- Package IV.	Thrissur	ARWSS – 10	1725
9	Augmentation of water supply scheme to Peruvemba Grama Panchayats in Chittur Taluk of Palakkad District. (28/7/2019)	Palakkad	NRDWP	500
10	CWSS to Elappully , Nalleppully , Perumatty and Pattenchery panchayath. Phase-I	Palakkad	State Plan	1170
11	WSS to Kannamangalam Gp	Malappuram	NRDWP	1000
12	Ph II laying distribution	Malappuram	NRDWP	1400
13	WSS to Thazhekode and Aliparambu panchayaths in Malappuram district - phase 1	Malappuram	NRDWP	750
14	NABARD Assisted WSS to Mananthavady, Edavaka and Nalloomadu Villages (RIDF – XVII)	Kozhikode	NABARD – 17	2368
15	WSS to Kalliyottukunnu(Ward No.03) in Mananthavady Pt.	Kozhikode	NRDWP	128
16	Endosulphan hit area – WSS to Kayyur Cheemeni Pt.	Kannur	NABARD – 17	1000
17	Wss to Madikkai-Renovation of intake structure, supplying and laying raw water pumpng main from intake well to treatment plant,const. of TP 3.00 MLD, supplying and laying clear water gravity main,const of additional service reservoir,supplying and laying dist. net work, supply and erection,trial running commissioning and mace of pumpset	Kannur	Kasargod package	700

18	Augmentation of Water Supply Scheme to Kunnathukal Panchayath - Phase - II - Design, Construction and Commissioning of 9.15 LL capacity OHSR at Kottukonam , Supplying and Laying of 400 mm DI K9 pipe for Inter connection with existing Distribution lines at Kottukonam	Thiruvananthapuram	State Plan	380
19	WSS to Mallappally, Anicadu and Kottangal Pt. Ph I	PTA	NABARD	798

Ranjitha Sankar
02/01/2018

KIIFB-2016-17-Completed Schemes		
Sl No	Name of the Project	Sanctioned Amount by KIIFB (Rs. in crore)
1	Augmentation of Urban Water Supply to Shornur Municipality and Vaniyamkulam Panchayath	35
2	Augmentation of WSS to Dharmadam panchayath in Dharmadam Constituency	16.5
3	WSS to Kottayam Census Towns - Strengthening of Distribution system in Thalassery Taluk of Kannur District	12
4	Distribution Line Extension from ongoing WSS to Mananthavady, Edavaka and Nallooradu villages in Wayanad District	18
5	WSS to Ambalappara Panchayath in Ottapalam Taluk, Palakkad District - Phase I	10
6	Comprehensive WSS to Thachanattukara, Alanallur and Kottopadam panchayaths in Mannarkkad taluk in Palakkad District.	22
Total		113.5

Renuka Shankar
 01/01/2017

അമൃത് പദ്ധതി - കടിവെള്ള പ്രവർത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അണാനുകൂലിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഉദ്ദേശ്യത്തെ അവസ്ഥ
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ			
1	അരുവിക്കരയിലെ 75 MLD പുതിയ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ നിർമ്മാണം.	70.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2	വെള്ളയമ്പലം, പോങ്ങോമുക്ക്, കവടിയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ട്രാറ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ നിർമ്മാണം	1.75	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
3&4	തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ സ്ട്രാറ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - ഒന്നാം ഘട്ടം & രണ്ടാം ഘട്ടം	2.29	ടി പ്രവർത്തി 2 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച്, രണ്ടിനും വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. ഇതിൽ 1 എണ്ണം പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ഫ്ലോ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.	7.50	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
6	തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ പഴയ കേടുവന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെയും സർവീസ് കണക്ഷനുകളുടെയും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (ഒന്നാം ഘട്ടം)	15.00	ടി പ്രവർത്തി 32 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയെല്ലാം തന്നെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. ഇതിൽ 22 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി. ഒരു പ്രവർത്തി PWD റോഡ് കട്ടിങ് അനുവാദം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ പണി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
7	തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ പഴയ കേടുവന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെയും സർവീസ് കണക്ഷനുകളുടെയും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (രണ്ടാം ഘട്ടം)	2.50	ടി പ്രവർത്തി 7 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി.
കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ			
1	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ പഴയ കേടുവന്ന എ.സി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി പഴയോട് കഴി ജലസംഭരണിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലെ അമ്മൻനട ഡിവിഷനിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ		ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
2	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ മാടൻനട ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോളയത്തോട് ജങ്ഷൻ വരെയുള്ള 250 മീറ്റർ DI K-9 പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ		ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
3	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ പഴയ കേടുവന്ന എ.സി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി, പാർവതി മില്ലിനടുത്തുള്ള ജല സംഭരണി മുതൽ ആണ്ടമുക്കം, താമരകുളം, കണ്ടോൻമെന്റ് ഏരിയ വരെ, ചിന്നക്കട മുതൽ മുണ്ടക്കൽ ബീച്ച് വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ.	6.59	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
4	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഡിവിഷനുകളിൽ കടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 110 എം.എം പി.വി.സി - 2500 മി, 90 എം.എം പി.വി.സി - 4500 മി സ്ഥാപിക്കൽ.		ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
5	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഡിവിഷനുകളിൽ കടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - കേടായ പമ്പ് ഹൗസിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ.		ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
6	ആനന്ദവല്ലഭപുരം ബ്യൂസ് പമ്പ് ഹൗസിൽ 50HP / 75HP വി.ടി പമ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ.		ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
7	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ട്യൂബ് വെൽ പമ്പ് ഹൗസിൽ ക്ലോറിനേറ്റർ സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥാപിക്കൽ		ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇംപ്ലൈമെന്റേഷൻ അവസ്ഥ
8	ആനന്ദവല്ലേശ്വരം ബസ്സ്റ്റർ പബ് ഹൗസിൽ 100 കി.ഗ്രാം ക്ലോറിൻ സിലിണ്ടറുള്ള ക്ലോറിനേറ്റർ സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥാപിക്കൽ		ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
9	പുതിയ സർവീസ് കണക്ഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ (ഒന്നാം ഘട്ടം)	7.00	7565 എണ്ണം പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകി. പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന്റെ ജലവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	92.08	ഈ പ്രവർത്തി 6 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 4 എണ്ണത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി (ഇതിൽ ഒരേണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി). ബാക്കി 2 പ്രവർത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യും.
11	പുതിയ സർവീസ് കണക്ഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - (രണ്ടാം ഘട്ടം)	7.90	ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി			
1	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നവീകരണം (ഘട്ടം -1)	33.9	ടി പ്രവർത്തി 8 പാക്കേജ് ആയി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 6 എണ്ണത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. ഇതിൽ 1 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയതും 4 എണ്ണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പണി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ 2 പ്രവർത്തികൾക്ക് പുനർദർശനം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നവീകരണം (ഘട്ടം -2)	56.87	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. KRFB റോഡ് കട്ടിങ് അനുവാദം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
3	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നവീകരണം (ഘട്ടം -3)	58.13	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. KRFB റോഡ് കട്ടിങ് അനുവാദം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ			
1	കരുവേലിപ്പടി മുതൽ കൂവപ്പാടം വരെയുള്ള 525mm പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	3.65	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	കരുവേലിപ്പടിയിൽ 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഭൂതല ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം.	3.20	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
3	പഴയ 250 മില്ലി മീറ്റർ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് മാറ്റി പകരം 300 മില്ലി മീറ്റർ ഡി. ഐ കെ - 9 പൈപ്പ് കോളുരുത്തി റോഡിലൂടെ സ്ഥാപിക്കൽ	0.82	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
4	പണയിറ്റ് കുറുപ്പൻ റോഡിന്റെ ഇറ്റ വശങ്ങളിലുള്ള കോടയ 100 mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 160 mm പി.വി.സി റൈഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	1.75	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
5	വള്ളത്തമ്പലം മുതൽ രവിപുരം വരെ 100 മില്ലി മീറ്റർ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 160 മില്ലിമീറ്റർ, 110 മില്ലിമീറ്റർ പി.വി.സി പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	0.66	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അണുനമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
6	അരൂർ എടക്കാച്ചി പാലത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റം മുതൽ ഇടക്കാച്ചി ജലസംഭരണി വരെ 450 മീറ്റർ, ഡി. ഐ കെ- 9 പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	1.67	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
7	മരട് ജല ശുദ്ധീകരണ ശാല മുതൽ തമ്മനം പമ്പ് ഹൗസ് വരെയുള്ള 500 മീറ്റർ, ഡി. ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	16.5	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. PWD, NHAI റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാക്കി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
8	കുതിക്കടവ് മുതൽ എളങ്കുളം, ചെട്ടിപ്പിറ, പൊന്നരുന്നി പ്രദേശങ്ങളിലും ചക്കരപരമ്പ് പ്രദേശത്തും വിതരണ ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	3.65	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു .
9	പച്ചാളത്ത് 17 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെയും 2.5ലക്ഷം ലിറ്റർ ഭൂതല ജല സംഭരണിയുടെയും നിർമ്മാണം.	7.75	ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
10	മേരാമ്പലിൽ 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെയും 2ലക്ഷം ലിറ്റർ ഭൂതല ജല സംഭരണിയുടെയും നിർമ്മാണം.	7.75	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
11	തേവരയിൽ 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം.	5.6	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
12	തമ്മനം പമ്പ് ഹൗസ് മുതൽ കടവത്തു ജല സംഭരണി വരെ 500 മീറ്റർ ഡി. ഐ പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ.	7.76	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു .
13	കുതിക്കടവ് മുതൽ പച്ചാളത്തെ നിർമ്മിപ്പു 17 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണി വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	10.7	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു .
14	ഇടക്കാച്ചിയിൽ 13 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം.	6.00	ടി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
15	കരുവേലിപ്പടിയിൽ 25 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം	11.65	ടി പ്രവർത്തിയുടെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
16	കല്ലിൽ 40 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം	15.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു .
17	പെരുമാന്തൂർ മുതൽ രവിപുരം വരെ 400 മീറ്റർ, ഡി. ഐ കെ- 9 പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	4.40	ടി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ടി റോഡിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ പ്രായോഗിക സ്വീകൃതമല്ലാത്തതിനാൽ പണി ഇടരാൻ സാധിച്ചില്ല.
18	കേടായ സർവീസ് കണക്ഷനുകളുടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ -5000 എണ്ണം	5.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു .
തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ			
1	കേടായ മീറ്ററുകളുടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	3.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ബൾക്ക് റ്റോ മീറ്റർ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	1.00	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
3	പീച്ചി ഡാം മുതൽ 36 MLD ജലശുദ്ധീകരണശാലയിലെ ഏയ്റേറ്റർ വരെ 700 മീറ്റർ, ഡി. ഐ K9 പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	1.00	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
4	കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തൽ - പഴയ എ.സി / പ്രിമോ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ പിവിസി, ഡി.ഐ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	14.40	ഈ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
5	കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്ത് നിലവിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭരിച്ച പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം	0.55	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അണാനമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇരുപ്പാഴത്തെ അവസ്ഥ
6	കൂർക്കോഞ്ചേരി മേഖലയിലേക്കുള്ള ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ് നവീകരണം - 400 മില്ലിമീറ്റർ ഡി.ഐ കെ -9 പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, പഴയ 700 മില്ലിമീറ്റർ പ്രിമോ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ 700 മില്ലിമീറ്റർ ഡി.ഐ കെ -9 പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, നിലവിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച പമ്പുകൾ മാറ്റി 65HP സെൽട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.	3.41	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
7	നിലവിലുള്ള സ്ലീമുകൾ പൂർത്തിയാക്കൽ - ഒല്ലൂർ -20 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും	11.40	ഈ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
8	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഒല്ലൂർ സോണിൽ 3 MLD ജല ശുദ്ധീകരണശാലയുടെയും ജല സംഭരണിയുടെയും നിർമ്മാണവും പംമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കലും .	6.00	ടി പ്രവർത്തിക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
9	പീച്ചിയിൽ 20 MLD പുതിയ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ നിർമ്മാണം.	17.30	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്ത് കോടയ എ. സി പൈപ്പുകൾ മാറ്റി DI K -9 & PVC പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	12.95	ഈ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
11	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ വിവിധ വിതരണ ലൈനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ - പാർട്ട് 1	8.00	ഈ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ വിവിധ വിതരണ ലൈനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ - പാർട്ട് 2	17.00	ഈ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
13	കിഴക്കുപാട്ടുകര ജല സംഭരണി മുതൽ നെല്ലിക്കുന്ന് വരെ വിവിധ വിതരണ ലൈനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ	6.00	ഈ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
14	പട്ടിക്കാട് 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ പീച്ചി ജലശുദ്ധീകരണ ശാല വരെ പവർ ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ	3.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
15	ആന പ്ലാറിൽ 10ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണി നിർമ്മാണവും ചേരൂർ 5LL ഭൂതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.	8.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
16	ആനപ്ലാറ വില്ലേജ് പ്രദേശത്ത് വിവിധ വിതരണ ലൈനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ	5.80	
17	കട്ടനല്ലൂരിലെ 5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.	8.00	ഈ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
18	പീച്ചിയിൽ റെറ്റാടിംഗ് ഇൻ ടേക്ക് സൂക്ഷ്മർ സ്ഥാപിക്കൽ	5.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
ഗുരുവായൂർ മുനിസിപാലിറ്റി			

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അനുബന്ധ ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1	ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജല വിതരണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ഗുരുവായൂർ ടൗണിലും പുക്കോട് പ്രദേശത്തും വിവിധ വിതരണ ലൈനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ	13.72	ഈ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
2	ഗുരുവായൂരിൽ 10 ക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.	15.50	ഈ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു; PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
3	ഗുരുവായൂരിൽ ജലവിതരണ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (ഘട്ടം -2)	77.18	ടി പ്രവർത്തി 2 പാക്കേജുകളായി വിഭജിച്ച് പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
4	തൈക്കാട് പ്രദേശത്ത് വിവിധ വിതരണ ലൈനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ	10.00	ഈ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
5	പുക്കോട് 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.	19.68	ഈ പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി			
1	പുത്തൂർ Jn നിന്നും മുത്തൻതറ ജല സംഭരണി വരെ 600 മില്ലി മീറ്റർ ഡി-ഐ കെ 9 - പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	5.44	ടി പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
2	മുത്തൻതറ മുതൽ കൽമണ്ഡപം വരെ പുതിയ 450 മില്ലി മീറ്റർ DI-K9 പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	4.56	ടി പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
3	മലമ്പുഴ ജലശുദ്ധീകരണ ശാല മുതൽ മാട്ടമന്ത വരെ 600 മില്ലി മീറ്റർ ഡി-ഐ കെ -9 -പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	6.25	ടി പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
4	വൈദ്യുതകാന്തിക ഘട്ടം മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	0.50	ടി പ്രവർത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .
5	കൽമണ്ഡപം 16ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല സംഭരണി നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.	3.00	ടി പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
6	മലമ്പുഴ, കെ.ഡബ്ലിൺ.എ. വളപ്പിൽ 45 എംഎൽഡി ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ നിർമ്മാണം.	22.25	ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് പുനർദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു
7	കോയ പമ്പ് ടെസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ, മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	13.00	ടി പ്രവർത്തി 2 പാക്കേജുകളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയെല്ലാം പണി പൂരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
8	76.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള 2 ജല സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും.		

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അണാനുമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
9 10 14	പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി - ജലവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - മാട്ടുമാന, മുത്താൻത്തറ, കൽമണ്ഡപം സോൺ	85.15	ടി പ്രവർത്തി 6 പാക്കേജുകളായി വിഭജിച്ചു (മൂന്നു സോണുകൾക്കായി) പണി ആരംഭിച്ചു. റോഡ് കട്ടിങ്ങിനായി KWA, PWD/NH, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചേർന്നുള്ള ത്രികക്ഷി ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. PWD-യിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് (ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി തുകയിൽ മാറ്റം വരുത്തലും സ്പെർവിഷൻ ഷാർജ്ജുകൾ ഒഴിവാക്കലും) ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ NH-ൽ നിന്നും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് (ലൈസൻസ് ഫീ കണക്കാക്കുന്നതിനായി നിലവിലെ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള 50% വർദ്ധന ഒഴിവാക്കി) ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ			
1	കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ നിലവിലുള്ള പഴയ പൈപ്പുകൾ, വാൽവുകൾ മാറ്റി പുതിയ ലൈനുകൾ ഇട്ടു വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	17.87	ടി പ്രവർത്തി 8 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 3 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കുകയും 5 എണ്ണം പണി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
2	കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ നിലവിലുള്ള പഴയ പൈപ്പുകൾ, വാൽവുകൾ മാറ്റി പുതിയ ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി - ഫേസ് II	14.63	ടി പ്രവർത്തി 7 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയല്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി.
3	നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോട് കടിയുള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	17.27	ടി പ്രവർത്തി 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 1 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കുകയും 2 എണ്ണം പണി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4	സംയോജിത കോഴിക്കോട് കടിയുള്ള വിതരണ പദ്ധതി - ഫേസ് II - 10 മേഖലകളിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	46.55	ടി പ്രവർത്തി 10 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇതിൽ 1 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കുകയും 9 എണ്ണം പണി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ			
1	മങ്ങാട്ടപറമ്പ് മുതൽ പള്ളിക്കുന്ന്, പുഴയിൽ വില്ലേജുകൾക്കായി പള്ളിക്കുന്ന് ഒ.എച്ച്.എസ്.ആർ. വരെ ഗ്രാബിറ്റി മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	23.50	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	പള്ളിക്കുന്ന്, പുഴയിൽ വില്ലേജുകൾക്ക് പള്ളിക്കുന്നിൽ 24LL OHSR നിർമ്മാണം.	4.05	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	നിലവിലുള്ള പഴയ വിതരണ ശൃംഖല, വാൽവ്, ഹൗസ് സർവീസ് കണക്ഷൻ, നിലവിലുള്ള ലൈനുകളുമായുള്ള സംയോജിപ്പിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും - കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ	16.90	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	തൊട്ടട - എടക്കാട് സോൺ III യിൽ 14 എൽ എൽ OHSR നിർമ്മാണം.	3.00	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി.
5	തൊട്ടടയിലെ OHSR ൽ നിന്നും Avera ലേക്ക് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	6.80	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	നിലവിലുള്ള പഴയ വിതരണ ശൃംഖല, വാൽവ്, ഹൗസ് സർവീസ് കണക്ഷൻ, നിലവിലുള്ള ലൈനുകളുമായുള്ള സംയോജിപ്പിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും - പള്ളിക്കുന്ന്	15.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അണാനുമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇറപ്പാഴത്തെ അവസ്ഥ
7	നിലവിലുള്ള WTP 30 എംഎൽഡി യിൽ നിന്നും 40 എംഎൽഡി ശേഷി ഉയർത്തൽ	7.80	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	പുതിയ വിതരണ ലൈൻ 385km സ്ഥാപിക്കലും സർവീസ് കണക്ഷനുകളും - എടക്കാട്, എളയാവൂർ, പള്ളിക്കുന്ന്, പുഴാത്തി മേഖല	17.47	ടി പ്രവർത്തി 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	നിലവിലുള്ള പഴയ വിതരണ ശൃംഖല, വാൽവ്, ഹൗസ് സർവീസ് കണക്ഷൻ, മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - എടക്കാട്, എളയാവൂർ, മേഖല	19.95	ടി പ്രവർത്തി 2 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10	പുതിയ സർവീസ് കണക്ഷനുകളും വാട്ടർ മീറ്റർ - എടക്കാട്, എളയാവൂർ, പള്ളിക്കുന്ന്, പുഴാത്തി മേഖല	2.92	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ആകെ	1096.77	

Renulfa Sapp Kar
 മിഷൻ 52-01-101

അനുബന്ധം : 4

അമൃത് പദ്ധതി - കേരള ജല അതോറിറ്റി - തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ സീവറേജ് പ്രവർത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	അനുരമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1	മുട്ടത്തറ മലിനജല ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ 900 മില്ലി മീറ്റർ ഡി ഐ പമ്പിങ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ, പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനോട് കൂടിയ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധജോലികളും കൂടാതെ നിലവിലുള്ള പമ്പ്, മെഷീനറികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം.	3.72	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കണ്ണമൂല മുതൽ മുറിഞ്ഞപാലം വരെയുള്ള 700 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള RCC NP3 പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ.	1.33	ടി പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3	തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ 5 എം.എൽ.ഡി. സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ.	19.16	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
4	ഇടത്തറ പമ്പുഹൗസിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ	5.87	ടി പ്രവർത്തിക്ക് കരാറുകാരന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
5	ഇടത്തറ പമ്പുഹൗസിൽ നിന്നും മുട്ടത്തറ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ	17.29	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. റോഡ് ക്രോസ്സിങ്ങിനായി NHA അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
6	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സീവറേജ് സ്കീമുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട റിവിവ് ചെയ്ത ബ്ലോക്കുകളിൽ നിലവിലുള്ള ശൃംഖലകളുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ	3.84	ടി പ്രവർത്തി 23 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയെല്ലാം തന്നെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. ഇതിൽ 18 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 5 എണ്ണം പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിലവിൽ സീവറേജ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	7.98	ടി പ്രവർത്തി 14 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 13 എണ്ണത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. (ഇതിൽ 10 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 2 എണ്ണം പുരോഗമിക്കുന്നു, 1 എണ്ണം PWD റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇടങ്ങുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.) ബാക്കി 1 എണ്ണത്തിന് പുനർദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	രേണാനുമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇരുപ്പാഴത്തെ അവസ്ഥ
8	തിരുവനന്തപുരത്ത് ബ്ലോക്ക്-എൽ (ഇടത്തറ)-ൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മെയിനും സ്വീവർ നെറ്റ് വർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും	25.00	ടി പ്രവർത്തി 6 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 2 എണ്ണത്തിന് കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. (ഇതിൽ ഒരു പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 1 എണ്ണം കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.) ബാക്കി 4 എണ്ണത്തിന് പുനർദർഘാസ് ക്ഷണിയേണ്ടതുണ്ട്.
9	ഇടത്തറ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പമ്പ്സെറ്റും ട്രാൻസ്ഫോമറും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ	4.00	ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് പുനർദർഘാസ് ചെയ്യുന്നു
10	ആക്കളത്ത് (ബ്ലോക്ക്-കെ) പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ	4.00	ടി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
11	ആക്കളം (ബ്ലോക്ക്-കെ) പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 3000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 500 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഡി.ഐ. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി	2.28	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
12	ആക്കളത്ത് (ബ്ലോക്ക്-കെ) ട്രാൻസ്ഫോമർ മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി	7.00	ടി പ്രവർത്തിയുടെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. NHAI റോഡ് ക്രോസ്സിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്
13	ആക്കളം (ബ്ലോക്ക്-കെ) പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പമ്പ്സെറ്റും ട്രാൻസ്ഫോമറും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി	1.80	ടി പ്രവർത്തിയുടെ പുനർദർഘാസ് നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു
14	കരിമണൽ പ്രദേശത്ത് (ബ്ലോക്ക്-ജെ) പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി	4.00	ടി പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
15	കരിമണൽ പ്രദേശത്ത് (ബ്ലോക്ക്-ജെ) പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 1300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 400 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഡി.ഐ. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി	1.30	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
16	കരിമണൽ പ്രദേശത്ത് (ബ്ലോക്ക്-ജെ) ട്രാൻസ്ഫോമർ മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും	15.02	ടി പ്രവർത്തി 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഒരേയൊരു പണി പുരോഗമിക്കുന്നു (ഇതിന് NHAI റോഡ് ക്രോസ്സിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്). ബാക്കി 2 എണ്ണം ടെണ്ടർ ചെയ്ത നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	രേണാനമതി ലഭിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
17	കഴഞ്ഞും തൊട്ടിയാർ തോടിന് സൈഡിൽ കൂടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞും മുതൽ ഇടത്തറ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ (ബ്ലോക്ക് -എൽ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും	9.80	ടി പ്രവർത്തി 4 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 1 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി. 2 എണ്ണത്തിന് പുനർദർശനം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒരേയ്ക്കത്തിന് കരാറുകാരൻ firm period നീട്ടി നല്ലേണ്ടതുണ്ട്.
18	കരിമണൽ പ്രദേശത്ത് (ബ്ലോക്ക്-ജെ) പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പമ്പ് സെറ്റും ട്രാൻസ്മിറ്ററും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി	1.50	ടി പ്രവർത്തിയുടെ പുനർദർശനം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
19	മുട്ടത്തറ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂളിൽ ഡ്രൈയിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി	5.00	ടി പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
20	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നികലിപ്പിടം ഹൗസിംഗ് കോളനിയിൽ പുതിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കൽ	9.47	ടി പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
21	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ ബ്ലോക്കുകളിൽ നിലവിലുള്ള ശൃംഖലകളുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	9.95	ടി പ്രവർത്തി 46 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഇവയിൽ 42 എണ്ണത്തിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. (ഇതിൽ 29 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി. 13 എണ്ണം പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു). ബാക്കി 4 പ്രവർത്തികൾക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു തുടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
22	കരിമടം ഹൗസിംഗ് കോളനിയിൽ പുതിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കൽ	0.35	ടി പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി
	ആകെ	159.66	

Renaka Sulekka
 റെനക സുലേക