

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1036 05.03.2020 ൽ മറുപടിക്ക്

തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എ. എൻ. ഷംസീർ

**ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**


പു) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ആയതിന്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

ബി) പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയിക്കുമോ; ആയത് അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരന്തരം കെട്ടിടം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

ബി) പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളായ പുളിഞ്ഞോളിക്കടവ് പാലം, കണ്ടുചിര എന്നീ പാലങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിംഗിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ വിംഗിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോയിംഗ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. കയ്യാലി പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തിയായ സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും പാലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് റെയിൽവേഗേറ്റ് ഉള്ളതിനാലും ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ റിക്രൂട്ട് ഈ അലൈൻമെന്റിൽ വരുന്നതിനാലും ഒരു ആർ.ഒ.ബിയുടെ ആവശ്യകത ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള പാലത്തിൽ നിന്നും 40 മീറ്റർ മാറിയാണ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ 65 മീറ്റർ ദൂരെയായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം വീടുകളും സമീപത്ത് റിസർവ്വ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയും വരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കയ്യാലി പാലവും നിലവിലുള്ള റെയിൽവേഗേറ്റും കൂടി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ആർ.ഒ.ബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ അനുയോജ്യം.

തലശ്ശേരി കളറോഡ് റോഡിന്റെയും ഒ.വി റോഡിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളാണ് കെ.എസ്സ്.ടി.പി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ റോഡു നിർമ്മാണവും ഇരത്തോളി പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് വർക്കുകളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ ഗർഡർ വർക്കുകളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. സർവ്വീസ്/അപ്രോച്ച് റോഡുകൾക്കായിട്ടുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മാസം 2020-ഓടു കൂടി പാലം പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1	FDR - 2018-19- പെരിങ്ങാടി - പള്ളിക്കുന്ന് റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/000 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(RI) No.1978 /2018/PWD dated, Tvm 22.12.2018	300	7724 2018-2019 dated. 06.01 2019	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
SLTF പ്രവൃത്തി 2018-19					
1	SLTF പ്രവൃത്തി 2018-19 - ചോന്നാടം - കണ്ടുചിറ റോഡ് കി.മീ. 2/000 മുതൽ 3/000 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(RI) No. 1957/2018/PW D Dated 18.12.2018.Rs. 80.00 Lakhs	80	6708/2018-19 Dtd. 03.11.18	16.01.2020 ന് എഴുതിയെടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
എം .എൽ .എ .എ ഡി എ സ്					
1	എം എൽ എ എ ഡി എ സ് 2016 -2017 തലശ്ശേരി മുക്കുന്ന് ജംകുന്ന് മട്ടാനം പള്ളി റോഡ് കി മീ 0/000 മുതൽ 0/550 വരെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	G.O(RI) No.320 /2018/LSGD dt 02/02/2018	95	3582/2018-19 Dtd. 15.09.2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

	കിഫ്ബി 2016-17				
1	കൊടുവള്ളി - പിണറായി - അമ്പലക്കണ്ടി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് റോഡ് താലൂ വരിപ്പാത നിർമ്മാണം	G.O.(RI). No. 1192/2016/PWD Dated 20.08.2016	5000		(പ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് iDeCK (Karnataka) എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. കൺസൾട്ടന്റ് ഫൈനൽ ഡി.പി.ആർ ഈ കാര്യലക്ഷ്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 20.02.2020 ന് ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡിപിആർ കൺസൾട്ടന്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.
	കിഫ്ബി 2017-18				
1	തിരുവങ്ങാട് - ചമ്പാട് റോഡ് കി.മീ: 1/807 മുതൽ 5/208 വരെയും 6/126 മുതൽ 7/120 വരെയും പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(RI). No. 942/2017/PWD Dated 10.07.2017	1500		---
	നബാർഡ് പ്രവൃത്തി 2018-19				
1	NABARD RIDDF XXIV - ഓറിയന്റേഷൻ സ്കൂൾ വയലിൽ പീടിക റോഡ് ബീഎം & ബിസി ഉൾപ്പെടെ പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(RI)No.202/2019/PWD Dated Thiruvananthapuram 11/02/2019	220	1611-2019-20 dtd 15-08-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	NABARD RIDDF XXIV - കൊളശ്ശേരി - മുർക്കോത്ത് മുക്ക് - പാറക്കെട്ട് - കളിബസാർ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/600 വരെ നവീകരണം	G.O.(RI)No.202/2019/PWD Dated Thiruvananthapuram 11/02/2019	303	1272-2019-20 dtd 07-07-2019	3 കലക്ടുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓഡിച്ചാലുകളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
	എഫ്.ഡി.ആർ പ്രവൃത്തി 2018-19				

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, കണ്ണൂർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും	ഭരണാനുമതി	തുക ലക്ഷത്തിൽ	സാങ്കേതികാനുമതി	ഭൗതിക പുരോഗതി
------------	-----------------------------------	-----------	---------------	-----------------	---------------

തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം

ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2016-17

1	ജോനാടം - കുണ്ടൂഴി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/530 വരെ	G.O(Rt) No.179 /2017/PWD dt 14/02/2017	190	KNR 2016-17 2016 7925 dt: 25.03.2017	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	പാറാൽ - പുഴന്നാൽ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/530 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O(MS) No.18 /2017/PWD dt 16/03/2017	235	KNR 2016-17 2016 7926 dt: 30.03.2017	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കുതിരൂർ - നാദാപുരം റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/800 വരെ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തി പുനരുദ്ധാരണം	G.O (MS)No 18/2017/PWD dt 16/03/2017	280	1369 2017-18 Dt: 29.07.2017	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2017-18

1	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2017-18 - തലശ്ശേരി - കോട്ശേരി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/445 വരെ വീതി കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം	GO(Rt) No. 627/2018/PWD D ated:31-03-2018	1000	7618 2018-2019 dated. 03.01.2019	0/00 മുതൽ 0/800 വരെ DBM പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
2	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2017-18 - പെരിങ്ങാടി - പള്ളിക്കുന്ന് റോഡ് കി.മീ 3/000 മുതൽ 3/875 വരെ വീതി കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം	GO(RT) No 1386/2017/PWD dt 15.09.2017	100	5335.2017-2018 dt:01.01.2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2017-18 - പൂക്കോം - ചൊക്ലി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/740 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	GO(Ms) No 9/2018/PWD dt 28.03.2018	350	6857 2018-19 dt:09.11.2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2018-19

1	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2018-19 - എരഞ്ഞോളിപാലം - കഴിപ്പങ്ങാട് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കി.മീ 1/000 മുതൽ 2/000 വരെ വീതി കൂട്ടി പുനരുദ്ധാരണം	G.O.(Rt) No 215 /2019/PWD dated, Thiruvananthapur am 13.02.2019	150	1632 2019-20 dated, 17.08.2019.	ബി.എം & ബി.സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2018-19 - പൂക്കോം - മാടപ്പിടിക റോഡ് കി.മീ 2/000 മുതൽ 5/645 വരെ ബി.എം & ബി.സി ഉൾപ്പെടെ പുനരുദ്ധാരണം	GO(Ms) No 9/2018/PWD dt 06.06.2018	400	7372 2018-2019 dated, 09.12.2018	ബി.സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. Irish കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

Sl. No.	Name of Project	Present Stage	Remarks
1	Annual plan 2018-19 Construction of School building for GVHSS Kethiratt	Structure work completed. Plastering work in progress	
2	Budget 2018-19 Construction of building for Govt. SBS Vallyamadavil Thiruvananthi TLY KNR	Old building to be demolished for arranging the work	School Authority make arrangement for demolishing
3	Annual plan 2018-19 Construction of building for GVHSS1, Chirakkara, Kannur	Estimate for AS was submitted by Nirmithi Kendra and Wide AS No 2781 AS accorded to Nirmithi Kendra. Wide AS 3343 Same AS changed to PWD. T S estimate to be prepared	TS Estimate will be submitted
4	Annual plan 2019-20 Construction of School building for Govt. P School, Ayyalath, Chirakkara, Kannur	T S estimate to be prepared	

5	Annual plan 2019-20 Construction of School building for Govt LP School, Pullyode, Kannur	T S estimate to be prepared	
6	Raising of compound wall and Construction of New gate, Interlocking and Roofing - Govt - Training College Hostel, Thalassery -	Work started	
7	2018-19 Model Rest house Renovation of Rest House Thalassery	Work in progress	
8	Construction of Conference hall at Kannur District Registrar Office -Thalasser	TS proposal to be prepared and work to be arranged as per the plan approved by Archeology Dpt	
9	Construction of a new building for Govt Veterinary Dispensary Pannyannur in Kannur District.	T S proposal to be prepared after remarking the land by Veterinary authorities.	
10	Asset Development Scheme 2013-14- Thalassery LAC- Construction of a building for Government College, Chokli Thalassery, Kannur	Finishing work in progress	Time extension requested up to 31/03/2020. The earth in side yard to be removed by other agency
11	2015-16 Renovation work of existing Kadhirus Stadium in Kadhirus Panchayat	Work completed	
12	LAC-ADS- 2015-16 Construction of a building for Govt. HSS Thiruvangad in Kannur District	Work completed	
13	LAC-ADS- 2015-16 Construction of a Building for Govt. Girls HSS, Thalassery	Completed	
14	LAC-ADS- 2015-16 Construction of a Building for GHSS, Kavumbhagam	Completed	
15	LAC-ADS- 15-16 Construction of Building for Ayurvedic Hospital, Thalassery	Completed	
16	LAC-ADS-2016-17 Additional works to temporary shed for Academic Block -and administrative block at Govt. College, Chokli,	Completed	
17	LAC-ADS 2016-17 Renovation of First floor of old surgical ward building at Govt. District Hospital Thalassery	Plastering work completed. flooring and ceiling work to be taken up after arranging electrical work	Extension requested up to 30/04/2020

18	LAC-ADS 2016-17 Construction of E Narayanan Memorial auditorium at Engineering College Thalassery	Excavation work in progress	
19	LAC-ADS 2017-18 MLA-ADS CONSTRUCTION OF A BUILDING FOR WAITING AND RESTING AREA - AT MALABAR CANCER CENTER	structural work completed and finishing work in progress	Extension requested up to 28/02/2020
20	LAC-ADS 2017-18 Construction of building for Govt. Brennan HSS	Work completed.	

Rajesh
 01/02/2020