

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2685

13.03.2020 ൽ മറുപടിക്ക്

**മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ കെട്ടിട വിഭാഗം പ്രവൃത്തികൾ**

**ചോദ്യം**  
**ശ്രീ. ഒ. ആർ. കേള**

**മറുപടി**  
**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ**  
**(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും**  
**വകുപ്പു മന്ത്രി)**

(എ) പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം  
മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ  
നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ  
പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി  
അറിയിക്കാമോ;

(എ) ഉത്തരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിടവിഭാഗം  
മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ  
അനക്സ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി  
ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള  
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കാമോ?

(ബി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട്  
റീജിയണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആന്റ് ക്വാളിറ്റി  
കൺട്രോൾ ലബോറട്ടറിയെ മാനന്തവാടി മിനി  
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ടോട്ടൽ  
സ്റ്റേഷൻ സർവ്വേ നടത്തുവാൻ എൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  
ആർക്കിട്ടക്ച്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ  
തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



**അനുബന്ധം**

നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
<b>ജഡീഷ്യറി ആൻറ് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്</b>			
1	ജയിലുകളുടെ ആധുനിക വൽക്കരണം 2017-18, സൂപ്രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, സർറാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ജീവനക്കാരുടെ വിശ്രമമുറി - കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ജില്ല ജയിൽ മാനന്തവാടി)	200	85% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
<b>ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ</b>			
2	ഗവ: യുപി സ്കൂൾ ബാവലിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം - വയനാട്	100	88% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
3	ഗവ: എച്ച് എസ് എസ് തരുവണ മൾട്ടിപർപ്പസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം - മാനന്തവാടി	52.7	70% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
4	ഗവ: എച്ച് എസ് എസ് നീർവാരം മൾട്ടിപർപ്പസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം - മാനന്തവാടി	51.2	100% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
5	ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ ഉദയഗിരിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം - വയനാട്	85	100% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
6	എച്ച് എസ് ഇ - ആനുവൽ പ്ലാൻ 2017-18 ഗവ: എച്ച് എസ് എസ് കാട്ടിക്കുളം - കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	200	65% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
7	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, പാൽവെളിച്ചം, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	64.5	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
8	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, പനവല്ലി, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	65	സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
9	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, മക്കിമല, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	59.05	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
10	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, പുലിക്കാട്, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	85	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
11	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, പോരൂർ, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	23	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
12	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, അരുണപ്പാറ, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	65	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി


			വരണം.
13	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: ഹൈസ്കൂൾ, കുറുമ്പല, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	100	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതികളുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
14	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, വിളമ്പുകണ്ടം, വയനാട് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	88.5	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതികളുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
	<b>ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് / എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്</b>		
15	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - പ്ലയ്സ്മെന്റ് സെന്റർ കം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	178	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
16	മക്കിമല ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ കാര്യാലയനിർമ്മാണം	312	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 2019 വർഷത്തിലെ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
17	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	91	20% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
18	ഗവ: കോളേജ് മാനന്തവാടി - ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	60	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1200 കട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള കെട്ടിടം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
19	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	860	100% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
20	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - എസ് സി/എസ് റ്റി പെൺകുട്ടികൾക്ക് എ ഐ സി റ്റി ഇ സ്കീം പ്രകാരം ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	490	100% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
21	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	700	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
22	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം	720	100% പൂർത്തിയായി
23	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - സെന്ററൽ ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	630	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.

	രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്		
24	വെള്ളമുണ്ട സബ്ജക്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	25	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച സാങ്കേതികാനുമതികളുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
	<b>ഹെൽത്ത് &amp; ഫാമിലിവെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്</b>		
25	ജില്ലാഹോസ്പിറ്റൽ മാനന്തവാടി- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	350	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച - ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ചു.
26	ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനന്തവാടി- നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളും ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിടവും നിർമ്മാണം - ഫേയ്സ് 2	213	65% പൂർത്തിയായി
27	ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനന്തവാടി- നേഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - ഫേയ്സ് 1	172.5	100% പൂർത്തിയായി
28	പനമരം ഗവ: നേഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ സ്പെഷ്യൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	25	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച സാങ്കേതികാനുമതികളുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
29	ആനുവൽ പ്ലാൻ 2019-20 - ആരോഗ്യ വകുപ്പ് - ബേഗൂർ പി എച്ച് സിക്ക് ലബോറട്ടറി നിർമ്മാണം	50	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച സാങ്കേതികാനുമതികളുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
	<b>(എസ് സി എസ് റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്)</b>		
30	എ എം എം ആർ എസ് നല്ലൂർനാട് ബോയ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ (പ്ലസ് 2 ബ്ലോക്ക്) കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	470	100% പൂർത്തിയായി
	<b>എൽ എ സി - എ ഡി എസ്</b>		
31	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി ഗാന്ധിപാർക്കിൽ സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണം	10	ടെണ്ടർ നടപടി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
32	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി എക്സൈസ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	75	100% പൂർത്തിയായി
33	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി ചെറുകൽ ട്രൈബൽ കോളനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം.	20	സ്ഥലം പൊതുമാതൃക വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.
34	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി ഭ്രാരക പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിന് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം.	67.88	100% പൂർത്തിയായി
35	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - വാളാട് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	25	15% പൂർത്തിയായി

36	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - കെ എസ് ആർ റ്റി സി ബസ് സ്റ്റാന്റിന്റെ യാർഡ് നവീകരണം.	49.53	100% പൂർത്തിയായി
37	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം.	30	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ശീർഷകത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് കൈമാറി കിട്ടിയാൽ സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്
38	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - തരുവണ യു പി സ്കൂൾ - നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	25	100% പൂർത്തിയായി
39	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ കരിമ്പമ്മേൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം.	50	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
40	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - ഗവ: യു പി സ്കൂൾ പേരിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	25	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
41	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - ഗവ: ജി എച്ച് എസ് വെള്ളമുണ്ട സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം.	45	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
42	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ തെറ്റുമലയിൽ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	25	സ്ഥലം പൊതുമരാമത്തിന് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.
43	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - പി കെ കാളൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. ഇടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	50	100% പൂർത്തിയായി
44	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - ക്രിമറ്റോറിയം കെട്ടിട നിർമ്മാണം, പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	19.5	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ശീർഷകത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് കൈമാറി കിട്ടിയാൽ സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്
45	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - കാട്ടിക്കുളം ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	24.77	50% പൂർത്തിയായി
46	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ പനമരം ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.	30	70% പൂർത്തിയായി
47	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് മാനന്തവാടി - ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിരവിൽപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാന്റിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം.	35	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. എൽ.എസ്.ജി.ഡി. ശീർഷകത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് കൈമാറി കിട്ടിയാൽ സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള

			എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്
48	എൽ എ സി - എ ഡി എസ് 2018-19 മാനന്തവാടി - തൃശ്ശൂർ ജി എച്ച് എസ് എസിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം.	70	10% പൂർത്തിയായി
	<b>എം എൽ എ - എസ് ഡി എഫ്</b>		
49	എം എൽ എ - എസ് ഡി എഫ് - ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ പാലക്കുന്നിൽ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.	10	100% പൂർത്തിയായി
50	എം എൽ എ - എസ് ഡി എഫ് - ഗവ: എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ആറാട്ടുതറ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം.	20	100% പൂർത്തിയായി
	<b>ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്</b>		
51	ഫ്ളഡ് ഡാമേജ് - മാനന്തവാടി താലൂക്ക് ഓഫീസ്, സബ് ട്രഷറി എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണഭിത്തി പുനർ നിർമ്മാണം.	10	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി
52	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - കണ്ടത്താം ഗവ: ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	125	100% പൂർത്തിയായി.
53	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - എ എം എം ആർ എസ് നല്ലൂർനാട് - സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	70	100% പൂർത്തിയായി
54	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - എ എം എം ആർ എസ് നല്ലൂർനാട് - കളം (കിണർ) നിർമ്മാണം	25	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സാങ്കേതികാനുമതികളുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
55	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - തിരുനെല്ലി ആശ്രമം സ്റ്റളിൽ ഓവർ ഹെഡ്സ് ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം	15	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു.
56	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - ഗവ: കോളേജ് മാനന്തവാടി സ്പെഷ്യൽ വർക്ക് & പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്	38.5	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
	<b>ഐ സി ഡി എസ്</b>		
57	മുദ്രമൂല അംഗനവാടി (സെന്റർ നം 7) കെട്ടിട നിർമ്മാണം	14.5	സ്ഥലം പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.
58	ആറാട്ടുതറ അംഗനവാടി (സെന്റർ നം 6) കെട്ടിട നിർമ്മാണം	14.5	സ്ഥലം പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല.
	<b>പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പ്</b>		
59	പൊതുമാരാമത്ത് കോളനിയുടെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം.	8.29	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
60	മാനന്തവാടി ടൂറിസം ബംഗ്ലാവിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	85	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
	<b>സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്</b>		
61	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - പഴയ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം	50	കരാറുകാരന് സ്ഥലം കൈമാറി
62	ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി - മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	22.5	കരാറുകാരന് സ്ഥലം കൈമാറി. പ്രവൃത്തി

			പുരോഗമിക്കുന്നു
63	ഗവ: ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ദ്വാരക - ഗേറ്റും ചുറ്റുമതിലും നിർമ്മാണം.	49.99	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു.
64	ഗവ: ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ദ്വാരക - കിച്ചുൺ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം.	19.97	കരാറുകാരന് സ്ഥലം കൈമാറി
<b>റവന്യൂ</b>			
65	പൊതുമന്ദിര വില്ലേജ് ഓഫീസിന് ടിൻ ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം.	25	100% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
66	പയ്യംമ്പള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് ടിൻ ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം	25	ടി സ്ഥലത്തേക്ക് വഴി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
<b>നബാർഡ് വർക്ക്</b>			
67	നബാർഡ് വർക്ക് - ജില്ലാ ഹോസ് പിറ്റലിൽ മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ബ്ലോക്ക് - മാനന്തവാടി, നിർമ്മാണം	4500	22% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
68	നബാർഡ് വർക്ക് - ഗവ: ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ദ്വാരക - അഡീഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർക്കുകൾ.	270	98% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**