

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 1817

05.10.2016-ലെ മറുപടിക്ക്

വലിയമല കോളനി വികസന പദ്ധതി

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.കെ. ദാസൻ		ശ്രീ. എ.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്കസമുദായ ക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മുടാടി പഞ്ചായത്തിലെ വലിയമല കോളനിയിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മുഖേന നടക്കുന്ന വികസന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ/പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	മുടാടി പഞ്ചായത്തിലെ വലിയമല കോളനിയിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മുഖേന നടക്കുന്ന വികസന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ കിണർ കുഴിച്ചു, പമ്പ് ഹൗസും, ടാങ്കും നിർമ്മിച്ചു, കണക്ഷൻ വേണ്ടി എല്ലാ വീടുകളിലും ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. ഫുറ്റ്പാത്ത്, റോഡ്, ഹൗസ് റിപ്പയർ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹു.എം.എൽ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് പ്രവൃത്തി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്കും പ്രവൃത്തി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഏജൻസിയായ SIDCO-യ്ക്കും (കോഴിക്കോട്) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ