

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചീഫ്‌മിറ്ററാൽ

ചോദ്യം നമ്പർ : 5125

28-10-2016 തെ മറ്റപട്ടിക്ക്

വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

ശ്രീ. എം.വിന്റെസൻഡ് :

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
(തുറമുഖം മൃസിയവും പുരാവസ്തു
സംരക്ഷണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ (എ) കണ്ണസഹൻ കരാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്
പദ്ധതിയിൽ 19-05-2016 വരെ യും പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ സമയബന്ധിതമായ
എത്ര ശതമാനം പണിയാണ് (ബി) നിർമ്മാണം ഉപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നാല്
പുർത്തിയാക്കിയത്; നിർമ്മാണ നാഴികക്ലോകൾ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്
യും (Milestones). സാധാരണായായി ഇത്തരം വൻകിട
നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസെൻഡ്, മൊബൈലേസെഷൻ
എന്നി പ്രവൃത്തികളാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ
തന്നെ ശതമാന കണക്കിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ നട
ത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും 19.05.2016 വരെയുള്ള
കാലയളവിൽ മല്ലു പരിശോധന, സർവ്വേ, ഭേദകൾ
വാട്ടറിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ രോധിക്കേണ്ട നിർമ്മാണം,
ഒന്നാം റല്റ് പര്യവേഷണ ബ്രെയ്ജിംഗ്
എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. കൂടാതെ ഭേദകൾ വാട്ടറിക്കേണ്ട
നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാർ
പ്രകാരം ആദ്യ നാഴികക്ലോയ് 2016 ഡിസംബർ 4-ാം
തീയതി (നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ഒരു വർഷം പൂർത്തി
യാകുന്ന ദിവസം) 10% നിർമ്മാണ പുരോഗതി
കൈവരിച്ചിരിക്കണം. ആദ്യ നാഴികക്ലോ എത്തുന്ന
മുറകൾ ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ നട
ത്തുന്നതായിരിക്കും. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനുശേഷം 26.09.2016 വരെ 400 മീറ്റർ നീളത്തി
- (ബി) ഈ സർക്കാർ നിലവിൽ
വന്നതിനുശേഷം 26-09-2016
വരെ എത്ര ശതമാനം പണി
പൂർത്തിയായി; വിശദമാക്കാമോ;

ലുള്ള ഭേദകൾ വാട്ടറിന്റെ കോർ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) വിഴിത്തം പദ്ധതി സമയബന്ധി (സി) തമായി പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പുതിയ എന്നെല്ലാം നടപടികളാണ് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം പദ്ധതിയുടെ സമയബന്ധിതമായ നടത്തി പ്രിനായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ കൈകൊള്ളുകയുണ്ടായി

1. നിർമ്മാണ നിർവ്വഹണ മേൽനോട്ട് തത്തിനായി ഇന്ത്യപേസ്റ്റേൽ എൻഡീനി യരെ നിയമിച്ചു.
2. പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ദേശീയ ഹരിത ട്രെബ്യൂൺലിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കേസുകളിൽ പദ്ധതികൾ അനുകൂലമായ വിധി നേടിയെടുത്തു.
3. ശേഷിക്കുന്ന ഭൂമിയെറ്റടുക്കുന്ന തിനുള്ള നടപടികൾ ഉള്ളജിത പ്ലാൻഡുത്തി.


സെക്രഡ് ഓഫീസർ