

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമേഖനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.5487

2016 നവംബർ 2-ാം തീയതി മറുപടി നൽകേണ്ടത്

നിലവുൽ മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

	ചോദ്യം	ഉത്തരം
	ശ്രീ. പി.വി. അനൻബർ	ഡോ. റീ.എം. ഒത്താമൻ എറുസക്സ് (ബഹു. ധനകാര്യവും കയറ്റും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	<p>നിലവുൽ മണ്ഡലത്തിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഇതുവരെയായി ആരംഭിക്കാത്തതോ പൂർത്തിയാക്കാത്തതോ ആയ പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഏതെന്നും എന്തുകൊണ്ടും വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>1. നിലവുൽ തെന്ത് മുസിയം ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 2016-17 ബജറ്റ് ഭേദഗതി പത്രികയിൽ ഒരു ടോക്കൺ പ്രോവിഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2. 2016-17 ബജറ്റിൽ എം.എൽ.എ - എസ്.ഡി.എഫ്-ലേയർ ഒരു കോടി രൂപ 4250-00-800-99 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾക്കായി ശ്രീപാർശ സമർപ്പിക്കുന്നതും ഭരണാനുമതിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാരാണ്.</p> <p>3. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം എം.എൽ.എ-യുടെ ആസ്തിവികസന പദ്ധതിയിൽക്കീഴിൽ നിലവുൽ മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്കായി 5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എം.എൽ.എ ശ്രീപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ധനാനുമതി നൽകുന്നത്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം നിലവുൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ശ്രീപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല.</p> <p>മറ്റ് പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിലും വിവരം അനുബന്ധം 1-ൽ ചേർക്കുന്നു.</p>

(ബി)	<p>നിലവുൽ മണ്ഡലത്തിൽ നബാർധ് പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച പദ്ധതികളിൽ ഇനിയും ആരംഭിക്കാതെ, മുഴുവനാക്കാതെ ആയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	<p>നിലവുൽ മണ്ഡലത്തിൽ നബാർധ് പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച പദ്ധതികളിൽ ഇനിയും ആരംഭിക്കാതെ പ്രവൃത്തികൾ അവഗോഷിക്കുന്നില്ല. നബാർധ് ആർ.എ.ഡി.എഫ് XX-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 800 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കൂട്ടപ്പാടി പാലം നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 60% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം അനുബന്ധം 2-ൽ ചേർക്കുന്നു.</p>
------	---	--



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

അമ്മാവസ്യം-1

നിലവും മണ്ഡലത്തിൽ തുക വകയിരുത്തി ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ.

ക്രമ നം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മിനി സിവിൽ റോഷൻ, നിലവും	ബർലാസ് കമ്മിറ്റി ശ്രീപാർശ്വ പ്രകാരം ബർലാസ് അംഗീകരിച്ചു. സുപ്പണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ, കെട്ടിടവിഭാഗം നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവി കേണ്ടതുണ്ട്.
2	വഴിക്കെവ് മാമകരയിൽ ആയുർവേദ ആശുപത്രി	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി കെട്ടിടവിഭാഗം, മലപ്പുറം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
3	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് എടക്കര	സുപ്പണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ, കെട്ടിടവിഭാഗം നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് ബർലാസ് അംഗീകരിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, കെട്ടിടവിഭാഗം, മലപ്പുറം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4	നിലവും കോടതി സമുച്ചയം	ഭരണാനുമതിക്കായി മതിപ്പ് തുക വിലയിരുത്തി വരുന്നു.
5	ജി.എച്ച്.എസ് മരുത	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി മതിപ്പ് തുകയുടെ സുക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തി വരുന്നു.
6	ജി.യു.പി.എസ് പുള്ളിയിൽ	ഭരണാനുമതിക്കായി ഗവൺമെന്റ് പരിഗണനയിലാണ്.
7	ജി.എൽ.പി.എസ്, മാമകര	മതിപ്പ് തുക ഭരണാനുമതിക്കായി സുപ്പണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
8	ഗവ.മാനവേദന വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.	ഭരണാനുമതിക്കായി മതിപ്പ് തുക വിലയിരുത്തിവരുന്നു.
9	മുണ്ടരി ഗവ.ടെക്നോളജിസ് എച്ച്.എസ്	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി മതിപ്പ് തുകയുടെ സുക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിവരുന്നു.
10	എടക്കര കക്കാട് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ	ആയുഷ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. മതിപ്പ് തുക സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
11	നിലവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കരിമ്പഴ - പാത്തിപ്പാർ - മുമ്പുള്ളി - മുതീരിനോയ് കി.മി. 0/000 മുതൽ 5/300 വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ (500 ലക്ഷം)	പ്രവർത്തികൾ സ്ഥലം പുർണ്ണമായും വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള തർക്കം കാരണം പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

12	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലവുർമ്മാഡി മണ്ഡലത്തിലെ പുക്കേട്ടുപാടം - ചെട്ടിപ്പുംപാടം ടി.കെ.കോളൻ റോഡ് ബി.എം.ബി.സി ചെയ്യല്ലും പുനരുദ്ധാരണവും (600 ലക്ഷം)	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എല്ലിമേറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ വിഭാഗം ഓഫീസിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഉടനെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
----	---	--

II. നിലവുർമ്മാഡി മണ്ഡലത്തിൽ തുക വകയിരുത്തി പുർത്തിയാക്കാത്ത (പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന) പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരവും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ചാരംകുളം അംഗൻവാടി നം.79	അടിത്തര നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ജി.എൽ.പി.എസ്, കരുവലങ്ങാട്	കരാർ ഒപ്പ് വച്ചു
3	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എഫ്- 2013-14 - ഗവ.മാനവേദനർ എച്ച്.എസ്.എസ് നിലവുർമ്മാഡി (ബിൽഡിംഗ് 1) കെട്ടിട നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു.
4	ജി.യു.പി.എസ്, പള്ളിക്കുത്ത്	മേൽത്തട്ട് നിർമ്മാണം പുർത്തിയായി.
5	എൽ.എ.സി-എ.ഡി.എഫ്- ഗവ.മാനവേദനർ എച്ച്.എസ്.എസ് നിലവുർമ്മാഡി (ബിൽഡിംഗ് 2) കെട്ടിട നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു.
6	ജി.എൽ.പി.എസ്, ചന്തകുന്ന്	മേൽത്തട്ട് നിർമ്മാണം പുർത്തിയായി
7	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, കരിംപുഴ	ലിന്റിൽ, സണ്ടേഷ്യ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നു.
8	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., പുക്കേട്ടുപാടം	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു
9	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, പുക്കേട്ടുപാടം (രണ്ടാം നില)	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു


ജില്ലാ പാർപ്പിടി

അറബിക്കുലാർ

ക്രമ
നം.

പദ്ധതിയുടെ പേര്

പുരോഗതി / നിലവിലെ അവസ്ഥ

പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പ് (നിരഞ്ഞകളും പാലങ്ങളും)

1 ശൈലിപ്പാടി പാലം നിർമ്മാണം.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 60% പുർത്തിയായിട്ടുണ്ട്

ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റ്

2 മുച്ചികൾ - ചുണ്ടക്കുന്ന് മാടവം രോധ്, ഇരു പ്രവൃത്തികൾ 90% പുർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൊക്കാടൻ പുഴയ്ക്ക് ക്രോസ് വേ നിർമ്മാണം.

3 മണ്ണക്കോട്-വെണ്ണോക്കം-പോറ്റി രോധ് പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്.

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്

4 മാഞ്ചീരികോളനി രോധ്

പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.

5 ചെറുകോളനി രോധ്

ടെൻറർ നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കി അധികാരിക്കുന്ന തുക നൽകി, വന്നാവകാശനിയമ പ്രകാരം അനുമതി ഇന്ത്യും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

6 ഇല്ലിക്കാട് കരിക്കുപട്ടി രോധ്

പണ്ണായത്ത് മുന്ന് രോധ് നിർമ്മിച്ചതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.

7 തുടക്കിട്ടി കവളപാറ രോധ്

70% പ്രവൃത്തി പുർത്തികൾക്കിട്ടു.

8 വല്ലപ്പുഴ എസ്.ടി കോളനി രോധ്

മുന്നിസിപ്പാലിറ്റി മുന്ന് രോധ് നിർമ്മിച്ചതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.

9 മുണ്ടപ്പാടം ചാത്തൻമുളവായ് എസ്.ടി കോളനി രോധ്

80% പ്രവൃത്തി പുർത്തികൾക്കിട്ടു.

10 വീരാളിമുണ്ട് ഉണ്ണിക്കുളം എസ്.ടി കോളനി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. രോധ്

11 നല്ലത്തുണ്ണി എസ്.ടി കോളനി രോധ്

ടെൻറർ നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കി. പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

സാമൂഹ്യനിതി ഡയറക്ടറേറ്റ്

12 11 അക്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.

9	എസ്സുത്തിന്റെ പുർത്തികൾക്കിട്ടു.
2	അക്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.
	ചുക്കത്തറ ഗ്രാമപണ്ണായത്ത് AWC No. 20 (TS കിട്ടി), കുളായി ഗ്രാമപണ്ണായത്ത് AWC No. 7 (എസ്സുമേറ്റ് തയ്യാറായി).

ജലസേചനവും രേഖാവും

- 13 പോത്തുകള്ള് പണ്ഡായത്തിൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി തസ്വരാട്ടികള്ള് മുറംഞ്ഞക്കിയിൽ നിർപ്പിച്ചതു് സ്വീകരിച്ചു വയനം. കുറുകെ വിസിബി കം ഗ്രൂപ്പിംഗ് നിർമ്മാണം.
- 14 ചാലിയാൻ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പുക്കോട്ടുമണ്ണു് നേനാംഘട പ്രവൃത്തി 99% പൂർത്തിയായി. രഹലേറ്റുൾ കം ഗ്രൂപ്പിംഗ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എഞ്ചിനീയറിംഗ്) വകുപ്പ്

- 15 നിലനുർ ഷൈറ്റ് പണ്ഡായത്തിൽ ഹോർമോഷൻ വർക്കേകളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും വർക്കേകളും ഫീല്ലിംഗ് വർക്കേകളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീല്ല് ചെയ്യുന്നതിൽ അവശ്യമായ കണ്ണിസോളിഡേഷൻ ലഭ്യമാവുന്നതിന് ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചാൽ മതിയെന്ന എൽ.ബി.എസ്. കണ്ണിസർട്ടിഫിഡി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ കാലവർഷം കഴിഞ്ഞ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കേകൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ

- 16 നിലനുർ വൈയർഹൗസിൽ മരാമത്ത് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ശോഡാണിന്റെയും ഓഫീസിന്റെയും പുനർവൈദ്യുതീകരണ പൂർത്തീകരിക്കാൻണ്.



ഐഎസ് ടൈപ്പ്